27 - veintisiete

Folio N° 17 (diecisiete)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL

Ministerio de Hacienda

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

FISCALIZACIÓN

Contrato SG Ministro N° 419/2021 Llamado MOPC N° 44/2021 Licitación Pública Internacional para las obras de Construcción de tramos de caminos vecinales en los departamentos de Caazapá y Guairá-Grupo 3 ID N° 398.706

LIBRO DE OBRAS

0000309

Obra: Tramo Colonia (Almacen 50)-San Gervasio-San Cecilia-Yroysa-Pireka-Desvio Kaguerei Departamento de Guairá- Lote 1 (Progresiva 0+000 a 16+060) L= 16.06 km

De: Contratista

Fecha: 02-05-2022

A: Fiscalización

ASUNTO: Lluvias y consecuencias en zona de obra Abril 2022

REFERENCIA:

Dejo constancia que los días de lluvias del mes de abril 2022 en zona de Obra son:

04/04/22	17 mm	21/04/2022	43 mm
05/04/22	23 mm	22/04/2022	42 mm
06/04/22	44 mm	23/04/2022	Humedad
07/04/22	46 mm	24/04/2022	Humedad
08/04/22	Humedad	25/04/2022	Humedad
09/04/22	Humedad	28/04/2022	27 mm
10/04/22	115 mm	29/04/2022	8 mm
11/04/22	71 mm	30/04/2022	Humedad
12/04/22	Humedad		
13/04/22	Humedad		
14/04/22	Humedad		
15/04/22	Humedad		
16/04/22	Humedad		

Observación:

Firma de la Fiscalización
Fecha: 02/05/2022

Firma de la Contratista
Fecha: 02/05/2022
Ing. Fernando Cardozo

Supervisor
Fecha: 02/05/2022

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL
Trabajando de la gente

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

ICL S.A.
FISCALIZACIÓN

Contrato SG Ministro Nº 419/2021 Llamado MOPC Nº 44/2021 Licitación Pública Internacional para las obras de Construcción de tramos de caminos vecinales en los departamentos de Canzapá y Guairá Grupo 3 ID Nº 398.706

LIBRO DE OBRAS 0000013

Obra: Tramo Colonia (Almacen 50)-San Gervasio-Sta. Cecilia-Yroysa-Pireka-Desvio Kaguerei Departamento de Guairá- Lote 1 (Progresiva 0+000 a 16+060) L.= 16,06 km

De: Contratista — Fecha: 02 · 06 · 2022

A: Fiscalización

ASUNTO: Lluvias y consecuencias en Zona de obra Mayo 2022

REFERENCIA:

Dejo constancia que los días de lluvia del mes de mayo 2022 en Zona de obra son

01/05/2022	25 mm	28/05/2022	15 mm
02/05/2022	30 mm	29/05/2022	23 mm
03/05/2022	18 mm	30/05/2022	Humedad
04/05/2022	5 mm	31/05/2022	Humedad
05/05/2022	Humedad		
06/05/2022	Humedad		
07/05/2022	Humedad		
08/05/2022	14 mm		
09/05/2022	Humedad		
10/05/2022	Humedad		
11/05/2022	Humedad		
14/05/2022	55 mm		
15/05/2022	Humedad		
16/05/2022	Humedad		
17/05/2022	Humedad		
26/05/2022	33 mm		
27/05/2022	110 mm		

Observación:

Firma de la Fiscalización
Fecha: 02/06/2022

Firma de la Contratista
Fecha: 02/06/2022

Supervisor
Fecha: / /

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.

25 - veinticinco

Folio N° 15 (quince)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

CIA S.R.L.
FISCALIZACION

Contrato SG Ministro N° 419/2021 Llamado MOPC N° 44/2021 Licitación Pública Internacional para las obras de Construcción de tramos de caminos vecinales en los departamentos de Caazapá y Guairá-Grupo 3 ID N° 398.706

LIBRO DE OBRAS 0000016

Obra: Tramo Colonia (Almacen 50)-San Gervasio-Sta. Cecilia-Vroysa-Pireko-Desvio Kaguerei Departamento de Guairá- Lote 1 (Progresiva 0+000 a 16+060) L= 16,06 km

De: Contratista — Fecha: 02/07/2022

A: Fiscalizacion

ASUNTO: Lluvias y consecuencias en zona de Obra Junio 2022

REFERENCIA:

Bajo constancia que los dias de lluvia del mes de Junio 2022 en zona de obra son:

01/07/2022	8 mm.
02/07/2022	Humedad
03/07/2022	Humedad
06/07/2022	25 mm
07/07/2022	Humedad
08/07/2022	Humedad
09/07/2022	Humedad
16/07/2022	49 mm
17/07/2022	5 mm
18/07/2022	Humedad
19/07/2022	Humedad
20/07/2022	Humedad
21/07/2022	25 mm
22/07/2022	Humedad
23/07/2022	Humedad

Observación:

Firma de la Fiscalización
Fecha: / /

Firma de la Contratista
Fecha: 02/07/2022

Supervisor
Fecha: / /

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

Folio Nº 34

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL

Para gente de la gente

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

CIA S.A. COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS

FISCALIZACION

Contrato SG Ministro Nº 419/2021 Llamado MOPC Nº 44/2021 Licitación Pública Internacional para las obras de Construcción de tramos de caminos vecinales en los departamentos de Caazapá y Guairá-Grupo 3 ID Nº 398.706

LIBRO DE OBRAS 0000021

Obra: Tramo Colonia (Almacen 50)-San Gervasio Sta. Cecilia-Yrovsa Pucka-Desvío Kaguerei Departamento de Guairá- Lote 1 (Progresiva 0+000 a 16+060) L= 16,06 km

De: Contratista

Fecha: 01/08/2022

A: Fiscalización

ASUNTO: Lluvias y Conservaciones en Zona de Obra Julio 2022

REFERENCIA:

Dejo constancia que los días de lluvia del mes de Julio 2022 en zona de obra son:

11/07/2022	16 mm
12/07/2022	Humedo
13/07/2022	Humedo
14/07/2022	12 mm
15/07/2022	10 mm
16/07/2022	Humedo
17/07/2022	Humedo
18/07/2022	10 mm
19/07/2022	Humedo

Observación:

Firma de la Fiscalización
Fecha: 01/08/2022

Firma de la Contratista
Fecha: 01/08/2022

Supervisor
Fecha: / /

Alejandro Feldmann
Representante
Constructora F

24 - veinticuatro

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL
Trabajando de la gente

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

CIA S.A. COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS
FISCALIZACION

Contrato SG Ministro Nº 419/2021 Llamado MOPC Nº 44/2021 Licitación Pública Internacional para las obras de Construcción de tramos de caminos vecinales en los departamentos de Caazapá y Guairá-Grupo 3 ID Nº 398.706

LIBRO DE OBRAS 0000022

Obra: Tramo Colonia (Almacen 50)-San Gervasio-Sta. Cecilia-Yrovsa-Pircka-Desvío Kaguerei Departamento de Guairá- Lote 1 (Progresiva 0+000 a 16+060) L= 16,06 km

De: Contratista

Fecha: 01/09/2022

A: Fiscalización

ASUNTO: Lluvias y consecuencias en Zona de Obra Agosto 2022

REFERENCIA:

Dejo Constancia que los días de lluvia del mes de Agosto 2022 en Zona de Obra son:

6/8/2022 55 mm
7/8/2022 H Úmedo
8/8/2022 H Úmedo
9/8/2022 H Úmedo
10/8/2022 15 mm
11/8/2022 H Úmedo
12/8/2022 H Úmedo
13/8/2022 H Úmedo
18/8/2022 62 mm
19/8/2022 H Úmedo
20/8/2022 H Úmedo
21/8/2022 H Úmedo
22/8/2022 H Úmedo

Observación:

Firma de Fiscalización
Fecha: / /

Firma del Contratista
Fecha 01/09/2022

Supervisor
Fecha: / /

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A

23 _ veintitres

Folio N° 12 (doce)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A. — CONTRATISTA

= GOBIERNO = NACIONAL — Trabajando para la gente

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

CIA S.A. COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS — FISCALIZACION

Contrato SG Ministro N° 419/2021 Llamado MOPC N° 44/2021 Licitación Pública Internacional para las obras de Construcción de tramos de caminos vecinales en los departamentos de Caazapá y Guairá-Grupo 3 ID N° 398.706

LIBRO DE OBRAS 0000023

Obra: Tramo Colonia (Almacen 50)-San Gervasio-Sta. Cecilia-Yrovia-Picada Desvio Kagueregi Departamento de Guairá Lote 1 (Progresiva 0+000 a 16+060) L= 16.06 km

De: Contratista — Fecha: 01 / 10 / 2022

A: Fiscalización

ASUNTO: Lluvias y condiciones en Zona de Obras Setiembre 2022

REFERENCIA:

Dejo constancia que las obras de lluvia del mes de Setiembre 2022 en Zona de Obra son:

1/09/2022	25 mm	30/09/2022	77 mm
2/09/2022	Húmedo		
3/09/2022	Húmedo		
4/09/2022	42 mm		
5/09/2022	Húmedo		
6/09/2022	Húmedo		
7/09/2022	Húmedo		
18/09/2022	90 mm		
19/09/2022	13 mm		
20/09/2022	Húmedo		
21/09/2022	Húmedo		
22/09/2022	Húmedo		
25/09/2022	32 mm		
26/09/2022	Húmedo		
27/09/2022	Húmedo		
28/09/2022	12 mm		
29/09/2022	35 mm		

Observacion:

Firma de la Fiscalizacion — Fecha: / /

Firma de la Contratista — Fecha 1 / 10 / 2022

Supervisor — Fecha. / /

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

Folio Nº 11 (once)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A. — CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

C.I.A. S.A. COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS — FISCALIZACIÓN

Contrato SG Ministro Nº 419/2021 Llamado MOPC Nº 44/2021 Licitación Pública Internacional para las obras de Construcción de tramos de caminos vecinales en los departamentos de Caazapá y Guairá-Grupo 3 ID Nº 398.706

LIBRO DE OBRAS 0000025

Obra: Tramo Colonia (Almacen 50)-San Gervasio-Sta. Cecilia-Troyca-Piraka-Desvio Kaguerei Departamento de Guairá- Lote 1 (Progresiva 0+000 a 16+060) L= 16,06 km

De: Contratista — Fecha: 1 | 11 | 2022

A: Fiscalización

ASUNTO: Lluvias y contratiempos en Zona de Obra Octubre 2022

REFERENCIA:

Dejo constancia de los días de lluvia del mes de Octubre 2022 en Zona de Obra Son:

01 | 10 | 2022	Humedad	21 | 10 | 2022	H umedad
02 | 10 | 2022	Humedad	22 | 10 | 2022	H umedad
06 | 10 | 2022	20 mm	23 | 10 | 2022	H umedad
07 | 10 | 2022	Humedad	26 | 10 | 2022	27 mm
08 | 10 | 2022	Humedad	27 | 10 | 2022	H umedad
09 | 10 | 2022	Humedad	28 | 10 | 2022	43 mm
10 | 10 | 2022	60 mm	29 | 10 | 2022	H umedad
11 | 10 | 2022	12 mm	30 | 10 | 2022	80 mm
12 | 10 | 2022	Humedad	31 | 10 | 2022	12 mm
13 | 10 | 2022	Humedad		
14 | 10 | 2022	15 mm		
15 | 10 | 2022	H umedad		
16 | 10 | 2022	18 mm		
17 | 10 | 2022	23 mm		
18 | 10 | 2022	H umedad		
19 | 10 | 2022	35 mm		
20 | 10 | 2022	54 mm		

Observación:

Firma de la Fiscalización — Fecha: 1 / 11 / 2022

Firma de la Contratista — Fecha: 1 / 11 / 2022

Supervisor — Fecha: / /

Alejandro Feldmann
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

21- veintiuno

Folio N° 0 (diez)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A. — CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL — Para que viva la gente

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

C.I.A. S.A. COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS — FISCALIZACION

Contrato SG Ministro N° 419/2021 Llamado MOPC N° 44/2021 Licitación Pública Internacional para las obras de Construcción de tramos de caminos vecinales en los departamentos de Caazapa y Guairá-Grupo 3 ID N° 398.706

LIBRO DE OBRAS 0000038

Obra: Tramo Colonia (Almacen 50) San Gervasio-Sta. Cecilia-Yroysa-Pireka-Desvio Kaguerei Departamento de Guairá- Lote 1 (Progresiva 0+000 a 16+060) L= 16,06 km

De: Contratista — Fecha: 1 / 12 / 2022

A: Fiscalización

ASUNTO: Lluvias y consecuencias en Zona de Obra Noviembre 2022

REFERENCIA:

Dejo constancia que los días de lluvia del mes de Noviembre 2022 en Zona de Obra son:

1/11/2022	Humedad	25/11/2022	Humedad
2/11/2022	Humedad	26/11/2022	Humedad
3/11/2022	Humedad	29/11/2022	25 mm
8/11/2022	5.3 mm	30/11/2022	12 mm
9/11/2022	Humedad		
10/11/2022	Humedad		
11/11/2022	12 mm		
12/11/2022	Humedad		
13/11/2022	50		
14/11/2022	Humedad		
15/11/2022	Humedad		
16/11/2022	Humedad		
20/11/2022	69 mm		
21/11/2022	Humedad		
22/11/2022	23 mm		
23/11/2022	13 mm		
24/11/2022	Humedad		

Observación:

Firma de la Fiscalización — Fecha: 1 / 12 / 2022

Firma de la Contratista — Fecha: 1 / 12 / 2022

Supervisor — Fecha: / /

Alejandro Feldmann
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

20 - veinte

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL
Cumpliendo de la gente

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

C.I.P. S.A.
COMPAÑIA DE PROYECTOS ASOCIADOS
FISCALIZACION

Contrato SG Ministro Nº 419/2021 Llamado MOPC Nº 44/2021 Licitación Publica Internacional para las obras de Construcción de tramos de caminos vecinales en los departamentos de Caazapá y Guairá-Grupo 3 ID Nº 398.706

LIBRO DE OBRAS

0000041

Obra: Tramo Colonia (Almacen 50)-San Gervasio Sta. Cecilia Yrovsa Pireka-Desvio Kaguerei Departamento de Guairá- Lote 1 (Progresiva 04+000 a 16+060) L= 16,06 km

De: Contratista

Fecha: 05/01/2023

A: Fiscalización

ASUNTO: Lluvias y observaciones en Zona de Obra Diciembre 2022

REFERENCIA:

Dejo constancia que los datos de lluvias del mes de Diciembre 2022 en Obra son:

01/12/2022	Humedad
02/12/2022	70 mm
03/12/2022	15 mm
04/12/2022	Humedad
05/12/2022	Humedad
06/12/2022	Humedad
08/12/2022	47 mm
09/12/2022	Humedad
10/12/2022	Humedad
11/12/2022	15 mm
12/12/2022	Humedad
13/12/2022	Humedad

Observación:

Firma de la Fiscalización
Fecha 05/01/2023

Firma de la Contratista
Fecha 05/01/2023

Supervisor
Fecha: / /

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

19- diecinueve

Folio V 8 (uno)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL
Trabajando de la gente

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

CLI S.A. COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS
FISCALIZACION

Contrato SG Ministro Nº 419/2021 Llamado MOPC Nº 44/2021 Licitación Pública Internacional para las obras de Construcción de tramos de caminos vecinales en los departamentos de Caazapá y Guairá-Grupo 3 ID Nº 398.706

LIBRO DE OBRAS

0000344

Obra: Tramo Colonia (Almacen 50)-San Gervasio Sta. Cecilia-Yrovoi Pireka-Desvio Kaguerei Departamento de Guairá- Lote 1 (Progresiva 0+000 a 16+060) L= 16.06 km

De: Contratista

Fecha: 01 | 02 | 2023

A: Fiscalización

ASUNTO: Lluvias y consecuencias en zona de obra Enero 2023

REFERENCIA:

Dejo constancia que las lluvias del mes de Enero 2023 en obra son

8	01 | 2023	41 mm
9	01 | 2023	Humedad
10	01 | 2023	Humedad
13	01 | 2023	85 mm
14	01 | 2023	Humedad
15	01 | 2023	Humedad
16	01 | 2023	Humedad
22	01 | 2023	96 mm
23	01 | 2023	Humedad
24	01 | 2023	57 mm
25	01 | 2023	Humedad
26	01 | 2023	Humedad
27	01 | 2023	Humedad
28	01 | 2023	15 mm
29	01 | 2023	129 mm
30	01 | 2023	23 mm
31	01 | 2023	Humedad

Observación:

Firma de la Fiscalización
Fecha 01 02 2023

Firma de la Contratista
Fecha 01/ 02/ 2023

Supervisor
Fecha: / /

Alejandro Feldmann
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

18. dieciocho

Folio n° 0000045

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

CIA
COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS
FISCALIZACION

Contrato SG Ministro N° 419/2021 Llamado MOPC N° 44/2021 Licitación Pública Internacional para las obras de Construcción de tramos de caminos vecinales en los departamentos de Caazapá y Guairá-Grupo 3 ID N° 398.706

LIBRO DE OBRAS 0000045

Obra: Tramo Colonia (Almacen 50) San Gervasio-Sta. Cecilia Yrovsa-Pireka-Desvio Kaguerei Departamento de Guairá- Lote 1 (Progresiva 0+000 a 16+060) L= 16,06 km

De: Contratista — Fecha: 01/03/2023

A: Fiscalización

SUNTO: Lluvias y precipitaciones en Zona de Obra Febrero 2023

REFERENCIA:

Dejo constancia que los días de lluvia del mes de febrero 2023 en obra son:

1/02/2023	Humedad	23/02/2023	51 mm
2/02/2023	46 mm	24/02/2023	Humedad
3/02/2023	21 mm	25/02/2023	Humedad
4/02/2023	11 mm	26/02/2023	Humedad
5/02/2023	Humedad		
6/02/2023	Humedad		
7/02/2023	Humedad		
10/02/2023	41 mm		
11/02/2023	Humedad		
12/02/2023	Humedad		
13/02/2023	46 mm		
14/02/2023	33 mm		
15/02/2023	95 mm		
16/02/2023	34 mm		
17/02/2023	Humedad		
18/02/2023	Humedad		
19/02/2023	Humedad		

Observación:

Firma de la Fiscalización — Fecha: 01/03/2023

Firma de la Contratista — Fecha 01/03/2023

Supervisor: — Fecha: / /

Alejandro Feldmann
Representante Legal
Constructora F...

17_ diecisiete

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A. — CONTRATISTA | GOBIERNO NACIONAL — Para vivir con la gente | OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | CAMINOS — COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS — FISCALIZACION

Contrato SG Ministro N° 419/2021 Llamado MOPC N° 44/2021 Licitación Pública Internacional para las obras de Construcción de tramos de caminos vecinales en los departamentos de Caazapá y Guairá-Grupo 3 ID N° 398.706

LIBRO DE OBRAS

0000051

Obra: Tramo Colonia (Almacen 50)-San Gerrasio-Sta. Cecilia-Yroyco-Pireka-Desvio Kaguerei Departamento de Guairá- Lote 1 (Progresiva 0+000 a 16+060) L= 16.06 km

De: Contratista — Fecha: 1 / 04 / 2023

A: Fiscalización

ASUNTO: Lluvia y consecuencias en tema de Obra Marzo 2023

REFERENCIA:

Dejo constancia que los días de lluvia del mes de Marzo 2023 en obra son:

2/03/2023	28 mm	24/03/2023	85 mm
3/03/2023	Humedad	25/03/2023	30 mm
4/03/2023	Humedad	26/03/2023	11 mm
5/03/2023	35 mm	27/03/2023	Humedad
6/03/2023	Humedad	28/03/2023	Humedad
7/03/2023	Humedad	29/03/2023	Humedad
8/03/2023	20 mm	30/03/2023	97 mm
9/03/2023	25 mm	31/03/2023	Humedad
10/03/2023	Humedad		
11/03/2023	Humedad		
12/03/2023	Humedad		
13/03/2023	18 mm		
14/03/2023	15 mm		
15/03/2023	21 mm		
16/03/2023	Humedad		
17/03/2023	Humedad		
18/03/2023	Humedad		

Observación:

Firma de la Fiscalización
Fecha: 31/04/2023

Firma de la Contratista
Fecha: 01/04/2023

Supervisor
Fecha: / /

Alejandro Feldmann T.
Representante Legal
Constructora Feldmann S

16- dieciseis

Folio N° 5 (cinco)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL

En la guerra de la gente

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

CIA S.A. COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS

FISCALIZACION

Contrato SG Ministro N° 419/2021 Llamado MOPC N° 44/2021 Licitación Pública Internacional para las obras de Construcción de tramos de caminos vecinales en los departamentos de Caazapá y Guairá-Grupo 3 ID N° 398.706

LIBRO DE OBRAS

0000052

Obra: Tramo Colonia (Almacen 50)-San Gervasio-Sta. Cecilia-Yrovsa-Pireka-Desvío Kaguerel Departamento de Guairá- Lote 1 (Progresiva 0+000 a 16+060) L= 16,06 km

De: Contratista

Fecha: 1/05/2023

A: Fiscalización

ASUNTO: Lluvia y consecuencias en Zona de Obra Abril 2023

REFERENCIA:

Dejo constancia que los días de lluvia del mes de Abril 2023 en obra son:

1/04/2023	Humedad	25/04/2023	43 mm
2/04/2023	Humedad	26/04/2023	105 mm
4/04/2023	12 mm	27/04/2023	Humedad
5/04/2023	11 mm	28/04/2023	Humedad
6/04/2023	Humedad	29/04/2023	Humedad
7/04/2023	Humedad	30/04/2023	15 mm
09/04/2023	11 mm		
10/04/2023	12 mm		
11/04/2023	Humedad		
12/04/2023	Humedad		
13/04/2023	38 mm		
14/04/2023	55 mm		
15/04/2023	27 mm		
16/04/2023	13 mm		
17/04/2023	Humedad		
18/04/2023	Humedad		
19/04/2023	Humedad		

Observación:

Firma de la Fiscalización
Fecha 01/05/2023

Firma de la Contratista
Fecha 1/05/2023

Supervisor
Fecha / /

Alejandro Feldmann
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

15. quince

Folio N 4 (cuatro)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	GOBIERNO NACIONAL	OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	CIA S.A.
CONTRATISTA			FISCALIZACIÓN

Contrato SG Ministro N° 419/2021 Llamado MOPC N° 44/2021 Licitación Pública Internacional para las obras de Construcción de tramos de caminos vecinales en los departamentos de Caazapá y Guairá-Grupo 3 ID N° 398.706

LIBRO DE OBRAS 0000063

Obra: Tramo Colonia (Almacén 50) San Gervasio Sta. Cecilia Yrovy a Pindoy Desvío Xaguerei Departamento de Guairá- Lote 1 (Progresiva 0+000 a 16+000) L= 16,00 km

De: Contratista Fecha: 31/05/2023

A: Fiscalización

ASUNTO: Lluvia y consecuencia en zona de Obra Mayo 2023

REFERENCIA:

Dejo constancia que los días de lluvia del mes de Mayo 2023 en donde son:

1/05/2023	Humedad	26/05/2023	11 mm
2/05/2023	45 mm	27/05/2023	12 mm
3/05/2023	23 mm	28/05/2023	Humedad
4/05/2023	18 mm	29/05/2023	Humedad
5/05/2023	25 mm	30/05/2023	75 mm
6/05/2023	Humedad	31/05/2023	Humedad
7/05/2023	22 mm		
8/05/2023	10 mm		
9/05/2023	Humedad		
10/05/2023	Humedad		
11/05/2023	Humedad		
20/05/2023	12 mm		
21/05/2023	93 mm		
22/05/2023	Humedad		
23/05/2023	Humedad		
24/05/2023	Humedad		

Observaciones:

Firma de la Fiscalización — Fecha: 31/05/2023

Firma de la Contratista — Fecha: 31/05/2023

Supervisor — Fecha: / /

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

14- catorce

Folio N 3 (+13)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

CIA S.A. COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS
FISCALIZACIÓN

Contrato SG Ministro N° 419/2021 Llamado MOPC N° 44/2021 Licitación Pública Internacional para las obras de Construcción de tramos de caminos vecinales en los departamentos de Caazapá y Guairá-Grupo 3 ID N° 398.706

LIBRO DE OBRAS 0000064

Obra: Tramo Colonia (Almacen 50)-San Gervasio-Sta. Cecilia-Yroysa-Piroka-Desvío Kaguerei Departamento de Guairá- Lote 1 (Progresiva 0+000 a 16+060) L= 16,06 km

De: Contratista Fecha: 1/07/2023

A: Fiscalización

ASUNTO: Lluvia y Consecuencia en Zona de Obra JUNIO 2023

REFERENCIA:

Dejo Constancia que los días de lluvia del mes de Junio 2023 en Obra son:

1/06/2023	Humedad		26/06/2023	Humedad	
2/06/2023	Humedad				
10/06/2023	47 mm				
11/06/2023	12 mm				
12/06/2023	Humedad				
13/06/2023	Humedad				
14/06/2023	12 mm				
15/06/2023	Humedad				
16/06/2023	Humedad				
17/06/2023	16 mm				
18/06/2023	Humedad				
19/06/2023	11 mm				
20/06/2023	Humedad				
21/06/2023	Humedad				
22/06/2023	27 mm				
23/06/2023	37 mm				
24/06/2023	Humedad				
25/06/2023	Humedad				

Observación:

Firma de la Fiscalización
Fecha: 01/07/2023

Firma de la Contratista
Fecha: 1/07/2023

Supervisor
Fecha: / /

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A

13- trece

Folio N° 2 (300)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

CIA S.A.
COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS
FISCALIZACIÓN

Contrato SG Ministro N° 419/2021 Llamado MOPC N° 44/2021 Licitación Pública Internacional para las obras de Construcción de tramos de caminos vecinales en los departamentos de Caazapá y Guairá-Grupo 3 ID N° 398.706

LIBRO DE OBRAS

0000065

Obra: Tramo Colonia (Almacen 50)-San Gervasio-Sta. Cecilia-Yrovsa-Pireka-Desvio Kaguerei Departamento de Guaira- Lote 1 (Progresiva 0+000 a 16+060) L = 16,06 km

De: Contratista
a fiscalización

Fecha: 1/08/2023

ASUNTO: Lluvia y consecuencia en zona de Obra Julio 2023

REFERENCIA:

Deja constancia que los días de lluvia del mes de Julio 2023 en obra son:

7/07/2023	12 mm
8/07/2023	Humedad
9/07/2023	15 mm
10/07/2023	19 mm
11/07/2023	23 mm
12/07/2023	36 mm
13/07/2023	11 mm
14/07/2023	Humedad
15/07/2023	13 mm
16/07/2023	10 mm
17/07/2023	Humedad
18/07/2023	Humedad
19/07/2023	Humedad
27/07/2023	12 mm
28/07/2023	10 mm
29/07/2023	Humedad
30/07/2023	Humedad

Observación:

Firma de la Fiscalización
Fecha: 1/08/2023

Firma de la Contratista
Fecha: 1/08/2023

Supervisor
Fecha: / /

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.