Natalio, 18 de abril de 2024

Señor.

Don Francisco Javier Pereira Rieve

Gobernador del Departamento de Itapúa.

Presente.

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
MESA DE ENTRADA
Expte Nº: 2572
Fecha: 22 ABR 2024 Hora: 14:20
Firma: Fojas: 47

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 05/2023 - Construcción de Techo y Pista de Hormigón Elaborado para la Escuela Básica Nº 112 General Higinio Morínigo con ID: 432.849

De mi mayor consideración.

Por medio de la presente me dirijo a usted, a fin de solicitár la Prórroga por inclemencias del Tiempo, según Contrato N° 23/2023 de referencia.

Para el efecto adjunto a la presente nota, el documento de los Registros de Precipitaciones Diarias proveídos por la Dirección de Meteorología e Hidrología, del mes de noviembre y diciembre del 2023, enero, febrero y marzo del corriente año, solicitando en la misma 88 (ochenta y ocho) días de inclemencia teniendo en cuenta los días de afectación de las misma, expresada en la siguiente planilla.

PLANILLA DE CALCULO POR LLUVIAS			
Mes de Afectación	***Días de Lluvia***	***Afectación***	***Total Afectación por Lluvias***
Noviembre desde el día 23	3	4	7
Diciembre	12	16	28
Enero	3	5	8
Febrero	12	15	27
Marzo	8	10	18
		Total Días de Afectación	***88***

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
R.U.C.: 2.986.184-5

Miguel Ángel Golasik
CONTRATISTA

1