Folio 6

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

# MEMORÁNDUM N° 16

| | | |
|---|---|---|
| A | : | **ING. GUSTAVO ROBADIN**, Coordinador Interino.<br>Unidad Ejecutora de Proyectos CAF. |
| DE | : | **ING. MARIO DANIEL SILVA**, Supervisor de Obra.<br>MOPC. |
| REFERENCIA | : | **Contrato S.G. Ministro N° 246/2021. Llamado MOPC N°110/2020,** "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANA – PRESIDENTE FRANCO/FOZ DE IGUAZÚ. CONEXIÓN A LA RED INTERURBANA EXISTENTE. ID N° 388.868 |
| **OBJETO** | : | **Solicitud de Prórroga de 6 meses en el Plazo de Terminación de Obras** |
| FECHA | : | 10 de febrero de 2023 |

Me dirijo a usted en atención al contrato indicado en la referencia, donde el consorcio INCONPAR – INGSER presenta la nota CIIM 186 23 C7 de fecha 23 de enero del 2023 (Expediente MEU N°4051/2023), a través del cual informa sobre el pedido de ampliación del plazo contractual vigente del contratista de la obra de referencia por motivos de fuerza mayor.

La solicitud enmarcada dentro de Fuerza Mayor corresponde a que existen tramos que no cuentan con la liberación de franja de dominio en su totalidad, lo que no permite al Contratista ejecutar dichos trabajos de manera sostenida en esos tramos ni habilitar nuevos frentes de trabajo.

Al respecto esta Supervisión informa que, habiendo hecho las verificaciones correspondientes al informe técnico presentado, no encuentra objeciones y da el visto bueno para lo que corresponda, salvo otro parecer.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo atentamente.

**ING. MARIO DANIEL SILVA**
Supervisor de Obra MOPC - DV