709 (setecientos nueve)

INFORME TECNICO DEPARTAMENTO DE EJECUCION Y DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

LLAMADO MOPC Nº 188/2019. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYÚ, CAAZAPÁ, PARAGUARÍ Y ÑEEMBUCÚ.

LOTE 3

CONTRATISTA: CONSORCIO RIO TEMBEY

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 112/2020

TEMA: CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

FECHA: 09 de diciembre de 2021

El Ing. Arturo Bracho, Fiscal de la obra, del lote 1, a través de memorándum elevan a consideración de la Dirección de Caminos Vecinales el Convenio Modificatorio N° 1 de la Obra: OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYÚ, CAAZAPÁ, PARAGUARÍ Y ÑEEMBUCÚ; en la presentación del expediente, manifiestan que han analizado y verificado todos los documentos que hacen al Convenio Modificatorio N° 1 e informan que se encuentran correctos y en correspondencia con lo establecido en el Contrato.

En atención a lo mencionado, el Departamento de Ejecución luego de verificar la propuesta del Convenio Modificatorio N° 1 da su conformidad a los siguientes puntos:

N°	Aplica	No Aplica	Concepto
1-	☒	☐	El Informe del Fiscal de Obra del MOPC expone los objetivos del Convenio Modificatorio, y determina en los Documentos Técnicos las justificaciones que hacen a las modificaciones que son necesarias.
2-	☒	☐	Existe correspondencia de las justificaciones que hacen a las modificaciones planteadas con lo establecido en las Cláusulas de las CGC-Contratación de obras. 8va Versión: Condiciones del Contrato, Cláusulas 4.3, 19 y 20.
3-	☒	☐	El Convenio Modificatorio se encuentra enmarcado en lo establecido en la Ley 2051/03. El porcentaje de ampliación del monto por aumento del alcance del servicio se encuentra dentro del margen establecido y es de 20,00 % más del Monto Original del Contrato en el Lote 3.
4-	☒	☐	Este convenio modificatorio Nº 1, modifica el último plazo aprobado por la obra, prorrogado 30 (treinta) días del 18 de enero del 2022 al 17 de febrero del 2022 por Lluvia y sus consecuencias, ampliando 4 (cuatro) meses por

Ing. Osvaldo López
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC

Ing. Rubén Andino Lezcano
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

708 (setecientos ocho)

			Convenio Modificatorio N°1, quedando la nueva fecha de terminación de obras el 17 de junio del 2022.

El aumento del monto del contrato respecto al contractual asciende a Gs. 11.148.040.144 (Gs: once mil ciento cuarenta y ocho millones cuarenta mil ciento cuarenta y cuatro) IVA incluido representando el 20.00 % para el Lote 3, con este aumento el monto final del contrato es de Gs 66.888.553.769 (Son guaraníes: sesenta y seis mil ochocientos ochenta y ocho millones quinientos cincuenta y tres mil setecientos sesenta y nueve) IVA incluido.

En conclusión, luego de analizado y verificado todos los puntos señalados, se recomienda a la Dirección de Caminos Vecinales proseguir con los tramites de aprobación del Convenio Modificatorio de Obra N° 1.

DPTO. DE EJECUCION - DCV

Ing. Osvaldo López
Jefe del Departamento
de Ejecución - DCV

Se ha revisado el Informe del Fiscal y el Informe Técnico elaborado por el Departamento de Ejecución, donde se constata que la propuesta del Convenio Modificatorio N° 1 se corresponde con las necesidades reales de la Obra, OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYÚ, CAAZAPÁ, PARAGUARÍ Y ÑEEMBUCÚ.

En base a lo señalado, esta Dirección aprueba la propuesta del Convenio Modificatorio N° 1, y remite los documentos al **VMOP** para proseguir con los trámites a través de las instancias pertinentes para la formalización y posterior suscripción.

MOPyC DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

Ing. Rubén Andino Lezcano
Director
Dirección de Caminos Vecinales

INFORME TECNICO COMPLEMENTARIO

DEPARTAMENTO DE EJECUCION Y DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

Llamado MOPC N.º 188/19. Obras de pavimentación tipo asfáltico de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú, Caazapá, Paraguarí y Ñeembucú.

CONTRATISTA: CONSORCIO RIO TEMBEY

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 112/2020

TEMA: CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

FECHA: 09/12/2021

El presente constituye un Informe Técnico Complementario a la propuesta de Convenio Modificatorio N° 1 del contrato de referencia, mediante el cual se informa lo siguiente:

El presente Convenio Modificatorio no otorga al Contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en el Pliego de Bases y Condiciones y el Contrato, ya que no han sido alterados o modificados entre otros, la naturaleza de las obras ni la finalidad, ni tampoco los precios base del mismo, ya que todos los precios de los ítems nuevos fueron calculados en base a los precios unitarios contractuales.

Se eleva a consideración de la Dirección para remitir a la Dirección de Asuntos Jurídicos.

Ing. Osvaldo López
Jefe de Departamento de Ejecución
Dirección de Caminos Vecinales

A la Dirección de Asuntos Jurídicos, en base a lo señalado, esta Dirección recomienda proseguir con los trámites para la aprobación de la propuesta de Convenio Modificatorio de Obra N° 1 y remite el expediente completo.

Ing. Rubén Andino Lezcano
Director
Dirección de Caminos Vecinales