Ampliación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACION PÚBLICA NACIONAL - DIP Nº 05-B/12

"CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CUIDAD DE ESTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL"

Anexo 21 – "ADENDA"

CONTRATO-DIP N° 09/2013

TECNOEDIL S.A.

AÑO 2017

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Jajapo Ñoñondivepa Tape Pyahu

Construyendo juntos un Nuevo Rumbo

ANEXO Nº 21 DEL CONTRATO – DIP Nº 09/13

"ADENDA"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los...20...días del mes de...Febrero...del año 2.017, el **Instituto de Previsión Social** (Instituto, I.P.S., Contratante), ente autárquico con Personería Jurídica (Art. 4º Decreto Ley 1860/50), domiciliado en Constitución c/ Herrera (Art. 5º del Decreto Ley 1.860/50), representado por su Presidente **el Abog. Benigno María LÓPEZ BENÍTEZ** C.I. N° **558.513 (Art. 15º de la Ley 427/73),** nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 2272/14 de fecha 19 de Setiembre de 2.014, y la firma **TECNOEDIL SA. CONSTRUCTORA**, (en lo sucesivo contratista) con RUC Nº 80005531-4, domiciliada en Tte Molas N° 107 esq. Stmo Sacramento (Asunción – Paraguay), representada por el Sr. **Rolando Gabriel Rios Tomboly**, con Cédula de Identidad Nº 808.264, convienen la ampliación del Contrato DIP Nº 09/2013, firmado el 04 de abril de 2013, en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL-DIP Nº 05-B/12, "CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CUIDAD DE ESTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL", de conformidad a lo estipulado en el Art. 62 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de acuerdo con las siguientes cláusulas y condiciones:-

PRIMERA: OBJETO. Por la presente Adenda , el Instituto de Previsión Social a través de la Resolución N° 009-027/17 de fecha 09 de febrero del año 2017, dictada por el Consejo de Administración del IPS, resuelve: **AUTORIZAR** la elaboración y suscripción de una Adenda al Contrato – DIP N° 09/13, suscrito con la firma **TECNOEDIL S.A.** en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - DIP N° 05B/12 "CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CUIDAD DE ESTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL", modificando parcialmente la Cláusula N°6 , conforme a los siguientes cuadros:

RUBROS EXISTENTES A SER AMPLIADOS:

RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS						
RUBROS	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
520	**34**	**PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS Y PUERTAS MAMPARAS**				
	34.1	Puertas de PVC de 35mm de esp.incluye cerraduras de **(0,80x2,00m)**TIPO Pm	un	13	1.400.261	18.203.393
		TOTAL IVA INCLUIDO				**18.203.393**

RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS						
RUBROS	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
520	**12**	**PISOS**				
520	12.3	Para camineros,veredas y cordones de hormigón				
520	12.3.1	De camineros de hormigón-PAVIMENTO RIGIDO E=10cm	m2	67,15	175.033	11.753.466
520	**15**	**CARPINTERIA METALICA**				
520	**15.2**	**Provisión e instalación de barandas y pasamanos metálicas de:**				
520	15.2.1	Baranda metálica de escalera H=0,90m s/detalle	ml	15,00	252.047	3.780.705
	15.2.2	Pasamanos para rampas y balcones s/detalle	ml	55,00	252.047	13.862.585
520	**20**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
520	20.8	Artefactos y Equipos.Provision,Montaje y puesta en funcionamiento de todos los Artefactos electricos según plano				
520	20.8.1	Artefacto fluorescente de 2x36 W louver de embutir,con lampara	un	5,00	287.306	1.436.530
520	20.8.6	Artefacto Tipo Tortuga IP44 con lampara de bajo consumo de 20w	un	19,00	121.226	2.303.294
520	20.8.28	Provision e instalación de llave de 1 Punto	un	2,00	95.597	191.194
520	20.8.31	Provision e instalación de llave tipo Combinacion Escalera	un	2,00	125.466	250.932

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Ada. GUSTAVO MASI Gerente Dirección Administrativa Financiera

Abog. Benigno López Benítez Presidente Instituto de Previsión Social

ANEXO Nº 21 DEL CONTRATO – DIP Nº 09/13

520	**54**	**RESIDUOS**				
520	54	**Techo**				
520	54	De cinc con estructura metálica	m2	67,15	175.033	11.753.466
		TOTAL IVA INCLUIDO				**45.332.172**

	RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS					
Rubro	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario c/ IVA**	**Precio Total c/ IVA**
520	**17**	***INSTALACIONES SANITARIAS***				
		Instalación hidráulica s/plano.				
520	**17.1**	***INSTALACION DE AGUA POTABLE***				
520	**17.1.7**	***Provisión y colocación de:***				
520	17.7.11	Tapa y pulsador cromado para Válvula de descarga de descarga de inodoro.	un	14,00	210.774	2.950.836
520	17.1.7.1	Tubería d =4" termofusión	m	56,00	508.295	28.464.520
520	17.1.7.2	Tubería d =2 1/2" termofusión 75 mm	m	109,00	312.258	34.036.122
520	17.1.7.3	Tubería d =2 " termofusión. 63 mm	m	280,00	260.729	73.004.120
520	17.1.7.4	Tubería d =1 1/2" termofusión. 50 mm	m	682,00	233.283	159.099.006
520	17.1.7.5	Tubería d =1 1/4" termofusión. 40 mm	m	599,00	217.881	130.510.719
520	17.1.7.6	Tubería d = 1" termofusión. 32 mm	m	50,00	166.771	8.338.550
520	17.1.7.7	Tubería d =3/4" termofusión. 25 mm	m	3.150,00	136.665	430.494.750
520	17.1.7.10	Llaves esclusa de bronce d= 1 1/2"	un	215,00	500.593	107.627.495
						974.526.118
520	**17.2**	**RESERVORIO INFERIOR DE HORMIGÓN ARMADO DE 45 M3 DE CAPACIDAD ÚTIL Y CASETA DE BOMBEO.**				
	17.2.2.3	Impermeabilización interna del reservorio inferior.	m2	106,60	84.016	8.956.106
						8.956.106
520	**17.3**	**TANQUES SUPERIORES DE Hº Aº.**				
	17.3.3	Impermeabilización interna de Tanques	m2	225,00	84.016	18.903.600
						18.903.600
520	**17.7**	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y COMPLEMENTOS.**				
520		**Provisión y colocación s/ plano:**				
	17.7.2	Lavatorio y columna - tipo suspensa (ménsula) de losa, color blanco hielo, incluye sopapa cromada y accesorios de sujeción.	un	1,00	876.143	876.143
	17.7.3	Lavatorio de embutir de la línea oval, de losa, color blanco hielo, incluye sopapa cromada y accesorios de sujeción.	un	34,00	380.696	12.943.664
	17.7.6	Inodoro convencional de losa, color blanco hielo y accesorios de sujeción.	un	14,00	676.081	9.465.134
	17.7.7	Inodoro con abertura central para discapacitados de losa, color blanco hielo y accesorios de sujeción.	un	2,00	938.175	1.876.350
	17.7.8	Tapa acrílica y asiento acolchado para inodoro convencional, color blanco.	un	14,00	96.443	1.350.202
	17.7.9	Tapa acrílica y asiento con abertura central para inodoro de discapacitados, color blanco.	un	2,00	945.876	1.891.752
	17.7.10	Tubo de conexión al inodoro - DN 1 1/2", con todos sus accesorios	un	16,00	216.410	3.462.560
	17.7.12	Tapa y pulsador cromado para válvula de descarga de inodoro con manija para discapacitados.	un	2,00	537.665	1.075.330
	17.7.16	Grifería cromada línea clásica para lavatorio - agua fría.	un	59,00	153.609	9.062.931
	17.7.20	Griferías cromada para agua fría de pared con pico móvil de la línea clásica, con todos sus accesorios.	un	112,00	251.347	28.150.864
	17.7.23	Canilla de manguera aprobada y reforzada, volante T fijo de 3/4".	un	30,00	156.829	4.704.870

Abog. Benigno López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

ANEXO Nº 21 DEL CONTRATO – DIP Nº 09/13

	17.7.29	Dispenser de papel higienico en rollo	un	201,00	383.321	77.047.521
	17.7.30	Dispenser de tohalla de papel intercalada	un	137,00	384.022	52.611.014
						204.518.335
520	**17.4**	**INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL.**				
520	**17.4.5**	**Provisión y colocación de:**				
	17.4.2	Excavación, incluye acarreo.	m3	1.425,60	49.009	69.867.230
	17.4.5.3	Tubería PVC rígido Serie Reforzada 75 mm, junta elástica con anillo de goma .	m	807,00	190.155	153.455.085
	17.4.5.4	Tubería PVC rígido Serie Reforzada 100 mm, junta elástica con anillo de goma .	m	152,00	208.359	31.670.568
	17.4.5.9	Caja Sifonada con tapa ciega cuadrada blanca 150 mm x 185 mm x 75 mm.	un	44,00	315.059	13.862.596
	17.4.5.11	Caja Sifonada con rejilla cromada 100x100x40mm.	un	129,00	227.542	29.352.918
						298.208.397
520	**18**	***INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL.***				
	18.2	Excavación para instalación de tuberías, incluye acarreo.	m3	473,00	49.009	23.181.257
	18.3	Relleno y compactación.	m3	365,00	35.007	12.777.555
	18.4	Provisión y colocación de Colchón de arena lavada e= 0,10 m.	m3	72,00	98.018	7.057.296
520	**18.5**	***Provisión y colocación de:***				
	18.5.1	Tubería PVC rígido Serie Reforzada 100 mm, junta elástica con anillo de goma, incluye pintura final.	m	484,00	121.144	58.633.696
	18.5.2	Tubería PVC rígido Serie Reforzada 150 mm, junta elástica con anillo de goma.	m	1.336,00	224.742	300.255.312
	18.5.3	Tubería PVC rígido de 200 mm, junta elástica con anillo de goma.	m	456,00	245.046	111.740.976
	27.8.41	Cañerías de drenaje en PVC soldable	gl	167,00	594.051	99.206.517
						612.852.609
MONTO TOTAL IVA INCLUIDO						**2.117.965.165**

RUBROS NUEVOS A SER INCLUIDOS

RUBROS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER INCLUIDOS								
RUBROS	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD S/CONTRATO**	**CANTIDAD A UTILIZAR**	**CANTIDAD A DESCONTAR**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
	28	***VIDRIOS: Provisión y colocación de:***						
	28.1.5	De 10 mm. Muro cortina en fachadas con carpinteria de aluminio	m2	0	1.141		712.860	**813.373.260**
	28.1.6	De 10 mm. Muro cortina en Divisorias Interiores con carpinteria de aluminio	m2	0	362		712.860	**258.055.320**
		Total a Ampliar						**1.071.428.580**

RUBROS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER INCLUIDOS						
RUBROS	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
520	**34**	**PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS Y PUERTAS MAMPARAS**				
	34.5	Mampara de granito verde panorama de 20mm para separadores de Boxes de baños y minguitorios.Pulido ambas caras	m2	375	1.050.196	393.823.500

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Abog. Benigno López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

ANEXO Nº 21 DEL CONTRATO – DIP Nº 09/13

	34.6	Puertas de PVC de 35mm de esp.incluye cerraduras de **(0,70x2,00m)**TIPO Pm	un	1	1.279.125	1.279.125
	34.7	Puertas de PVC de 35mm de esp.incluye cerraduras de **(1,00x2,00m)**TIPO Pm	un	11	1.626.075	17.886.825
	34.8	Puertas de PVC de 35mm de esp.incluye cerraduras de **(1,20x2,00m)**TIPO Pm	un	12	1.805.625	21.667.500
	34.9	Puerta Apersianada de Aluminio (**0,70x1,87)**	un	125	2.079.000	259.875.000
		TOTAL IVA INCLUIDO				**694.531.950**

	RUBROS NUEVOS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER INCLUIDOS					
ÍTEM	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario c/ IVA**	**Precio Total c/ IVA**
520	**17**	***INSTALACIONES SANITARIAS***				
520	**17.1**	***INSTALACION DE AGUA POTABLE***				
520	**17.1.7**	***Provisión y colocación de:***				
520	17.1.7.18	Tubería d =3" termofusión 90 mm	m	240,00	288.100	69.144.000
520	17.1.7.26	Llaves esclusa de bronce d= 2 1/2"	un	23,00	479.800	11.035.400
520	17.1.7.27	Llaves esclusa de bronce d= 2"	un	78,00	379.750	29.620.500
520	17.1.7.28	Llaves esclusa de bronce d= 1 1/4"	un	157,00	320.100	50.255.700
520	17.1.7.29	Llaves esclusa de bronce d= 3/4"	un	4,00	148.797	595.188
520	17.1.7.30	Llaves de paso 1 1/4 " cromada, con campana.	un	13,00	220.800	2.870.400
						163.521.188
520	**17.4**	**INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL.**				
520	**17.4.1**	**Construcción de:**				
520	17.4.1.4	Registro de inspección con tapa metálica conteniendo el piso del local y contratapa de Hº Aº, 0,40 m x 0,70 m, incluye excavación.	un	44,00	1.180.000	51.920.000
520	17.4.1.5	Registro de inspección con tapa metálica conteniendo el piso del local y contratapa de Hº Aº, Ø 60 cm, incluye excavación.	un	77,00	1.158.000	89.166.000
520	17.4.1.6	Registro de inspección con tapa metálica conteniendo el piso del local y contratapa de Hº Aº, Ø 80 cm, incluye excavación.	un	55,00	1.420.000	78.100.000
520	17.4.1.7	Registro de inspección con tapa metálica conteniendo el piso del local y contratapa de Hº Aº, Ø 100 cm, incluye excavación.	un	16,00	1.680.313	26.885.008
520	17.4.1.8	Registro de inspección con tapa metálica conteniendo el piso del local y contratapa de Hº Aº, Ø 120 cm, incluye excavación.	un	7,00	1.730.000	12.110.000
						258.181.008
520	**17.7**	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y COMPLEMENTOS.**				
520		**Provisión y colocación s/ plano:**				
520	17.7.32	Ducha teléfono teléfono linea clásica	un	71,00	644.380	45.750.980
520	17.7.33	Válvula de descarga para inodoros	un	381,00	357.000	136.017.000
						181.767.980
520	**18**	***INSTALACIÓN DE DESAGUE PLUVIAL***				
520	18.5.7	Tubería PVC rígido Serie Reforzada 75 mm, junta elástica con anillo de goma.	m	257	39.540	10.161.780
520	18.5.8	Tubo de Ho prefabricado de 0,40 m	m	75,00	196.625	14.746.875
520	18.5.9	Canal de Ho; 0,45 m de ancho	m	145	712.500	103.312.500
520	18.5.10	Canaleta de Hormigón de 0,30 m con rejilla metálica	m	120	760.000	91.200.000
520	18.5.11	Protección mecánica de Juntas de Dilatación de Azotea en chapa galvanizada	m	409,00	116.000	47.444.000
						266.865.155

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Contrataciones

Abog. Benigno López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

ANEXO Nº 21 DEL CONTRATO – DIP Nº 09/13

520	**31**	***PROVISION Y COLOCACION DE MESADAS Y MUEBLES EMPOTRADOS***				
520	31.49	Lavamanos de acero inoxidable compuesto de cuatro bachas cada conjunto y revestido	und	6,00	27.000.000	162.000.000
		vertical contra pared de acero inoxidable de 0,45 de altura. Incluye cuatro pedales , cuatro				
		canillas empotradas por pared y cuatro mezcladoras,según diseño presentado				
						162.000.000
		MONTO TOTAL IVA INCLUIDO				**1.032.335.331**

RUBROS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER EJECUTADOS						
RUBROS	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
520	**4**	**HORMIGON ARMADO INCLUYE ENCOFRADO**				
520	**4.1**	**FUNDACIONES**				
	4.1.4	Fundación Dado de Hormigón(0,40 X 0,40X0,60) 24 unds	m3	2,3	1.263.141	2.905.224
520	**29**	**PINTURAS**				
520	29.3	Al esmalte sintético				
	29.3.4	De Estructura metálica	m2	127,00	33.606	4.267.962
		TOTAL IVA INCLUIDO				**7.173.186**

RUBROS A SER DESCONTADOS

RUBROS	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD S/CONTRATO	CANTIDAD A UTILIZAR	CANTIDAD A DESCONTAR	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	28	***VIDRIOS: Provisión y colocación de:***						
	28.1	**Paños fijos de cristal templado**						
	28.1.2	De 10 mm. En rampas y conectores con carpinteria de aluminio	m2	1.890	1.044	-846	712.860	-603.079.560
		Total a Descontar						**-603.079.560**

RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A NO SER EJECUTADOS QUE SERAN DESCONTADOS						
RUBROS	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
520	**34**	**PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS Y PUERTAS MAMPARAS**				
	34.2	Puertas doble de PVC de 35mm de esp. Incluye cerraduras ,de **(1,60x2,00m)**	un	13	2.609.577	33.924.501
	34.3	Puertas de PVC de 35mm de esp.para Boxes de Baños,incluye tiradores y cerraduras **(0,70X1,87)**	un	122	1.362.072	166.172.784
		TOTAL IVA INCLUIDO				**200.097.285**

RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A NO SER EJECUTADOS QUE SERAN DESCONTADOS						
520	**17**	***INSTALACIONES SANITARIAS***				
		Instalación hidráulica s/plano.				

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Abog. Benigno Lopez Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

ANEXO Nº 21 DEL CONTRATO – DIP Nº 09/13

520	17.1	***INSTALACION DE AGUA POTABLE***				
	17.1.4	Construcción de Registro de inspección 1,50 x 1,50 m con tapa de H° A° para Válvula de cierre principal, conforme al plano de detalle.	un	27,00	2.100.392	56.710.584
	17.1.5	Construcción de Registro de inspección 0,40 m x 0,40 m con tapa de H° A° para Válvula de cierre principal, conforme al plano de detalle.	un	6,00	1.120.209	6.721.254
						63.431.838
520	17.1.7	***Provisión y colocación de:***				
	17.1.7.8	Tubería d =1/2" Polipropileno Tricapa o Cuatricapa roscable.	m	925,00	107.820	99.733.500
						99.733.500
520	17.4	**INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL.**				
520	17.4.1	**Construcción de:**				
	17.4.1.1	Registro de inspección con tapa metálica conteniendo el piso del local y contratapa de Hº Aº, 0,40 m x 0,40 m, incluye excavación.	un	12,00	1.120.209	13.442.508
	17.4.1.2	Registro de inspección con tapa metálica conteniendo el piso del local y contratapa de Hº Aº, 0,60 m x 0,60 m, incluye excavación.	un	156,00	1.260.235	196.596.660
	17.4.1.3	Registro de inspección con tapa metálica conteniendo el piso del local y contratapa de Hº Aº, 0,80 m x 0,80 m, incluye excavación.	un	2,00	1.680.313	3.360.626
	17.4.5.12	Desengrasador de PVC Rígido con Tapa reforzada, entrada 50 mm, salida 75 mm.	un	11,00	273051	3003561
						216.403.355
520	17.7	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y COMPLEMENTOS.**				
520		**Provisión y colocación s/ plano:**				
	17.7.1	Lavatorio y pedestal, de losa, color blanco hielo, incluye sopapa cromada y accesorios de sujeción.	un	29,00	649.301	18.829.729
	17.7.4	Lavatorio pequeño de adosar a la pared con sifón incorporado, de losa, color blanco hielo, incluye sopapa cromada, y accesorios de sujeción.	un	6,00	504.094	3.024.564
	17.7.13	Mingitorio de losa, color blanco hielo, con sifón integrado, con todos sus accesorios.	un	38,00	727.611	27.649.218
	17.7.14	Canilla automática cromada, para agua fría, para lavatorio.	un	608,00	519.147	315.641.376
	17.7.15	Canilla automática cromada con tecla para discapacitado, para agua fría, para lavatorio.	un	172,00	927.358	159.505.576
	17.7.17	Válvula de descarga cromada línea clásica para mingitorio - agua fría.	un	38,00	826.644	31.412.472
	17.7.18	Grifería monocomando cromada para ducha - agua fría y caliente.	un	57,00	952.178	54.274.146
	17.7.19	Grifería clásica cromada para ducha – agua fría y caliente.	un	94,00	768.743	72.261.842
	17.7.21	Grifería monocomando para mesada con pico móvil, ducha extraíble y accesorios.	un	62,00	1.710.769	106.067.678
	17.7.22	Grifería monocomando cromada para lavatorio- agua fría y caliente.	un	220,00	106.105	23.343.100
	17.7.24	Mezclador para agua fría y caliente, de la línea clásica, con todos sus accesorios.	un	184,00	619.616	114.009.344
	17.7.25	Bacha simple de acero inoxidable de 0,50 m x 0,40 m x 0,28 m, de sobreponer en mesada, conforme plano de detalle.	un	104,00	1.110.862	115.529.648
	17.7.26	Bacha doble de acero inoxidable de 1,20 m x 0,40 m x 0,40 m, de sobreponer en mesada, conforme plano de detalle.	un	73,00	829.060	60.521.380
						1.102.070.073
520	19	***PROVISIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMOCALEFONES:***				
	19.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Termocalefón de 80 litros de capacidad – vertical, con todos sus accesorios.	un	5,00	827.697	4.138.485
	19.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Termocalefón de 50 litros de capacidad-vertical, con todos sus accesorios.	un	19,00	769.408	14.618.752
						18.757.237
520	31	***PROVISION Y COLOCACION DE MESADAS Y MUEBLES EMPOTRADOS***				
	31.48	Lavamanos de acero inoxidable con pedalera en hall de Cirugia,s/ Detalle y ETT	un	11,00	6.511.214	71.623.354
						71.623.354
		MONTO TOTAL IVA INCLUIDO				**1.572.019.357**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Abog. Benigno López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

ANEXO Nº 21 DEL CONTRATO – DIP Nº 09/13

RESUMEN	
RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS	2.181.500.730.-
RUBROS NO CONTEMPLADOS A SER INCLUIDOS	2.805.469.047.-
RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER DESCONTADOS	-2.375.196.202.-
MONTO TOTAL IVA INCLUIDO	**2.611.773.575**

MONTO TOTAL DE AMPLIACIÓN: Gs. 2.611.773.575.- (Guaraníes dos mil seiscientos once millones setecientos setenta y tres mil quinientos setenta y cinco) IVA incluido.

SEGUNDA: ***GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO.*** La Proveedora deberá presentar en el plazo de diez (10) días corridos de la firma del Convenio, un endoso de la Garantía de Fiel Cumplimiento presentada originalmente, ampliando el capital asegurado por un monto equivalente al diez por ciento (10%) de la Adenda-

La Contratista podrá solicitar la cancelación de la póliza y su devolución, previa acreditación del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales asumidas en esta Adenda.-

La inobservancia de cualquier cláusula de este acuerdo dará derecho al Instituto a rescindir el Contrato y ejecutar la Garantía otorgada.-

TERCERA: ***CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.*** Por Memorándum DFI/DPR/PR2 Nº 877 de fecha 13 de febrero de 2017, la Sección Ejecución y Control Presupuestario del Departamento de Presupuesto de la Dirección Financiera, informó que el monto aprobado para el Ejercicio 2017, en el Rubro 520 "Construcciones" es de Gs. 2.611.773.575.- (Guaraníes dos mil seiscientos once millones setecientos setenta y tres mil quinientos setenta y cinco) según Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) Nº 420/17 de fecha 13 de febrero de 2017, correspondiente a la ampliación del Contrato DIP Nº 09/2013, suscrito con la firma TECNOEDIL S.A.

CUARTA: TÉRMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL. **LOS DEMÁS TÉRMINOS DEL CONTRATO DIP Nº 09/2013, Y ANEXOS, SON RATIFICADOS POR ESTE ACTO, QUEDANDO SUBSISTENTES A LOS EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR AMBAS PARTES.-**

EN FE DE LO CUAL, EL INSTITUTO y LA PROVEEDORA, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, firman el presente Convenio, constituido por 7 (siete) páginas progresivamente numeradas, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia.-

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

TECNOEDIL SA.

Abog. Benigno López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

PRESIDENTE DEL I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura