33 (treinta y tres)

Ma. Montserrat Gorostiaga de Elgue
Notaria y Escribana Pública
Reg. Nº 36
Av. Aviadores del Chaco 2621
Telef.: (021) 660-600 - Cel.: 0986 400 190 / 0981 191 091
montse91@hotmail.com
Asunción - Paraguay
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL.
DOY FE. CONSTE.-

ACTA DE REUNION

En la Ciudad de Puerto presidente Franco a los 14 días de abril del 2023 se reúnen en zona de obra de la futura terminal de Cargas de la ANNP:

1- Constructora Acaray, representada en este Acto por el Ing. Julio Cabañas
2- Consorcio CEP, representada en este acto por el Ing Atilio Mendieta en su carácter de director de obra y el Ing. Luis Funes, residente de obra.
3- La Ing. Laura Arevalos supervisora del MOPC.

En este acto el representante de la Constructora Acaray hace entrega de su proyecto al representante del Consorcio CEP en donde se especifica la cota de llegada al predio de la ANNP y la pendiente de llegada (5%), lo cual no es compatible con el proyecto del Consorcio CEP aprobado en fase 1. Se realizó la verificación, en obra, por ambas contratistas confirmando una diferencia de la cota final del tramo de la Constructora Acaray y la cota de inicio del Consorcio CEP que se encuentra en el acceso al puerto de la ANNP. Luego de esta verificación se concluyó la necesidad de modificar el proyecto Vial y Pluvial de la ANNP para mantener las pendientes máximas propuestas entre 2 % y 3% para el tipo de carga y camiones que tendrá la Terminal de Cargas.

Como consecuencia de las modificaciones viales se volverá a compatibilizar, revisar y/o actualizar los proyectos de las diferentes disciplinas como estructural, arquitectura e instalaciones según recomendaciones de los especialistas.

No teniendo otros puntos que tratar se firma en tres ejemplares de un solo tenor con las partes presentes.

Constructora Acaray

Ing. Julio Cesar Cabañas
Constructora Acaray S.A.

Consorcio CEP

ATILIO RAMÓN MENDIETA
ING. CIVIL

LE
Luis Funes

Supervisión del MOPC

Laura Arevalo
Supervisora de Obra
MOPC