CCG

CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL

ING. ALFREDO LEZCANO

RUC 618 172 -4

CORONEL ROMERO Nº 472 – TEL - 021 591 213 / 0981 443 492

San Lorenzo,04 de Octubre de 2021

ORIGINAL

Señor.
Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar
Gobernación de Cordillera
Presente:

Ref. : Contrato Nº 148/2020 "CONSTRUCCIONES DE AULAS Y REPARACIONES VARIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA – PLURIANUAL. - LOTE Nº 1."

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a donde corresponda, a fin de SOLICITAR la prórroga del Plazo de Ejecución del Contrato de referencia, esto acontece debido a los factores que exponemos a continuación:

- Días de lluvia y sus efectos.

  Adjunto cronograma y registro de precipitación diaria

Sin otro motivo en particular, me despido de Usted atentamente.

.....

ING. ALFREDO LEZCANO
CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL C.C.G

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

GOBIERNO SUBNACIONAL CORDILLERA
PERIODO 2018 2023
MESA DE ENTRADA CENTRAL
EXPEDIENTE 2555
HORA 15:00
FECHA DE RECEPCION 04/10/21
FIRMA.

CCG

CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL

ING. ALFREDO LEZCANO
RUC 618 172 -4
CORONEL ROMERO Nº 472 – TEL - 021 591 213 / 0981 443 492

CRONOLOGIA DEL CRONOGRAMA DE DESPLAZAMIENTO DE EJECUCION DE OBRA

Item	Conceptos	Fecha	Plazo de ejecucion de Obra	Dias no laborales por lluvia	Fecha de culminacion de Obra
1	Fecha de inicio de obra	28-dic-20	240		28-ago.21
2	Cantidad de dias no laborales en el mes de Enero			10	6-set-21
3	Cantidad de dias no laborales en el mes de Febrero			4	10-set-21
4	Cantidad de dias no laborales en el mes de Marzo			5	15-set-21
5	Cantidad de dias no laborales en el mes de Abril			4	19-set-21
6	Cantidad de dias no laborales en el mes de Mayo			5	24-set-21
7	Cantidad de dias no laborales en el mes de Junio			5	30-set-21
8	Cantidad de dias no laborales en el mes de Julio			2	02-oct-21
9	Cantidad de dias no laborales en el mes de Agosto			3	05-oct-21
10	Cantidad de dias no laborales en el mes de Setiembre			8	13-oct-21

.....

ING. ALFREDO LEZCANO
CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL C.C.G

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

DINAC

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CAACUPE (Estación Automática)	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3	0,0	0,6	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8			
4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0			
5	0,0	0,2	0,0	19,0	0,0	38,6	0,0	0,0	0,0			
6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6			
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8			
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0			
10	0,0	9,2	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	1,0	0,0			
11	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0			
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8			
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1			
15	0,0	0,0	0,0	15,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0			
16	22,2	0,0	7,6	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2			
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0			
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0			
19	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0			
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
23	0,2	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
24	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0			
26	56,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
27	18,6	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0			
28	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2			
29	8,0		1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
30	56,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0			
31	1,4		0,0		0,0		0,0	0,0				
Total	**174**	19	67	35	15	44	0,4	3	34			
Máx. 24h	56,8	9,2	41,65	19	12,2	38,6	0,2	1,6	14,8			
Día Máx.	26	10	3	5	11	5	17	25	13			

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay