		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2025	Ene	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	18	17	H	H	B	B	B	B	B	B	15	22	H	H	H	12	14	6	5	11	20
	Feb	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	25	H	H	B	12	18	H	H	B	B	25	H	H	14	H	B				5	7	12	16
	Mar	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	60	10	H	H	B	10	12	H	H	B	40	H	H	10	H	H	25	12	H	70	9	9	18	13
	Abr	H	H	H	15	H	H	30	H	H	H	B	35	H	H	20	H	H	22	H	H	H	B	B	40	H	H	14	H	H	H		7	20	27	3
	May	B	B	B	B	B	B	B	B	15	H	H	H	H	B	B	B	B	22	H	15	H	30	H	H	H	H	H	55	H	H	H	5	14	19	12
	Jun	10	15	H	H	25	15	H	H	H	B	B	B	B	25	H	H	H	H	20	H	H	30	H	H	H	H	15	20	16	H		10	16	26	4
	Jul	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	16	H	H	B	B	B	B	70	H	H	38	H	H	H	H	3	11	14	17
	Ago	B	B	18	15	18	H	H	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	20	H	18	15	15	H	B	B	B	B	B	B	15	8	7	15	16
	Sep	20	H	H	26	H	H	18	H	H	B	B	B	B	B	B	13	H	B	B	B	B	55	H	H	B	B	B	15	H	38		7	10	17	13
	Oct	H	16	H	H	H	B	B	15	H	H	B	B	40	H	H	B	30	25	H	H	H	H	B	B	50	8	40	15	H	H	H	9	15	24	7
	Nov																																0	0	0	0
	Dic																																0	0	0	0

ING. SEBASTIAN ADORNO CABALLERO
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

ING. EDUARDO JOSE LUCAS BENITEZ COLNAGO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

104 (Ciento Cuatro)

20 (veinte)