Fernando Moreno Martínez
Ingeniero Civil
Email:morenoconstructora@gmail.com

==========

Asunción, 27 de Octubre de 2020.-

Señor
Econ. Alejandro Duarte
Coordinador General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Ministerio de Educación y Ciencias
Presente

Ref.: Contrato N° 09/19 – LOTE N° 1 - Contratación Vía Excepción N° 01/2019- Construcción de espacios de desarrollo infantil con técnicas alternativas constructivas mixtas Plurianual - ID N° 356937 – Ministerio de Educación y Ciencias.-

De mi consideración:

Por la presente, me dirijo a Usted, y por su digno intermedio a quien corresponda, en el marco del Contrato de Referencia, a los efectos de presentar **CORREGIDO**, según presentación inicial de fecha 07/10/2020, Exp: UEPP-MEC N° 5517; para su verificación, aprobación; la solicitud de **PRORROGA POR DIAS DE LLUVIA Y SUS CONSECUENCIAS**, correspondiente al mes de **SETIEMBRE DE 2020 (del 01 al 30),**

Se presenta en anexo:
- Planilla diaria y mensual de los días de lluvia y sus consecuencias ocurridas en el mes de Setiembre/2020 (01/09/2020 al 30/09/2020).-
- Informe de DINAC-ORIGINAL: Dptos. de Concepción (Aeródromo de Concepción); Caaguazú (Coronel Oviedo); San Pedro (San Pedro de Ycuamandyju); Pdte. Hayes (se adopta la Estación Pluviométrica del Aeropuerto Silvio Pettirossi).-
- Copia de los Libros de Obra correspondientes al mes de setiembre/2020, de las 4 Instituciones Educativas (de los días asentados como lluvia).-

Fundamentados en las CEC, clausula CGC 22.1, y en las CGC., ítem C, clausula 24 y sus anexos, solicitamos (conforme lo demostrado en los Libros de obra, planilla anexa e informe de la DINAC) los siguientes días de Prorroga por lluvia y sus efectos por el mes de Setiembre 2020:

- Escuela Básica N° 592-San Juan Bosco-Dpto. de Concepción: 2 días.-
- Escuela Básica N° 1251-San Francisco de Asís-Dpto. de Caaguazú: 2 días.-
- Escuela Básica N° 568-Las Residentas-Dpto. de San Pedro: 2 días.-
- Escuela Básica N° 182-Dr. Antolín Garcete-Dpto. de Pdte. Hayes: 0 días.-

Atentamente.-

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

Ing. Fernando Moreno
PROPIETARIO

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº 5932
Recibido por:

DIA	MES	AÑO	HORA
27	10	2020	11:30

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/2019-Construccion de Espacios de Desarrollo Infantil con tecnicas alternativas constructivas mixtas-Prurianual-ID N° 356937-MEC

CONTRATO N° 09/19 - LOTE N° 1 - CONCEPCION-CAAGUAZU-SAN PEDRO-PDTE. HAYES

CONTRATISTA: ING. FERNANDO MORENO
ESCUELA BASICA N° 592-SAN JUAN BOSCO-CONCEPCION

DIA	MES DE SETIEMBRE-2020	
	LLUVIA	EFECTO
01/09/20		
02/09/20		
03/09/20		
04/09/20		
05/09/20		
06/09/20		
07/09/20		
08/09/20		
09/09/20		
10/09/20		
11/09/20		
12/09/20		
13/09/20		
14/09/20		
15/09/20		
16/09/20		
17/09/20		
18/09/20		
19/09/20		
20/09/20		
21/09/20		
22/09/20		
23/09/20		
24/09/20		
25/09/20		
26/09/20		
27/09/20	1	
28/09/20		1
29/09/20		
30/09/20		
TOTAL	**1**	**1**

TOTAL DIAS DE LLUVIA Y SUS EFECTOS	2

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/2019-Construccion de Espacios de Desarrollo Infantil con tecnicas alternativas constructivas mixtas-Prurianual-ID N° 356937-MEC

CONTRATO N° 09/19 - LOTE N° 1 - CONCEPCION-CAAGUAZU-SAN PEDRO-PDTE. HAYES

CONTRATISTA: ING. FERNANDO MORENO
ESCUELA BASICA N° 1251-SAN FRANCISCO DE ASIS-CAAGUAZU

DIA	MES DE SETIEMBRE-2020	
	LLUVIA	EFECTO
01/09/20		
02/09/20		
03/09/20		
04/09/20		
05/09/20		
06/09/20	1	
07/09/20		1
08/09/20		
09/09/20		
10/09/20		
11/09/20		
12/09/20		
13/09/20		
14/09/20		
15/09/20		
16/09/20		
17/09/20		
18/09/20		
19/09/20		
20/09/20		
21/09/20		
22/09/20		
23/09/20		
24/09/20		
25/09/20		
26/09/20		
27/09/20		
28/09/20		
29/09/20		
30/09/20		
TOTAL	**1**	**1**

TOTAL DIAS DE LLUVIA Y SUS EFECTOS	2

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/2019-Construccion de Espacios de Desarrollo Infantil con tecnicas alternativas constructivas mixtas-Prurianual-ID N° 356937-MEC

CONTRATO N° 09/19 - LOTE N° 1 - CONCEPCION-CAAGUAZU-SAN PEDRO-PDTE. HAYES

CONTRATISTA: ING. FERNANDO MORENO
ESCUELA BASICA N° 568-LAS RESIDENTAS-SAN PEDRO

DIA	MES DE SETIEMBRE-2020	
	LLUVIA	EFECTO
01/09/20		
02/09/20		
03/09/20		
04/09/20		
05/09/20		
06/09/20		
07/09/20		
08/09/20		
09/09/20		
10/09/20		
11/09/20		
12/09/20		
13/09/20		
14/09/20		
15/09/20		
16/09/20		
17/09/20		
18/09/20		
19/09/20		
20/09/20		
21/09/20		
22/09/20		
23/09/20		
24/09/20		
25/09/20		
26/09/20		
27/09/20	1	
28/09/20		1
29/09/20		
30/09/20		
TOTAL	**1**	**1**

TOTAL DIAS DE LLUVIA Y SUS EFECTOS	2

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/2019-Construccion de Espacios de Desarrollo Infantil con tecnicas alternativas constructivas mixtas-Prurianual-ID N° 356937-MEC

CONTRATO N° 09/19 - LOTE N° 1 - CONCEPCION-CAAGUAZU-SAN PEDRO-PDTE. HAYES

CONTRATISTA: ING. FERNANDO MORENO
ESCUELA BASICA N° 182-DR. ANTOLIN GARCETE-PDTE. HAYES

DIA	MES DE SETIEMBRE-2020	
	LLUVIA	EFECTO
01/09/20		
02/09/20		
03/09/20		
04/09/20		
05/09/20		
06/09/20		
07/09/20		
08/09/20		
09/09/20		
10/09/20		
11/09/20		
12/09/20		
13/09/20		
14/09/20		
15/09/20		
16/09/20		
17/09/20		
18/09/20		
19/09/20		
20/09/20		
21/09/20		
22/09/20		
23/09/20		
24/09/20		
25/09/20		
26/09/20		
27/09/20		
28/09/20		
29/09/20		
30/09/20		
TOTAL	**0**	**0**

TOTAL DIAS DE LLUVIA Y SUS EFECTOS	0

Fernando N. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	25° 29' 01,48"	56° 22' 39,87"	159 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1									0,0			
2									0,0			
3									0,0			
4									0,0			
5									0,0			
6									4,1			
7									0,2			
8									0,0			
9									0,0			
10									0,0			
11									0,0			
12									0,0			
13									0,0			
14									0,0			
15									0,0			
16									0,6			
17									0,0			
18									0,0			
19									0,0			
20									0,6			
21									0,0			
22									0,0			
23									0,0			
24									0,0			
25									0,0			
26									0,0			
27									T			
28									0,0			
29									0,0			
30									0,0			
31												
Total									6			
Máx, 24h									4,1			
Día Máx,									6			

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa del Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE CONCEPCIÓN	23° 26' 29,51"	57° 25' 48,67"	75 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1									0,0			
2									0,0			
3									0,0			
4									0,0			
5									0,0			
6									0,0			
7									0,0			
8									0,0			
9									0,0			
10									0,0			
11									0,0			
12									0,0			
13									0,0			
14									0,0			
15									0,0			
16									0,7			
17									1,1			
18									0,0			
19									0,0			
20									0,0			
21									0,0			
22									0,0			
23									0,0			
24									0,0			
25									0,0			
26									0,0			
27									17,8			
28									0,0			
29									0,0			
30									0,0			
31												
Total									20			
Máx.24h									17,8			
Día Máx.									27			

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-438100 Int. 1192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	24° 05' 06,85"	57° 05' 15,17"	81 m s.n.m.

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1									0,0			
2									0,0			
3									0,0			
4									0,0			
5									0,0			
6									0,0			
7									0,0			
8									0,0			
9									0,0			
10									0,0			
11									0,0			
12									0,0			
13									0,0			
14									0,0			
15									0,0			
16									5,0			
17									0,0			
18									0,0			
19									0,0			
20									0,0			
21									0,0			
22									0,0			
23									0,0			
24									0,0			
25									0,0			
26									0,0			
27									10,6			
28									0,0			
29									0,0			
30									0,0			
31												
Total									16			
Máx.24h									10,6			
Día Máx.									27			

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1									0,0			
2									0,0			
3									0,0			
4									0,0			
5									0,0			
6									0,0			
7									-			
8									0,0			
9									0,0			
10									0,0			
11									0,0			
12									0,0			
13									0,4			
14									1,8			
15									T			
16									T			
17									0,0			
18									0,0			
19									0,0			
20									0,4			
21									0,0			
22									0,0			
23									0,0			
24									0,0			
25									0,0			
26									0,0			
27									0,0			
28									0,0			
29									0,0			
30									0,0			
31												
Total									3			
Máx. 24h									1,8			
Día Máx.									14			

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay