Asunción, 25 de julio de 2025

NOTA DCV N° 1448/2025

Señores
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
Asunción, Paraguay
Presente

Ref. CONTRATO S.G. MINISTRO 18/2023. LLAMADO MOPC N° 129/2021. "CONSTRUCCION DEL TRAMO RUTA 10 (CAPI'IBARY) - STO. DOMINGO - ESC. AGRICOLA - SIDEPAR - RUTA 13 (DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU)". LOTE 2. ID Nº 405.351.

Objeto: Respuesta a solicitud de prórroga por inclemencias climáticas. (Exp. MEU N° 29609/2025)

Me dirijo a ustedes, en el marco del contrato de la referencia, y con relación al expediente ingresado con MEU N° 29609/2025 en fecha 17 de julio del 2025, por medio del cual la Fiscalización presenta la solicitud de prórroga de la Contratista y recomienda su aprobación.

Teniendo en cuenta la solicitud efectuada por la Contratista a través de la Nota N° 23-2025, y en base a los informes de la Fiscalización (Nota 2G R10 MOPC N° 284 2025 de fecha 16 julio de 2025) y de la Supervisión de obras (Memorándum de fecha 23 de julio de 2025), en los que recomiendan otorgar la prórroga a la Contratista, y luego de la verificación y el análisis de la documentación que respalda dicha solicitud, se considera que la misma se adecua a lo establecido en el ítem 16. Plazo de ejecución de las Condiciones Contractuales del PBC; por tanto, se **APRUEBA** la prórroga de **45 (cuarenta y cinco) días calendarios** por inclemencias climáticas registradas en el periodo desde el 1 de mayo del 2025 al 30 de junio del 2025, fijándose la nueva fecha de terminación de la ejecución de la obra el **26 de septiembre de 2025**.

En consecuencia, se solicita la presentación del **cronograma y de la curva de avance físico-financiero ajustados** según la incidencia de los días de inclemencias climáticas consideradas, en un **plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles** a partir de la recepción de la presente nota.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarles cordialmente.

MOPC DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

ING. GUIDO BENÍTEZ VILLATE, Director
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Recibido 25/07/2025

CC: Fiscalización CONSORCIO 2G.

Fredy Sparling
25-07-2025

Ing. Alfredo García
Jefe del Dpto. de Ejecución
D.C.V. - M.O.P.C.