05(Cinco)

yec CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL Construyendo el futuro hoy

JICA

CONTROL DE DÍAS LABORABLES Y ESTADÍSTICA DE LLUVIAS

AÑO: 2022

DÍAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1			-1	-1	74	23						
2			8		12	-1						
3	25		-1		5	-1						
4	-1		8	47	-1			12				
5		17		-1	-1			-1				
6		10		-1				78				
7		-1		42		12		6				
8				10		5		-1				
9				-1		5		11				
10				-1	9	-1		-1				
11			88	147	-1			-1				
12			-1	9			27					
13			-1	-1			-1					
14				-1	32		17					
15				-1	-1		-1					
16					-1		8	6				
17						27		-1				
18								71				
19			23				25	-1				
20		25	-1				-1					
21		14		61								
22		-1		69		12						
23			55	-1		9						
24			55	-1		-1						
25		83	73			-1						
26	110	-1	-1			-1						
27	25	-1	-1		72							
28	-1	30	-1		19							
29	-1		-1		12							
30	-1		26		-1							
31			-1		-1							

		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Labor (Días)	Parcial	24	18	13	13	16	17	24	19	30	31	30	31
	Acumulado	816	834	847	860	876	893	917	936	966	997	1.027	1.058
Lluvia (mm)	Parcial	160	179	336	384	235	93	72	184	0	0	0	0
	Acumulado	6.972	7.151	7.487	7.871	8.106	8.199	8.271	8.455	8.455	8.455	8.455	8.455
Lluviosos (Días)	Parcial	3	6	8	7	8	7	4	6	0	0	0	0
	Acumulado	272	278	286	293	301	308	312	318	318	318	318	318
Húmedos (Días)	Parcial	4	4	10	10	7	6	3	6	0	0	0	0
	Acumulado	235	239	249	259	266	272	275	281	281	281	281	281
Improductivo	Parcial	7	10	18	17	15	13	7	12	0	0	0	0
	Acumulado	507	517	535	552	567	580	587	599	599	599	599	599
ATAm		0	2	10	9	7	5	0	4	0	0	0	0

Laborable | Lluvioso | Húmedo | Feriado | Feriado/Lluvioso | Feriado/Húmedo

JESUNG CONSTRUCTION CO.LTD.
ING. SANG HO HAN
SUPERINTENDENTE

CONSORCIO CENTRAL - YACHIYO
ING. HECTOR CABALLERO
RESIDENTE FISCALIZACION

SHINICHI KASHIMA
Gerente de Proyecto
CONSORCIO CENTRAL YACHIYO