16-dieciseis

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

D.C.V. N° 1464/2024

Asunción, 25 de julio de 2024

Señores
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.
Dirección: Tte. Cnel. Ayala Velazquez 373 - Asunción.
Presente

Ref.: - LLAMADO MOPC Nº 44/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ. Grupo 3, ID N° 398.706. **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 346/2021.**
Obj.: Aprobación de prórroga por inclemencias climáticas.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con relación al contrato de referencia y a fin de dar respuesta a la Nota Nº 112/2024 de fecha recibida el 17/07/2024, por medio del cual la fiscalización remite la solicitud de prórroga del plazo de ejecución de las Obras por inclemencias climáticas solicitada por la contratista **TECSUL S.A.E.**

Al respecto, luego de la revisión realizada por los técnicos de esta Dirección, en base a la documentación presentada: Registro de precipitaciones diarias de la DINAC, copias del libro de obras, y contando con el parecer favorable de la fiscalización, la Dirección de Caminos Vecinales, conforme a lo establecido en las Condiciones Contractuales – **Clausula 16 – Plazos de ejecución**, no presenta objeciones a la prórroga que según planilla de cálculo corresponde treinta y nueve (39) días calendarios, por eventos compensables de lluvias y sus consecuencias ocurridas en el periodo desde el 01/11/2023 al 12/12/2024, quedando como nueva fecha de terminación de obras el **28 de noviembre de 2024**.

Plazo actual	Días de lluvias y sus consec.	Días prorrogables	Subtotal de Días prorrogables
Desde el 01/11/2023 al 30/11/2023	27	27	**27**
Desde el 01/12/2023 al 12/12/2023	12	12	**12**
		TOTAL	**39**

Asimismo, se aprueba la Curva de Avance Físico Financiero y el Diagrama de Gantt Reprogramado en función a la nueva fecha, y se remiten dos ejemplares debidamente firmados por las partes.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

Ing. JULIO RÍOS MARECOS
Director
Dirección de Caminos Vecinales

Cc.: Fiscalización (CIA S.A.)

RECIBIDO
Fecha: 02/08/24 Hora: 09:47
Firma:
Carlos Ortega
Tecsul SAE