DIRECCIÓN
DE FONACIDE

MEMORANDUM N° 96/2024

PARA: Lic. Yolanda Servín
Directora de la U.O.C

DE: Arq. Venancio Zárate.
Director de FONACIDE

FECHA: **09 de abril del 2024.**

ASUNTO: **Solicitud de Prórroga de Plazo de Ejecución por lluvia.**

Por la presente me dirijo a usted, remitiendo la solicitud de Prórroga de Plazo de Ejecución por lluvia del **CONTRATO N° 76/2023 "CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE VARIAS SEDES EDUCATIVAS A TRAVES DE FONDOS DEL FONACIDE"- I.D. N°430.888 - LOTE N° 2.-** de la empresa **EMILIO EDUARDO BOGADO** para su análisis correspondiente.

Se remiten las siguientes documentaciones:

- Nota de Solicitud de la Empresa
- Registro de precipitaciones mes de Diciembre a Marzo (DINAC)
- Acta de Inicio
- Dictamen Técnico
- Resumen de lluvia mensual.

Sin otro particular aprovecho para saludarle.

Atentamente.

FONACIDE
Encarnación

Arq. Venancio Zárate
Director Fonacide
Municipalidad de Encarnación

Arq. Venancio Zárate
Director de FONACIDE

Encarnación, 09 de abril del 2024

DICTAMEN TÉCNICO

LLAMADO: CONTRATO N° 76/2023 "CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE VARIAS SEDES EDUCATIVAS A TRAVES DE FONDOS DEL FONACIDE"- I.D. N°430.888 - LOTE N° 2.-

MODALIDAD: Licitación Pública Nacional N° 04/2023

EMPRESA: EMILIO EDUARDO BOGADO

En virtud de la solicitud de prórroga de plazo de ejecución de las obras **CONTRATO N° 76/2023 "CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE VARIAS SEDES EDUCATIVAS A TRAVES DE FONDOS DEL FONACIDE"- I.D. N°430.888 - LOTE N° 2.-** y según la letra y espíritu del Decreto N° 2992/19 de la ley 2051/03, en su Art. 97 establece: "Prórroga: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán considerados prórrogas", y la Resolución DNCP N° 1807/22, la presente resolución modifica y amplía el artículo 71 de la Resolución DNCP N° 5695/2019, y reglamenta el procedimiento y la comunicación de las prórrogas y las suspensiones de los plazos de ejecución contractual de los contratos suscriptos en el marco de los procedimientos de contratación regidos por la Ley N° 2051/2003. En su Art. 2, establece: El inciso i) del Artículo 71 de la Resolución DNCP N° 5695/2019, quedará redactado de la siguiente forma: "i) Prórroga del plazo de ejecución contractual. Desplazamiento del cómputo del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante, cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato durante el periodo de tiempo indicado. El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables.", visto el registro de precipitaciones diaria de la Dirección de Meteoróloga e Hidrología (DINAC) y sus análisis respectivos expreso la conveniencia de realizar la prórroga de plazo de ejecución por 59 días.

RESUMEN DE LLUVIA

Cantidad de lluvia	Afectación
Hasta 5 mm	Solo el día del evento
De 5 mm a 10 mm	El día del evento más 1 día de afectación
De 10 mm a 20 mm	El día del evento más 2 día de afectación
De 20 mm a 30 mm	El día del evento más 3 día de afectación

PRORROGA Nº1 DICIEMBRE A MARZO

DICIEMBRE			ENERO			FEBRERO			MARZO		
Fecha	mm	Afec.	Fecha	mm	Afec.	Fecha	mm	Afec.	Fecha	mm	Afec.
28	25,00	4	10	12,50	3	4	0,50	1	3	7,00	2
29	16,50	3	16	72,50	4	8	2,20	1	4	7,80	2
			17	15,60	3	10	5,20	2	7	15,20	3
						12	4,20	1	8	5,20	2
						13	20,00	3	16	29,50	4
						14	5,00	1	17	6,80	2
						19	15,10	3	21	20,20	4
						24	8,60	2			
						25	3,80	1			
						27	20,20	3			
						28	75,80	4			
						29	0,90	1			
Total días de Afectación:	63,90	7	Total días de Afectación:	100,60	10	Total días de Afectación:	37,1	23	Total días de Afectación:	71,5	19
Total días de Afectación Diciembre a Marzo:									59		

Lic. Alejandra Gorgorosu
Secretaria
Dirección de FONACIDE

FONACIDE
ENCARNACIÓN
Comuna Municipal

.....
Arq. Venancio Zárate
Director de FONACIDE

EMILIO BOGADO
CONSTRUCCIONES
Barrio San Isidro a 10 cuadras de la comisaria - Barrio Santa Librada
Cel: 0995 - 359159
RUC: 1.206.053-4
Correo: emiliobogado1963@hotmail.com

ENCARNACION, 08 de abril de 2024.-

SEÑOR
LUIS YD
INTENDENTE MUNICIPAL
PRESENTE:

Por medio de la presente me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda a solicitar prorroga por inclemencias del tiempo, en el marco de la CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE VARIAS SEDES EDUCATIVAS A TRAVÉS DE FONDOS DEL FONACIDE – LOTE 2 : ESCUELA BÁSICA N°509 - DOMINGO ROBLEDO - SANTO DOMINGO - LPN 04/2023", ID Nº 430888.

Este pedido obedece a los eventos climáticos (lluvia) ocurridos en los meses de diciembre de 2023, enero, febrero y marzo de 2024, el cual obstaculizo el avance de las trabajos.

Sin otro particular le saludo respetuosamente.-

EMILIO BOGADO

RUC. 1206053-4

Emilio Bogado
CONSTRUCCIONES
RUC:1206053 - 4

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1												0,0
2												34,2
3												15,8
4												0,0
5												6,9
6												77,2
7												10,8
8												0,0
9												0,5
10												0,0
11												0,0
12												0,0
13												0,0
14												0,0
15												0,0
16												0,0
17												0,0
18												0,0
19												0,8
20												0,0
21												0,0
22												22,4
23												0,0
24												31,4
25												22,0
26												0,0
27												0,0
28												25,0
29												16,5
30												0,0
31												0,0
Total												264
Máx. 24h												77,2
Día Máx.												6

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0,0											
2	0,0											
3	0,0											
4	0,0											
5	0,0											
6	0,0											
7	0,0											
8	0,0											
9	0,0											
10	12,5											
11	0,0											
12	0,0											
13	0,0											
14	0,0											
15	0,0											
16	72,5											
17	15,6											
18	0,0											
19	0,0											
20	0,0											
21	0,0											
22	0,0											
23	0,0											
24	0,0											
25	0,0											
26	0,0											
27	0,0											
28	0,0											
29	0,0											
30	0,0											
31	0,0											
Total	100,6											
Máx. 24h	72,5											
Día Máx.	16											

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		0,0										
2		0,0										
3		0,0										
4		0,5										
5		0,0										
6		T										
7		0,0										
8		2,2										
9		0,0										
10		5,2										
11		0,0										
12		4,2										
13		20,0										
14		5,0										
15		0,0										
16		0,0										
17		0,0										
18		0,0										
19		15,1										
20		0,0										
21		0,0										
22		0,0										
23		0,0										
24		8,6										
25		3,8										
26		0,0										
27		20,2										
28		75,8										
29		0,9										
30												
31												
Total		161,5										
Máx. 24h		75,8										
Día Máx.		28										

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Ing. Marcos Narciso Amarillo
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1			0,0									
2			0,0									
3			7,0									
4			7,8									
5			0,0									
6			0,0									
7			15,20									
8			5,20									
9			0,0									
10			0,0									
11			0,0									
12			0,0									
13			0,0									
14			0,0									
15			0,0									
16			29,5									
17			6,8									
18			0,0									
19			0,0									
20			0,0									
21			20,2									
22			0,0									
23			0,0									
24			0,0									
25			0,0									
26			0,0									
27			0,0									
28			0,0									
29			0,0									
30			0,0									
31			0,0									
Total			91,2									
Máx. 24h			29,5									
Día Máx.			16									

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

REFERENCIA: CONTRATO N° 76/2023 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 04/2023 "CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE VARIAS SEDES EDUCATIVAS A TRAVÉS DE FONDOS DEL FONACIDE"- I.D. N°430888 - LOTE N° 2.-

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay a los 22 días del mes de Diciembre del año 2023, se reúnen el Arq. Venancio Zárate, como Director de Fonacide en representación de la Municipalidad de Encarnación y el Sr. Emilio Eduardo Bogado con C.I. N° 1.206.053 y RUC N° 1206053-4, Representante Legal de la EMPRESA UNIPERSONAL, adjudicado para la realización de los trabajos de construcción y reparación de obras de infraestructura en diversas instituciones educativas a través de fondos del Fonacide, con el fin de proceder a la firma del presente acta.

Los trabajos a realizar se encuentran estipulados en la Licitación Pública Nacional Nº 04/2023 para la construcción de obras de infraestructura la cual fuera realizada por el acto administrativo N°3101/2023, se realizará de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones técnicas que acompañan al contrato citado y las directivas emanadas por la fiscalización

En prueba de conformidad de las partes se firman (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.

Arq. Venancio Zárate
Director Fonacide
Municipalidad de Encarnación

Arq. Venancio Zárate
Director de FONACIDE

Sr. Emilio Eduardo Bogado
Representante de la Empresa
Emilio Bogado
CONSTRUCCIONES
RUS: 1206053-4