Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente 203 (DOSCIENTOS TRES)

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 28011/2022

TITULAR:
CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

NOMBRE Y APELLIDO:
Kaori Mihara

TELEFONO:
021 491 131

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
2 FJS. CONTRATO SG MINISTRO N° 211/2015. ASUNTO: CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA N° 4, TRAMO 3, PRESENTACION DE DOCUMENTOS.

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO

GFDUARTE 21/06/2022 07:03:35

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. Nº 9555
Fecha 21 JUN 2022 Hora 09:00
Firma

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C.
Fecha 22 JUN 2022
☐ VMAF ☑ DV ☐ DCV ☐ DOP
☐ C. TEC. ☐ DPV ☐ DBI ☐ CNRP
☐ COAF ☐ RU/PTR ☐ CAPSOH ☐ SG
☐ CAPE ☐ DAJ ☐ CDTV
☐ UOC ☐ JGM

Ing. Rodrigo Segovia Colmán
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I.
Secretaria Privada ____ U.O.C.
D.Comunicaciones ____ DAPSAN
Patrullla Caminera ____ DGESA
C.RR.II. ____ DTyA
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc.
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec.
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
EXPORTACIÓN DE LA REGION ORIENTAL
UEP JICA PG-P
Mesa de Entrada 419
23 JUN 2022
Firma: EDUARDO C

CARLOS RAUL RIVEROS GONZALEZ

Firmado digitalmente por CARLOS RAUL RIVEROS GONZALEZ
Fecha: 2022.06.21 07:53:16 -04'00'

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
Exp. Nº 7738/28011/22
Fecha 11/01/22
Firma: Hora: 17

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
☐ VMOP ☐ DE ☐ DGC ☐ DGV
☐ ATD ☐ DSV ☐ DAV ☐ DPV
☐ DC
UEP JICA

Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

202 (DOSCIENTOS DOS)

CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

Asunción, 20 de junio de 2022

Nota OC-PG-P17 N°2.284 /2022

Señor
Ing. Víctor Olmedo López, Director
Dirección de Vialidad
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Presente

Ref.: Contrato de Consultoría del Proyecto del Corredor de Exportación de la Región Oriental. Préstamo PG-P17. MOPC-JICA-Contrato S.G. Ministro N° 211/2015(26/08/2015)
Asunto: Convenio Modificatorio de Obra N° 04, Tramo 3, Presentación de Documentos.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a los efectos de remitir la documentación del Convenio Modificatorio de Obra N° 04, correspondiente al Tramo 3: Rio Ñacunday- Los Cedrales, a fin de proseguir con los trámites para su formalización.

El presente Convenio Modificatorio N° 04 presenta los siguientes aspectos principales:

1- Modificaciones:
Las modificaciones incorporadas en el Convenio Modificatorio N° 4 corresponden, básicamente, a los ajustes finales del Proyecto y están basadas en la revisión y actualización del Proyecto en relación a los ajustes identificados y contemplados en Convenio Modificatorio N° 3.
Tales conceptos se aplican en relación a todos los componentes del proyecto, tanto con relación a la Obra Vial principal, como así mismo, con relación a las obras de las Estaciones de Pesaje incorporadas al Contrato a través del Convenio Modificatorio N° 3.

2- Montos del CM N° 04:

• Incremento Total:
El incremento del Monto Total Acumulado de la Obra con el Convenio Modificatorio N.° 4, incluyendo los incrementos de los Convenio Modificatorios N° 2 y 3, es de ***Guaraníes: Sesenta y cuatro mil, doscientos noventa y ocho millones, cuatrocientos cuarenta mil, setecientos treinta y cuatro (G* 64.298.440.734)** IVA incluido, equivalentes al **20,00 %**

• Monto Total Acumulado:
El Monto Total de la Obra, con el CM N° 04, asciende a la suma de ***Guaraníes: Trescientos ochenta y cinco mil, ochocientos veinte y cinco millones, quinientos cuarenta y siete mil, quinientos cincuenta y cuatro (G* 385.825.547.554)** IVA incluido

SHINICHI KASHIMA
Gerente de Proyecto
CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

Los montos del Contrato Original, los del Convenio Modificatorio N° 02, del Convenio Modificatorio N° 03 y del presente Convenio Modificatorio CM 04, se presentan en el **CUADRO RESUMEN** siguiente:

CONVENIO MODIFICATORIO CM 04				
CUADRO COMPARATIVO DE VARIACIONES DE MONTOS DE CONTRATO				
MONTOS DE OBRA + INDEMNIZACIÓN				
Contratos	**Monto Total: Obra + Indemnización (G) C/ IVA**	**%**	**Incrementos (G) C/IVA**	**%**
ORIGINAL	321.527.106.820	100,00%		
CM 01	321.527.106.820	100,00%		
CM 02 (INDEMNIZ.)	325.778.534.028	101,32%		
CM 02- ORIGINAL			4.251.427.208	1,32%
CM 03	382.546.230.171	118,98%		
CM 03 - CM 02			56.767.696.143	17,66%
CM 04	385.825.547.554	120,00%		
CM 04 - CM 03			3.279.317.383	1,02%
Totales Acumulados			**64.298.440.734**	**20,00%**

3- <u>Ampliación de Plazo:</u>

El Convenio Modificatorio N° 04 contempla la ampliación del plazo de ejecución de la Obra, en un total de **cincuenta y** dos (52), equivalentes a **1,74 meses.**

Con la ampliación de plazo contemplada en el CM 04, la fecha de terminación de la obra vigente anterior, marcada para el 29 de junio 2022, se extiende hasta el **20 de Agosto de 2022.**

Las Ampliaciones del Plazo de Terminación de la Obra procesadas hasta el CM N° 04 se presentan en el **CUADRO RESUMEN** siguiente:

PLAZO ORIGINAL Y AMPLIACIONES DE LOS CONVENIOS CM 03 Y CM 04	
Plazo original de ejecución de la Obras	**36 meses**
Orden de Inicio	**19 de junio 2018**
Ampliación de Plazos por incremento de Obras y Lluvias del CM 03	**9,0 meses-**
Fecha de terminacion de Obra contemplada en el CM 03	**19 de marzo del 2022**
Ampliacion de Plazo del CM 03 por lluvias(01 de enero 2020 a 31 enero 2022)	**3,4 meses**
Fecha de Terminacion de Obra contemplada en el CM 03 : con Ampliacion de Plazo por Lluvias	**29 de junio de 2022**
Ampliación de plazo por incremento de Obra del CM 04 respecto al CM 03	**0,71 meses**
Ampliación de plazo por lluvias atipicas (01 de febrero 2022 a 30 de abril 2022)	**0,70 meses**
Ampliacion de Plazo del CM 04 por Fuerza Mayor - Suspension de las Obras Pandemia del Covid	**0,33 meses**
Ampliación de Plazos por incremento de Obras, Lluvias y Fuerza Mayor del CM 04	**1,74 meses**
Fecha de Terminación de Obra contemplada en el CM 04	**20 de agosto de 2022**

La documentación correspondiente al Convenio Modificatorio N° 04 se presenta en un (01) ejemplar impresos, con su respectivo CD, conteniendo el archivo digital editable y en formato PDF.

Sin otro particular, saludámosle atentamente.

Ing. Shinichi Kashima.
Gerente de Proyecto,
Consorcio Central Yachiyo

CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

200 (DOSCIENTOS)
200 (Doscientos)

ILSUNG CONSTRUCTION CO., LTD

ILSUNG CONSTRUCTION CO., LTD.
RM.NO.402 (GUWOLDONG, TAEGWANG PLAZA)
105-81-29640

Asunción, 16 de junio de 2022

Nota IlsungT3 084/2022

Señor
Ing. Shinichi Kashima
Gerente de Proyecto - Fiscalización.
Consorcio CENTRAL YACHIYO
PRESENTE

Ref: CONTRATO N°11/2018LLAMADO MOPC Nº 138/2016 LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPOTACION DE LA REGION ORIENTAL.RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACION N°2133/17 OBRAS: TRAMO 3: RIO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES.

Obj.: Convenio Modificatorio Nº 04

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a usted, con el objeto de hacer entrega el Convenio Modificatorio Nº 04.

En adjunto 2 copias originales impreso del mencionado Convenio con sus respectivos anexos y archivo editable en CD.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarlo atentamente.

CONSORCIO CENTRAL YACHIYO
RECIBIDO
Firma:
Aclaración: Kaori Mihara
Fecha: 16/06/22 Hora: 10:15

ING. SANG HO HAN
Superintendente
ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

Ing. PABLO L. SILVA S
Jefe UEP JICA PG-P17
D.V. - M.O.P.C.