47(siete)

CONSORCIO SPDyD

Asunción, 5 de octubre de 2021

Nota SPDyD -UEP 333/2021

Señores
Unidad Ejecutora
de Proyecto – BIRF 8638
Presente

REF.: CONTRATO DE FISCALIACIÓN DEL CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) MALLA SUR – TRAMO SAN JUAN BAUTISTA – ENCARNACIÓN.
Seguimiento nota SPDyD-UEP N°320
Actualización de Apéndices C, D y E del contrato.

ATN.: Ing. Nelson González
Director UEP-BM - MOPC

Nos dirigimos a ustedes en seguimiento de lo que hemos expuesto en nuestra nota N°320, que ha planteado las actualizaciones de los apéndices C, D y E de nuestro contrato, algo indispensable para que podamos seguir brindando nuestros servicios en cumplimiento de los alcances y con ello pagos conforme a contrato.

Considerando que a la fecha no hemos recibido respuesta a nuestra nota de referencia, deseamos reiterar lo expresado en ella.

En especial recordamos que muchos de nuestros servicios han debido cubrir la totalidad de lo referido a la etapa de Obras de Puesta a Punto (OPP) cuyo plazo original era de 21 meses y hoy se encuentra transitando el 24° mes. A este respecto debe considerarse que hoy las OPP concluirían el 1° de noviembre próximo o talvez el 19 de noviembre, si se consideran los 18 días de inclemencias climáticas acumulados para prórroga desde el mes de febrero pasado hasta el presente.

Si bien se agotaron ya hace meses las previsiones para ciertos perfiles indispensables, hasta el momento hemos proseguido avanzando tras el acuerdo alcanzado y documentado por sus notas N°4/2021 y N°8/2021 y nuestras notas N°160/2020, N°178/2021, N°186/2021 y N°198/2021. Lo mismo ocurre para ciertos gastos reembolsables que ya se han agotado o pronto lo harán.

Nuestra solicitud se debe a la necesidad de prever el poder prolongar nuestros servicios a fin de asistir al MOPC en tal vez el proceso más delicado y complejo del CREMA de Malla Sur, como es el de la emisión del Certificado de Aceptación de las Obras de Puesta a Punto.

Del mismo modo se observa que es probable se requiera alguna obra extraordinaria, la que en gran medida se desarrollaría ya en el plazo de los servicios de mantenimiento, debiendo considerar oportunamente las previsiones de nuestros servicios para atenderla conforme establece el contrato. Hasta el momento ha surgido la posibilidad concreta del Acceso a San Juan del Paraná con obras adicionales indispensables que han impedido su ejecución dentro del plazo de OPP.

En los siguientes cuadros exponemos las cantidades del contrato original, el acuerdo logrado en febrero de 2021, lo que se ha certificado en el SICOE (lo cual muestra atrasos respecto de lo real y acordado), lo realmente ejecutado que ya ha sufrido algunos ajustes respecto de lo acordado en febrero, el nuevo Programa ajustado a noviembre de 2021 y por último (en azul) el incremento de las cantidades previstas en nuestro contrato, que como se observa, algunos perfiles dan valores negativos para esta etapa debido a que hasta el presente no se han requerido en las cantidades originales.

CONSORCIO SPDyD

Cuadros 1 – Análisis de cantidades en Obras de Puesta a Punto

Personal clave			Contrato Original		Acuerdo con UEP Febrero de 2021		SICOE Agosto de 2021		Real Agosto de 2021		Programa ajustado Noviembre de 2021		Incremento Contrato Fiscalización	
			sede/cam.	Subtotal	sede/cam.	Subtotal	sede/cam.	Subtotal	sede/cam.	Subtotal	sede/cam.	Subtotal	sede/cam.	Subtotal
1	Ariel Marcos GINESTAR	Director de Fiscalización	4.35	8.70	11.55	12.05	4.35	8.70	9.90	12.05	11.40	13.55	7.05	4.85
			4.35		0.50		4.35		2.15		2.15		-2.20	
2	José L. MORGADO M.	Esp. Estructural de Pavimentos	3.70	6.55	1.37	1.37	1.95	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	-1.20	-4.05
			2.85		0.00		0.55		0.00		0.00		-2.85	
3	José RODRÍGUEZ A. GINESTAR	Esp. Mantenimiento por resultados	3.15	5.25	2.80	2.80	3.1	4.40	4.40	4.40	4.65	4.90	1.50	-0.35
			2.10		0.00		1.3		0.00		0.25		-1.85	
4	Willy VARGAS YAMAMOTO	Ingeniero Residente	0.00	21.00	1.60	18.50	0	18.50	0.00	18.50	0.00	21.50	0.00	0.50
			21.00		16.90		18.5		18.50		21.50		0.50	
5	Antonio M. Fretes	Ingeniero Asistente	0.00	21.00	0.00	14.50	0	14.50	0.00	14.50	0.00	17.50	0.00	-3.50
			21.00		14.50		14.5		14.50		17.50		-3.50	

Subconsultores			Contrato Original		Acuerdo con UEP Febrero de 2021		SICOE Agosto de 2021		Real Agosto de 2021		Programa ajustado Noviembre de 2021		Incremento Contrato Fiscalización	
			sede/cam.	Subtotal	sede/cam.	Subtotal	sede/cam.	Subtotal	sede/cam.	Subtotal	sede/cam.	Subtotal	sede/cam.	Subtotal
6	Ariel M. Ginestar	Esp. en calculo del patrimonio vial	0.30	0.50	1.50	1.60	0.3	0.50	0.30	0.50	0.30	0.50	0.00	0.00
			0.20		0.10		0.2		0.20		0.20		0.00	
7	Gladys Delgado	Administración	7.35	7.35	9.20	9.20	7.35	7.35	7.70	7.70	8.75	8.75	1.40	1.40
			0.00		0.00				0.00		0.00		0.00	
8	Laura C. Machado	Esp. en gestión ambiental	1.05	2.10	2.40	3.85	1.05	2.10	2.40	3.85	2.85	4.45	1.80	2.35
			1.05		1.45		1.05		1.45		1.60		0.55	
9	Domingo Agüero	Esp. en seguridad vial	4.80	8.40	2.15	3.50	1.75	3.05	1.75	3.10	3.20	5.45	-1.60	-2.95
			3.60		1.35		1.3		1.35		2.25		-1.35	
10	Pedro Orúe	Esp. en gestión social	1.05	2.10	3.45	5.30	1.05	2.10	3.45	5.30	4.20	6.35	3.15	4.25
			1.05		1.85		1.05		1.85		2.15		1.10	
11	Pedro Orúe	Esp. en Opinion Publica	0.30	0.50	0.35	0.45	0.3	0.45	0.30	0.40	0.30	0.50	0.00	0.00
			0.20		0.10		0.15		0.10		0.20		0.00	

Personal de apoyo			Contrato Original		Acuerdo con UEP Febrero de 2021		SICOE Agosto de 2021		Real Agosto de 2021		Programa ajustado Noviembre de 2021		Incremento Contrato Fiscalización	
			sede/cam.	Subtotal	sede/cam.	Subtotal	sede/cam.	Subtotal	sede/cam.	Subtotal	sede/cam.	Subtotal	sede/cam.	Subtotal
12	Alfonso Guzmán	Inspector de Pavimentos	0.00	21.00	0.00	17.80		17.80	0.00	17.80	0.00	20.80	0.00	-0.20
			21.00		17.80		17.8		17.80		20.80		-0.20	
13	Luis A. Cardozo	Inspector de Pavimentos	0.00	21.00	0.00	16.00		16.00	0.00	16.00	0.00	19.00	0.00	-2.00
			21.00		16.00		16		16.00		19.00		-2.00	
14	E. Daniel Ligorio	Laboratorista	0.00	21.00	0.00	18.25		18.25	0.00	18.25	0.00	21.25	0.00	0.25
			21.00		18.25		18.25		18.25		21.25		0.25	
15	Derlis Morel	Laboratorista	0.00	21.00	0.00	14.00		14.00	0.00	14.00	0.00	17.00	0.00	-4.00
			21.00		14.00		14		14.00		17.00		-4.00	
16	Diego Torres	Topografo	0.00	21.00	0.00	18.50		18.50	0.00	18.50	0.00	21.50	0.00	0.50
			21.00		18.50		18.5		18.50		21.50		0.50	
17	Eduardo Ramírez A.	Topografo	0.00	21.00	0.00	18.50		18.50	0.00	18.50	0.00	21.50	0.00	0.50
			21.00		18.50		18.5		18.50		21.50		0.50	
18	Rodrigo A. Riveros	Ayudante de Laboratorio	0.00	21.00	0.00	18.50		18.50	0.00	18.50	0.00	21.50	0.00	0.50
			21.00		18.50		18.5		18.50		21.50		0.50	
19	Matías Aldama	Ayudante de Laboratorio	0.00	21.00	0.00	10.50		18.50	0.00	18.50	0.00	21.50	0.00	0.50
			21.00		10.50		18.5		18.50		21.50		0.50	
20	Reinaldo R. Martínez	Ayudante de Topógrafo	0.00	21.00	0.00	18.50		18.50	0.00	18.50	0.00	21.50	0.00	0.50
			21.00		18.50		18.5		18.50		21.50		0.50	
21	José Duarte	Ayudante de Topógrafo	0.00	21.00	0.00	18.50		18.50	0.00	18.50	0.00	21.50	0.00	0.50
			21.00		18.50		18.5		18.50		21.50		0.50	
22	Luz María Ferreira	Ayudante de Topógrafo	0.00	21.00	0.00	18.50		18.50	0.00	18.50	0.00	21.50	0.00	0.50
			21.00		18.50		18.5		18.50		21.50		0.50	
23	Viviana Barrios	Ayudante de Topógrafo	0.00	21.00	0.00	10.50		18.50	0.00	18.50	0.00	21.50	0.00	0.50
			21.00		10.50		18.5		18.50		21.50		0.50	
24	Cristian F. Cantero	Chofer	0.00	21.00	1.60	18.50		18.50	0.00	18.50	0.00	21.50	0.00	0.50
			21.00		16.90		18.5		18.50		21.50		0.50	

La diferencia entre la columna verde del Programa a noviembre de 2021 y las cantidades de contrato en la columna gris da como resultado lo indicado en la columna azul.

Con respecto a los gastos reembolsables a incrementar estos se refieren a los siguientes ítems:

5 (cinco)

Cuadro 2

Plazo de Obras de Puesta a Punto

Nº	Gastos Reembolsables	Unidad	P.U. Gs.	A: Origial	B: Ajustado a nov'21	Ajuste Cant. B-A	Ajuste Totales Gs.
2	Viático Personal Local	día	60,000	5126	6,657	1,531	91,860,000
5	Otros Gastos de Viaje	día	1,000,000	18	7	-11	-11,000,000
6	Oficina/Vivienda de Campo	día	4,800,000	38	43	5	24,000,000
7	Servicios Básicos (Luz, Agua) de oficina campo	día	1,500,000	38	43	5	7,500,000
8	Mobiliario de Oficina de Campo	día	45,000,000	1	1	0	-
9	Alquiler de Vehículos (Campo)	Mes	3,500,000	92	97.5	5.5	19,250,000
10	Combustible y Lubricantes (Campo)	Mes	1,000,000	92	97.5	5.5	5,500,000
11	Alquiler de Equipos topograficos, laboratorio, etc.	Mes	5,500,000	21	21.0	0.0	-
12	Alquiler de softwares y equipos informáticos	Mes	2,500,000	21	21.0	0.0	-
13	Preparación y reproducción de informes	Mes	3,500,000	21	22	1	3,500,000
14	Suministros y Materiales	Mes	1,500,000	21	22	1	1,500,000
15	Uniformes para personal de campo	Mes	5,000,000	1	1	0	-
16	Comunicación	Mes	800,000	21	21	0	-
17	Seguros	Mes	35,000,000	2	2	0	-
18	Gastos de Apertura y Cierre de consorcio	Mes	20,000,000	1	1	0	-
					Precios Totales		**142,110,000**

Básicamente hemos superado ampliamente los viáticos previstos para el personal local, dado que el Ingeniero Residente y el Ingeniero Asistente al ser locales, no reciben viáticos de personal clave sino de local, como el personal de apoyo. Además, se trabaja 24 ó 25 días al mes en lugar de 22, como se indicó en el Pedido de Propuestas. Sin embargo hay ahorros porque no todo el personal de apoyo cobra viático.

Las cantidades de meses hombre multiplicadas por los precios unitarios más el total de gastos reembolsables a incrementar dan como resultado lo siguiente:

Ajuste en OPP a noviembre de 2021	U$S	Gs.
Personal clave	18.358	
Subconsultores		89.104.000
Personal de apoyo		- 41.995.000
Gastos reembolsables		142.110.000
Ajuste	**18.358**	**189.219.000**

Montos sin impuestos

En definitiva, considerando además ajustes en los servicios de mantenimiento que se expusieran en nuestra nota N°320, y calculando los costos totales, el ajuste requerido es el siguiente:

Cuadro 3

		Apéndice C original		Apéndice C ajustado a nov'21		Diferencias a ajustar Programa nov'21 - Original	
		U$D	Gs.	U$D	Gs.	U$D	Gs.
Remuneraciones	OPP	239,888.60	2,312,396,000	258,246.50	2,359,505,000	18,357.90	47,109,000
	Serv. Mant.	556,391.20	3,279,680,000	600,520.00	3,398,800,000	44,128.80	119,120,000
	Subtotal	796,279.80	5,592,076,000	858,766.50	5,758,305,000	62,486.70	166,229,000
Gastos Reembolsables	OPP	43,310.00	1,408,760,000	39,380.00	1,550,870,000	- 3,930.00	142,110,000
	Serv. Mant.	23,080.00	2,797,780,000	27,010.00	2,804,780,000	3,930.00	7,000,000
	Subtotal	66,390.00	4,206,540,000.00	66,390.00	4,355,650,000	-	149,110,000
		(a)	(b)	(c)	(d)		
Total sin impuestos		862,669.80	9,798,616,000	925,156.50	10,113,955,000	62,486.70	315,339,000
IVA		86,266.98	979,861,600	92,515.65	1,011,395,500	6,248.67	31,533,900
Impuesto a la Renta		25,880.09	293,958,480	27,754.70	303,418,650	1,874.60	9,460,170
Totales contrato		974,816.87	11,072,436,080	1,045,426.85	11,428,769,150	**70,609.97**	**356,333,070**

4 (CUATRO)

Básicamente la diferencia entre los montos aquí mostrados y los presentados el 14 de septiembre pasado se deben a haber ajustado mínimamente algunas cantidades en el personal, como es el caso respecto de la participación del especialista en seguridad vial, tanto en la certificación de la aceptación de las OPP, como durante los servicios de mantenimiento.

El incremento de nuestro contrato sería, impuestos incluidos, lo mostrado en las celdas en azul. Estos montos representan el 7,2% del monto en dólares y el 3,2% del monto en guaraníes, por haberse incrementado el plazo en un 13,8% (88 día respecto de 639 días del plazo de OPP original), de este modo se percibe lo mencionado en nuestra nota 320, que en definitiva el Contratante ha logrado un ahorro.

Con respecto a la previsión para atender las obras extraordinarias del Acceso a San Juan del Paraná se considera que estas deben ser evaluadas una vez que se conozcan las obras a realizar y los plazos específicos. Lo mismo ocurre con otras solicitudes aún no confirmadas referidas a Planes Urbanos de Seguridad Vial.

Se anexa el apéndice C ajustado y sobre el que se basan los valores mostrados en los cuadros 1.

Quedamos a disposición para cualquier observación o comentario que nos deseen hacer llegar.

Saludamos a ustedes muy atentamente.

Ariel Ginestar
Director de Fiscalización
CREMA de Malla Sur
Representante legal
Consorcio SPDyD

Apéndice C – Personal Clave y Subconsultores

AVANCE REAL		Cargo	N° mes/ hombre	2020											2021											OPP
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Personal Clave				Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	
1	Ariel Marcos GINESTAR	Director de Fiscalización	31.38	0.25	0.25	0.50	0.70	0.70	0.70	0.50	0.60	0.50	0.60	0.45	0.55	0.55	0.55	0.75	0.75	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	11.40
				0.25	0.25											0.20	0.20			0.25	1.00					2.15
2	José Luis MORGADO MORENO	Esp. Estructural de Pavimentos	4.37	0.50	0.50													0.20	0.30	0.50	0.50					2.50
																										0.00
3	José RODRÍGUEZ O. A. GINESTAR	Esp. en Mantenimiento por resultados	10.00						0.40		0.25	0.25	0.25	0.65	0.50		0.50	0.50	0.50	0:50				0.25		4.65
																									0.25	0.25
4	Willy VARGAS YAMAMOTO	Ingeniero Residente	80.50																							0.00
				0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	21.50
5	Antonio M. Fretes	Ingeniero Asistente	74.50																							0.00
				0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	17.50

Subconsultores (especialistas y personal de apoyo)																										OPP
6	Ariel M. Ginestar	Esp. en calculo del patrimonio vial	3,25														0.30									0.30
																	0.20									0.20
7	Gladys Delgado	Administración	29.61	0.50	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.65	0.65	0.65	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	8.75
																										0.00
8	Laura C. Machado S.	Esp. en gestión ambiental	14.79	0.30	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.15	0.10	0.00	0.30	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	2.85
				0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	0.15	0.15	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	1.60
9	Domingo Agüero	Esp. en seguridad vial	3.55					0.45	0.45	0.20	0.25				0.10	0.10	0.10	0.10					0.25	0.60	0.60	3.20
								0.45	0.45	0.20	0.25												0.10	0.40	0.40	2.25
10	Pedro Orúe	Esp. en gestión social	14.94	0.00	0.10	0.00	0.15	0.15	0.15	0.15	0.10	0.15	0.10	0.00	0.50	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	4.20
				0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	0.15	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	2.15
11	Pedro Orúe	Esp. en Opinion Publica	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.30
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.10	0.20

Subconsultores (especialistas y personal de apoyo)																										OPP
12	Alfonso Guzmán	Inspector de Pavimentos	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
				0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.30	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.80
13	Luis A. Cardozo	Inspector de Pavimentos	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
				0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	19.00
14	E. Daniel Ligorio	Laboratorista	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
				0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	21.25
15	Derlis Morel	Laboratorista	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	17.00
16	Diego Torres	Topografo	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
				0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	21.50
17	Eduardo Ramírez A.	Topografo	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
				0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	21.50
18	Rodrigo A. Riveros	Ayudante de Laboratorio	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
				0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	21.50
19	Matías Aldama	Ayudante de Laboratorio	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
				0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	21.50
20	Reinaldo R. Martínez	Ayudante de Topógrafo	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
				0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	21.50
21	José Duarte	Ayudante de Topógrafo	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
				0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	21.50
22	Luz María Ferreira	Ayudante de Topógrafo	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
				0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	21.50
23	Viviana Barrios	Ayudante de Topógrafo	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
				0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	21.50
24	Cristian F. Cantero	Chofer	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
				0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	21.50

2 (dos)

Personal Clave	Cargo	N° mes/ hombre TOTALES	'21	2022												2023												2024												2025												2026												Total Mant.	Total Contrato
			23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83		
			Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	Director de Fiscalización	31.38	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		21.00	34.50
			0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15			
2	Esp. Estructural de Pavimentos	4,37	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00		0.80	3.30
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3	Esp. en Mantenimiento por resultados	10.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		15.00	19.90
			0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15			
4	Ingeniero Residente	80.50	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		60.00	81.50
			0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80			
5	Ingeniero Asistente	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	77.50
			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			
Otro Personal (Local)																																																																		
6	Esp. en calculo del patrimonio vial	2.75	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2.20	2.70
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7	Administración	29.86	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40		24.00	33.95
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8	Esp. en gestión ambiental	14.79	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		9.00	13.45
			0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05			
9	Esp. en seguridad vial	3.55	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.10	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.10	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.10	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.10	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00		3.40	8.85
			0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00			
10	Esp. en gestión social	14.94	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		9.00	15.35
			0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05			
11	Esp. en Opinion Publica	2.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.50	1.95
			0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12	Inspector de Estándares	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	80.80
			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			
13	Inspector de Estándares	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	79.00
			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			
14	Laboratorista	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	81.25
			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			
15	Laboratorista	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	17.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16	Topografo	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6.00	27.50
			0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10			
17	Topografo	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	21.50
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
18	Ayudante de Laboratorio	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	21.50
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
19	Ayudante de Laboratorio	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	21.50
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20	Ayudante de Campo	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	81.50
			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			
21	Ayudante de Topógrafo	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6.00	27.50
			0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10			
22	Ayudante de Topógrafo	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	21.50
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23	Ayudante de Topógrafo	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	21.50
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
24	Chofer	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	81.50
			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			

Avda. Rodríguez de Francia N° 748 c/ Tacuary
Teléfono: +595 21 450 440
Email: consorciospdyd@gmail.com

1 (UNO)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL *Paraguay de la gente*

Asunción, 17... de Febrero de 2020

DV N° ...166.. /2020

Señora
Dra. Gladys Carlota Delgado Salina, Representante Legal
Consorcio SERVINGCI-PROINFRA – D&D (SPDyD)
Presente

REF: *LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL MOPC N° 107/2018 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS RUTA N° 1 TRAMO SAN JUAN BAUTISTA – ENCARNACION (169,70 KM.)*

Préstamo 8638 PY HABILITACION DE LA RED VIAL "CONECTIVIDAD DEL TRANSPORTE"

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación al Contrato S.G. N° 12/2020 suscripto entre SERVINGCI-PROINFRA- DyD (SPDyD)y el MOPC, en fecha 10 de Febrero de 2020, con referencia a la cláusula CEC 2.3 de las Condiciones Especiales del Contrato que expresa:

- La iniciación de los servicios de Fiscalización de Obras se hará efectiva a partir de la fecha en que el Consultor reciba la Orden de Proceder
- La orden de Proceder será emitida por el Contratante, dentro de los (30) treinta días posteriores a la firma del Contrato.

Por consiguiente, la presente nota constituye la ***Orden de Proceder*** para la prestación de los servicios de Fiscalización de la referencia.

La fecha oficial del Inicio de actividades será a partir del 17 de Febrero de 2020 de coincidente con la cláusula CEC 2.3 de las Condiciones Especiales del Contrato.

Atentamente,

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

ING. HUGO ARCE, Director
Dirección de Vialidad
Asunción, Paraguay

Recibí
20/2/2020