Asunción, 28 de abril de 2023.-

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N.º 003586 / 2023

En relación al presente expediente, se informa lo siguiente:

ADENDA POR TRABAJOS ADICIONALES

Se eleva a consideración de la superioridad las planillas con cantidades y montos ADICIONALES a los de la planilla original de contrato correspondientes a la Obra para SEDE DEL CENTRO ATENCIÓN A CLIENTES EN LA LOCALIDAD DE CAPITÁN MEZA, DPTO. DE ITAPUA.

Debido a las condiciones del terreno otorgado por la MUNICIPALIDAD DE la localidad citada, es necesario incorporar elementos en pequeñas cantidades como paredes, pilares de Hormigón Armado, pintura, revestimiento, impermeabilizacion, rellenos, cimientos de piedra y otros necesarios para la implantación del bloque de oficinas, en forma segura y con la orientación de la fachada tal como había sido solicitado por el Nivel ejecutivo del CAH, al momento de la Palada inicial. Se han incorporado elementos estructurales como pilares en mamposteria sobre techo para protección de vientos, que son intensos en la zona, así como otros elementos de menor cuantía para seguridad de personas con discapacidad, cerramiento perimetral apropiado, relleno de de patio y veredas verificado in situ, etc. Estos adicionales propuestos representan un un 8,96 % del monto de contrato original, e inferior al 20% máximo permitido por el Pliego de Bases y Condiciones.

Se solicita en consecuencia, a las instancias superiores, una adenda por un monto de G. 63.971.113.-, así como una extensión del plazo de ejecución (proporcional al monto) de 11 dias habiles, por trabajos adicionales.

Se anexa planilla de adenda con los rubros, cantidades y montos solicitados, asi como la planilla de justificaciones técnicas.

ADENDA POR DIAS DE LLUVIA

Conforme a lo estipulado por el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES (PBC) del llamado ID 406927 en el apartado PLAZO DE EJECUCIÓN, PRORROGA DE LOS PLAZOS DE EJECUCION, cuya copia se adjunta, se establece dicha prorroga por dias de lluvias, conforme a los registros de la Dirección de Meteorologia e Hidrologia.

De acuerdo a los registros presentados, y lo establecido por el presente PBC, entre los meses de diciembre de 2022 y abril de 2023, se verifica una cantidad total de 18 días habiles con lluvias.

Consecuentemente se solicita a la superioridad, una adenda para extensión del plazo de ejecución en 18 días hábiles por lluvia.

En total por adicionales y lluvia, la adenda al plazo de ejecución debe ser de 29 días hábiles.

A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Ing. Civil **César Cantero**
Jefe Unidad de Obras

Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

(4)

CAP MERA

2 diciembre

4 3 **2023** 6 3

Total 18

Enero

						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Febrero

		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

Marzo

		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Abril

					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Mayo

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Junio

		1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Julio

					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Agosto

	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Septiembre

				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Octubre

						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Noviembre

		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Diciembre

				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Michel Zbinden - Calendario Paraguay (LD)

(5) CAP MESA

2 diciembre

2023

Enero	Febrero	Marzo	Abril
4	3	6	3

Total

Mayo	Junio	Julio	Agosto

Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

Michel Zbinden / Calendario Paraguay (LD)