SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Viva Paraguay

RESOLUCION Nº 660/2013

POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADDENDA 007/2013 Y EL CALCULO DE PRORROGA DE PLAZOS DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO Nº 29/11 "CONSTRUCCION DE ESTADIO EN LA CIUDAD DE LIMPIO" SUSCRIPTO CON LA EMPRESA JONICA S.A., REALIZADA EN LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 03/11.

Asunción, 14 de Junio de 2013.-

VISTO: El exp. Nro.1.272/13, exp. Nro.1.443/13, el Dictamen de la Dirección de Asesoría Jurídica, de Auditoria Interna y de la Dirección de Obras, en el cual se manifiestan que corresponde prorrogar los plazos de ejecución de Obras en el marco del **CONTRATO Nº 29/11 "CONSTRUCCION DE ESTADIO EN LA CIUDAD DE LIMPIO"** suscripto con la empresa **JONICA S.A.,** realizada por la Modalidad de Licitación Pública Nacional Nº 03/11, para lo cual, es requisito contar con una Addenda para el efecto.

CONSIDERANDO: Que, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 37º inc.k) de la Ley 2.051/03. "CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO; y

Que, por Contrato N° 29/11, en su CLAUSULA 14.2, expresa: "En caso de inclemencia climática cuya gravedad supere el límite de diez (10) y que ocasionen una detención de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán. Esta prórroga se comunicará al Contratista mediante una Orden de Ejecución, en la que se precisará la duración, que será igual al número de días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente detenidas debido a las inclemencias climáticas, deduciendo, de ser aplicable, el número de días de inclemencia previsibles.

Que, por ADDENDA NRO.006/2013 fueron aprobados trabajos adicionales (obras complementarias) dentro de la ejecución contractual la cual amerita la extensión del plazo de Ejecución y Vigencia respectivamente los cuales constituyen variaciones sustanciales sufridas en la estructura de los plazos del Contrato N° 29/2011: por realización de trabajos adicionales dentro de la ejecución de la obra **(sesenta días)** y por días de lluvias **(once días**), los cuales **totalizan setenta y un (71) días calendario**, aplicables según las previsiones de la CLAUSULA 14.2. del Contrato N° 29/11, cuyo plazo se extenderá hasta **el 08 (ocho) de Octubre de 2.013.-**

POR TANTO, en uso de sus atribuciones conferidas por la Ley de la Nación.

EL MINISTRO SECRETARIO NACIONAL DE DEPORTES

R E S U E L V E:

Art. 1° PRORROGAR los plazos de ejecución y vigencia de la Obra del Contrato Nº 29/11 **"Construcción de Estadio en la Ciudad de Limpio**", quedando estipulado de la siguiente manera: por realización de trabajos adicionales dentro de la ejecución de la obra **(sesenta días)** y por días de lluvias **(once días**), los cuales **totalizan setenta y un (71) días, aplicables según las**

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES ASUNCION

previsiones de la CLAUSULA 14.2. del Contrato N° 29/11, cuyo plazo se extenderá hasta el 08 (ocho) de Octubre de 2.013.-

Art. 2º. APROBAR la Addenda Nº 007/2013 al Contrato Nº 29/11"**Construcción de Estadio en la Ciudad de Limpio**", suscripto con la empresa JONICA S.A., realizada por la Modalidad de Licitación Pública Nacional Nº 03/11, por la cual se realiza la prórroga de los plazos de ejecución de la obra y de conformidad a las consideraciones expuestas en el exordio de esta Resolución.-

Art. 3°. AUTORIZAR a la Unidad Operativa de Contrataciones a realizar los procedimientos de publicación de la **Addenda Nº 007/13 del Contrato Nº 29/11**"**Construcción de Estadio en la Ciudad de Limpio**", suscripto con la empresa JONICA S.A., realizada en la Modalidad de Licitación Pública Nacional Nº 03/11.-

Art. 4°. SOLICITAR a la contratista la ampliación de la Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato; Garantía de Anticipo Financiero y Garantía Contra Todo Riesgo respectivamente, hasta el 30 de Diciembre de 2.013, como así también la presentación de un nuevo CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA.

Art.5º. COMUNICAR, a quienes corresponda, y cumplido, archivar.-

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
ASUNCION

Don Marcelo Luis Bedoya Murto
Ministro Secretario Nacional de Deportes
Presidencia de la República