		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2024	Ene	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	28	H	30	H	B	B	B	B	B	B	B	B	2	2	4	27
	Feb	B	B	B	B	B	B	22	47	H	B	B	B	35	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	58	H	B	B	B			4	4	8	21
	Mar	49	H	H	41	14	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	57	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	4	6	10	21
	Abr	20	H	H	B	B	B	72	H	H	H	B	B	B	15	35	142	H	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		5	9	14	16
	May	B	B	10	B	B	B	B	5	B	B	R	R	R	R	R	R	B	5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3	0	9	22
	Jun	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		0	0	0	30
	Jul	B	B	B	B	B	B	10	H	B	B	15	25	20	H	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	25	H	H	5	7	12	19
	Ago	B	B	B	10	H	B	15	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	30	10	H	H	B	B	B	B	B	4	4	8	23
	Sep	B	B	B	B	B	R	R	R	R	B	B	B	B	20	15	H	B	B	B	35	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B		3	2	9	21
	Oct	B	B	B	B	B	B	B	B	48	60	5	5	H	H	B	B	B	22	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	3	8	23
	Nov	10	B	B	B	B	5	H.	H.	B	B	B	5,	B	B	B	B	B	5	B	35	H	B	B	B	B	B	B	42	15	H		7	4	11	19
	Dic	B	B	B	B	B	5	B	87	12	H																						3	1	4	6

Folio Nº: 105 (Ciento cinco)

ING. FERNANDO MOLINAS FORMOSSO
JEFE DE OBRA
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

ING. ALCIDES IGNACIO PRIETO VAZQUEZ
INGENIERO RESIDENTE
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

ING. MIRTA ADRIANA RAMIREZ MALDONADO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2025	Ene	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	12	B	B	20	25	H	15	H	H	4	3	7	24
	Feb	B	B	B	B	B	B	8	B	B	B	B	B	5	B	B	B	B	B	16	H	B	B	B	5	26	28	H	H					6	3	9	19
	Mar	B	5	B	B	B	B	B	B	B	B	10	5	B	B	B	B	B	15	H	B	B	5	B	B	45	H	B	25	H	B	35		8	3	11	20
	Abr																																0	0	0	0
	May																																0	0	0	0
	Jun																																0	0	0	0
	Jul																																0	0	0	0

Folio No. 107 (Ciento siete)

ING. FERNANDO MOLINAS FORMOSSO
JEFE DE OBRA
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

ING. ALCIDES IGNACIO PRIETO VAZQUEZ
INGENIERO RESIDENTE
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L

ING. MIRTA ADRIANA RAMIREZ MALDONADO
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

5(cinco)