SECRETARÍA NACIONAL DE
CULTURA
PARAGUAY

PARAGUÁI
TETÃ ARANDUPY
SÃMBYHYHA

Asunción, 06 de Noviembre del 2024.-

Sres.
Consorcio Restauración
Presente

Ref.: CONTRATO Nº 23/2022 – L.P.N. N° 02/2022 "PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA DE CAAGUAZÚ" - ID N° 418377 – S.B.E.

Me dirijo a ustedes, en respuesta a su Nota del 05 de Noviembre del 2024, por la cual solicitan prórroga en la ejecución de los trabajos del contrato de referencia, por inclemencias climáticas y sus efectos.

Considerando los Aspectos Generales para la Contratación de Obras, Documento complementario al piiego estándar de Obras, Aprobado por Res. DNCP N° 2114/2021 (Punto C Plazos - Apartado 4), he analizado la documentación que adjuntan a su solicitud y es prueba de la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato, por lo cual les corresponden en dicho concepto **9 (nueve) días,** según planilla adjunta.

PRORROGA EN LOS PLAZOS POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS Y OTROS		
Inicio Contrato	**8 meses**	**20/01/2023**
Final Contrato		**20/09/2023**
1ra. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**8 días**	**28/09/2023**
2da. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**7 días**	**05/10/2023**
3ra. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**10 días**	**15/10/2023**
4ta. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**6 días**	**21/10/2023**
Prorroga Convenio Modificatorio Nº 3	**30 días**	**20/11/2023**
5ta. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**4 días**	**24/11/2023**
6ta. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**7 días**	**01/12/2023**
7ma. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**6 días**	**07/12/2023**
8va. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**10 días**	**17/12/2023**
9na. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**5 días**	**22/12/2023**
10ma. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**19 días**	**10/01/2024**
Prorroga Convenio Modificatorio Nº 8	**4 meses**	**10/05/2024**
11ma. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**14 días**	**24/05/2024**
12ma. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**8 días**	**01/06/2024**
13ava. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**4 días**	**05/06/2024**
14ava. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**4 días**	**09/06/2024**
Prorroga Convenio Modificatorio Nº 13	**4 meses**	**09/10/2024**
15ava. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**16 días**	**25/10/2024**
16ava. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**8 días**	**02/11/2024**
17ava. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**6 días**	**08/11/2024**
18ava. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**6 días**	**14/11/2024**
19ava. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**5 días**	**19/11/2024**
20ava. Prorroga por Lluvia y sus efectos	**9 días**	**28/11/2024**

Sin otro particular, me despido cordialmente

Recibido

Ing. Ada Verna
Fiscal de Obra S.N.C.