UOC N° 3818/2022.

Asunción, 10 de octubre de 2022.

Señor
Abg. PABLO FERNANDO SEITZ ORTIZ, *Director Nacional*
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
PRESENTE.

REF.: *RETENCION EXPEDIENTE DNCP Nº 313838/2022 – PRORROGA - LLAMADO MOPC N° 188/2019 - "CONSORCIO VIAL ASFALTICA". ID N° 373116.-*

En relación a la Nota ***DNCP/DNC Nº 10799/2022****, por medio del cual informan que el análisis realizado al mismo ha surgido una observación por la que no podrá ser difundido a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), conforme a las normativas vigentes.*

Con relación a los puntos observados se informa lo siguiente.

- *Punto 1:* *Se remite memorándum DCV N° 1560/2022.*

A la espera de una respuesta favorable a la presente, hago propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

Dr. WALTER RECALDE
Director
Unidad Operativa de Contratación

RAMÓN RIVEROS
U.O.C.- M.O.P.C.

24 (veinticuatro)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM D.C.V. Nº 1560/2022

A : **Dr. WALTER RECALDE**, Director
Unidad Operativa de Contrataciones

DE: **Ing. CESAR NUÑEZ YEGER**, Director Interino
Dirección de Caminos Vecinales

REF: Llamado MOPC Nº 188/2019. LPN "OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYÚ, PARAGUARI Y ÑEEMBUCÚ – ID 373116

Contrato SG Ministro 202/2209 – LOTE N° 6

Empresa Contratista: CONSORCIO VIAL ASFALTICA

OBJETO: **Respuesta a Memo UOC 2722/2022 – Comunicación de la Prorroga**

FECHA: 7 de octubre de 2022

Por medio del presente remito lo solicitado en el Memorándum UOC 3293/2022 que hace referencia al pedido de la Nota DNCP/DNC N° 10799/2022 donde indican aclarar los **Aspectos Observados.**

1. **Se reitera entre las documentaciones remitidas no se han adjuntado el dictamen técnico legal, ni la constancia de DINAC con relación a los días de lluvias, se solicita remitir dichos documentos.**

Respuesta:

Al respecto, se aclara que debido a que no se cuenta con los informes de la DINAC, debido a que no hay pluviómetros en cercanías de la obra, por lo cual los datos que podrían ser proporcionados no serían comparables a las lluvias en dicha zona, se adjunta copia del libro de obras donde se asientan los días de lluvia y humedad.

Respecto al Dictamen técnico y legal que explique los motivos y exponga los fundamentos y justificaciones de la prórroga o suspensión, posterior a la reunión del 5/10/22 con los responsables de la DNCP, dicho punto fue aclarado y asumimos el compromiso de presentar a la UOC, para la carga al sistema SICP de todas las prórrogas dicho documento conforme a lo solicitado, a partir de la fecha.

23(veintitres)

Debido a que la última prórroga aprobada, por lluvias y sus consecuencias, a través de Nota DCV N°4015 de fecha 23 de diciembre del 2021, cuya copia se adjunta, corresponde a una aprobación anterior al comunicado de la Resolución DNCP N°1807, dicho documento no es era un requerimiento para la aprobación del mencionado pedido, por lo cual no se cuenta con el informe, y se solicita considerar que la resolución no es retroactiva.

Sin embargo, se adjunta el respectivo dictamen correspondiente a la última prórroga aprobada por lluvias y sus consecuencias.

Por todo lo expuesto, se solicita sus buenos oficios para elevar el presente informe de justificación a la DNCP.

Atentamente

Ing. César Núñez Yegger
Director Interino
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

20(veinte)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 23 de diciembre de 2021.

DCV Nº 4.015/2021

Señores:
CONSORCIO VIAL ASFALTICA (CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.)
Ita Ybate N° 907, Asunción

Ref.: LLAMADO MOPC N.° 188/2019. Obras de Pavimentación tipo Asfáltico de tramos de Caminos Vecinales en los departamentos de San Pedro, Canindeyú, Caazapá, Paraguarí y Ñeembucú. – Ad Referéndum al PGN 2020. ID 373116. Lote: 6. **Contrato SG Ministro N.° 202/2020.**

Asunto: Aprobación de Prorroga por lluvia.

Me dirijo a ustedes, en respuesta a la nota con MEU EXPEDIENTE N° 54073/2021 de fecha 22 de diciembre de 2021, presentada por el Consorcio Vial Asfáltica, a través de la cual solicitaron prórroga de la fecha de terminación de las obras por días de lluvias y sus consecuencias, en el periodo comprendido a partir de la fecha 01/08/2021 al 30/11/2021.

Considerando las verificaciones realizadas por el Supervisor, en Memorándum de fecha 23 de diciembre de 2021, y teniendo en cuenta lo que se establece en las Condiciones Generales del Contrato CGC Clausula Nº 22.1 (Inclemencias Climáticas) Sección I – Datos de la Licitación, corresponde una prórroga de 41 (cuarenta y uno) días por lluvias y sus consecuencias ocurridas en el periodo mencionado.

En atención a dichos informes, esta dirección aprueba la prórroga solicitada, y otorga 41 (cuarenta y uno) días por lluvias y sus consecuencias ocurridas en el periodo del 01/08/2020 al 30/12/2021, a contar a partir de la fecha de finalización de plazo de ejecución aprobado (24/12/2021), siendo la nueva fecha de terminación de obras el **03 de febrero de 2022.**

Se adjunta el cronograma y curva de avance aprobados.

Atentamente.

Ing. Rubén Andino Lezcano
Director
Dirección de Caminos Vecinales

Joel Ocre
24-01-2022

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

19 (diecinueve)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Nº 00047

LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI y ÑEEMBUCU – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 – ID N° 373 116 - CONTRATO SG MINISTRO 202/2020

LIBRO DE OBRA

Contratista: Consorcio Vial Asfaltica	Lote N° 6 - Departamento de Paraguari

PARA : FISCALIZACION

FECHA : 02/Feb/22

DE : CONTRATISTA

ASUNTO : INCIDENCIAS CLIMATICAS ENERO /2022

3-ENE	LLUVIA	20 mm
4, 5/ENE	HUMEDAD	
9-ENE	LLUVIA	35 mm
10, 11 y 12/ENE	HUMEDAD	
29-ENE	LLUVIA	10 mm
30-ENE	LLUVIA	12 mm
31-ENE	HUMEDAD	

Ing. Gustavo Gaona
Ingeniero Residente
Consorcio Vial Asfáltica

Ing. E. ADORNO
FISCALIZACION

FRIMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISION

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Nº 00044

LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI y ÑEEMBUCU – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 – ID N° 373 116 - CONTRATO SG MINISTRO 202/2020

LIBRO DE OBRA

Contratista: Consorcio Vial Asfaltica	Lote N° 6 - Departamento de Paraguari

PARA : FISCALIZACION

DE : CONTRATISTA

FECHA : 06/ENE/22

ASUNTO : INCLEMENCIAS CLIMATICAS DICIEMBRE/2021

13/DIC LLUVIA 12 mm

14/DIC AHUMADO

Ing. E. Andreis
Fiscalizacion

Ing. Gustavo Caone
Ingeniero Residente
Consorcio Vial Asfáltica

FRIMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISION

17 (diecisiete)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Nº 00042

LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI y ÑEEMBUCU – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 – ID N° 373 116 - CONTRATO SG MINISTRO 202/2020

LIBRO DE OBRA

Contratista: Consorcio Vial Asfaltica	Lote N° 6 - Departamento de Paraguari

PARA : Fiscalización

FECHA : 2-DIC-21

DE : Contratista

ASUNTO : Inclemencias Climaticas Noviembre /2021

9- Nov	Lluvia	19 mm
10- Nov	Lluvia	38 mm
11, 12, 13/Nov	Humedad	
14/Nov	Lluvia	25 mm
15/Nov	Humedad.	
16/Nov	Lluvia	70 mm
17/Nov	Lluvia	30 mm
18/Nov	Lluvia	25 mm
19, 20, 21, 22/Nov	Humedad	
25/Nov	Lluvia	45 mm
26, 27/Nov	Humedad.	
28/Nov	Lluvia	25 mm
29/Nov	Humedad	
30/Nov	Humedad	

Ing. Eladio
Fiscalización

Ing. Gustavo Gaona
Ingeniero Residente
Consorcio Vial Asfáltica

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISION

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

16 (dieciseis)

Nº 00041

LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI y ÑEEMBUCU – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 – ID N° 373 116 - CONTRATO SG MINISTRO 202/2020

LIBRO DE OBRA

Contratista: Consorcio Vial Asfaltica | Lote N° 6 - Departamento de Paraguari

FECHA: 02/NOV/21

PARA: FISCALIZACION

DE: CONTRATISTA

ASUNTO: INCLEMENCIAS DEL CLIMA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT/2021

2- OCT	LLUVIA	20 mm
3- OCT	LLUVIA	15 mm
4,5/OCT	HUMEDAD	
6- OCT	LLUVIA	45 mm
7,8/OCT	HUMEDAD	
9- OCT	LLUVIA	25 mm
10,11/OCT	HUMEDAD	
13- OCT	LLUVIA	37 mm
14- OCT	LLUVIA	26 mm
15- OCT	LLUVIA	95 mm
16- OCT	LLUVIA	16 mm
17,18,19,20,21/OCT	HUMEDAD	

Ing. E. ARCE
FISCALIZACION

Ing. Gustavo Gaona
Ingeniero Residente
Consorcio Vial Asfáltico

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISION

15(quince)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Nº 00040

LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI y ÑEEMBUCU – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 – ID N° 373 116 - CONTRATO SG MINISTRO 202/2020

LIBRO DE OBRA

Contratista: Consorcio Vial Asfaltica	Lote N° 6 - Departamento de Paraguari

PARA : fiscalización

FECHA : 4-OCT-21

DE : CONTRATISTA

ASUNTO : Días de inclemencia climática SET/2021

4-SET	LLUVIA	13 mm
5, 6 /SET	HUMEDAD	
8-SET	LLUVIA	15 mm
9, 10 /SET	HUMEDAD	
14-SET	LLUVIA	34 mm
15-SET	HUMEDAD	
16-SET	LLUVIA	10 mm
17, 18, 19, 20 /SET	HUMEDAD	
21-SET	LLUVIA	16 mm
22, 23, 24/SET	HUMEDAD	
25-SET	LLUVIA	20 mm
26, 27 /SET	HUMEDAD	

Ing. E. Adorno
Fiscalización - MOPC

Ing. Gustavo Gaona
Ingeniero Residente
Consorcio Vial Asfáltica

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISION

14 (catorce)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Nº 00038

LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI y ÑEEMBUCU – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 – ID N° 373 116 - CONTRATO SG MINISTRO 202/2020

LIBRO DE OBRA

Contratista: Consorcio Vial Asfaltica | Lote N° 6 - Departamento de Paraguari

PARA : FISCALIZACION

FECHA : 03/SET/21

DE : CONTRATISTA

ASUNTO : INCLEMENCIAS DEL CLIMA DURANTE EL MES DE AGOSTO/2021

1-AGO	LLUVIA	13 mm
2, 3, 4/AGO	HUMEDAD	
15-AGO	LLUVIA	73 mm
16, 17, 18/AGO	HUMEDAD	
19/AGO	LLUVIA	20 mm
20, 21, 22/AGO	HUMEDAD	
22, 24 AGO	HUMEDAD	

Ing. E. ADORNO
FISCALIZACION - MOPC

Ing. Gustavo Gaona
Ingeniero Residente
Consorcio Vial Asfáltica

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISION

13 (trece)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Nº 00037

LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI y ÑEEMBUCU – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 – ID N° 373 116 - CONTRATO SG MINISTRO 202/2020

LIBRO DE OBRA

Contratista: Consorcio Vial Asfaltica	Lote N° 6 - Departamento de Paraguari

PARA : FISCALIZACION

FECHA : 02/AGO/21

DE : CONTRATISTA

ASUNTO : INCLEMENCIAS CLIMATICAS DURANTE EL MES DE JULIO/2021

15/Jul LLUVIA 73 mm
16/Jul HUMEDAD
17/Jul HUMEDAD
18/Jul HUMEDAD
31/Jul LLUVIA 20 mm

Ing. E. ADORNO
FISCALIZACIÓN - MOPC

Ing. Gustavo Gaona
Ingeniero Residente
Consorcio Vial Asfáltica

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISION

12 (doce)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Nº 00035

LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI y ÑEEMBUCU – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 – ID N° 373 116 - CONTRATO SG MINISTRO 202/2020

LIBRO DE OBRA

Contratista: Consorcio Vial Asfaltica	Lote N° 6 - Departamento de Paraguari

PARA : Fiscalizacion

DE : Contratista

FECHA : 2/Jul/21

ASUNTO : Dias de inclemencia climatica junio/2021

6- Jun lluvia 16 mm
7- Jun Humedad
8- Jun Humedad

Ing. Gustavo Gaona
Ingeniero Residente
Consorcio Vial Asfáltica

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISION

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

11 (once)

Nº 00034

LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI y ÑEEMBUCU – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 – ID N° 373 116 - CONTRATO SG MINISTRO 202/2020

LIBRO DE OBRA

Contratista: Consorcio Vial Asfaltica	Lote N° 6 - Departamento de Paraguari

PARA : Fiscalización

DE : Contratista

FECHA : 4-Jun-21

ASUNTO : Días de inclemencia del tiempo Mayo/2021

6-May	lluvia	30 mm
7, 8/May	Humedad	
11/May	lluvia	13 mm
12/May	Humedad	
16/May	lluvia	20 mm
17, 18/May	Humedad	
24/May	lluvia	98 mm
25, 26, 27/May	Humedad	

Ing. E. Adorno
Fiscalización - MOPC

Ing. Gustavo Gaona
Ingeniero Residente
Consorcio Vial Asfáltica

FRIMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISION

10 (diez)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Nº 00032

LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI y ÑEEMBUCU – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 – ID N° 373 116 - CONTRATO SG MINISTRO 202/2020

LIBRO DE OBRA

Contratista: Consorcio Vial Asfaltica	Lote N° 6 - Departamento de Paraguari

PARA : Fiscalización

FECHA : 03/May/2021

DE : Contratista

ASUNTO : Día de inclemencia climática Abr/2021

1- Abr	Lluvia	13 mm
2- Abr	Humedad	
5- Abr	Lluvia	20 mm
13- Abr	Lluvia	13 mm
7, 8, 9/ Abr	Humedad	
10- Abr	Lluvia	15 mm
11- Abr	Lluvia	10 mm
12- Abr	Humedad	
13- Abr	Humedad	

Ing. E. Estigarribia
Fiscalización - MOPC

Ing. Gustavo Gaona
Ingeniero Residente
Consorcio Vial Asfáltico

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISION

9 (nueve)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Nº 00029

LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI y ÑEEMBUCU – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 – ID N° 373 116 - CONTRATO SG MINISTRO 202/2020

LIBRO DE OBRA

Contratista: Consorcio Vial Asfaltica	Lote N° 6 - Departamento de Paraguari

PARA : FISCALIZACION

DE : CONTRATISTA

FECHA : 02/ABR/21

ASUNTO : DIAS DE INCLEMENCIAS CLIMATICAS MAR/2020

4- MAR	LLUVIA	30 mm
5- MAR	LLUVIA	13 mm
6, 7, 8 / MAR	HUMEDAD	
17/MAR	LLUVIA	62 mm
18/MAR	LLUVIA	13 mm
19, 20 / MAR	HUMEDAD	
21/MAR	LLUVIA	35 mm
22/MAR	LLUVIA	10 mm
23, 24, 25, 26 /MAR	HUMEDAD	

Ing. Eduardo
Fiscalizacion - MOPC

Ing. Gustavo Gaona
Ingeniero Residente
Consorcio Vial Asfáltica

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISION

8(ocho)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Nº 00027

LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI y ÑEEMBUCU – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 – ID N° 373 116 - CONTRATO SG MINISTRO 202/2020

LIBRO DE OBRA

Contratista: Consorcio Vial Asfaltica | Lote N° 6 - Departamento de Paraguari

PARA : FISCALIZACIÓN

FECHA 02/MAR/21

DE: CONTRATISTA

ASUNTO : DÍAS DE INCLEMENCIA CLIMATICA Feb/2021

1- Feb	HUMEDAD	
2- Feb	LLUVIA	150 mm
3, 4, 5/ Feb	HUMEDAD	
6- Feb	Lluvia	13 mm
7, 8, 9/ Feb	HUMEDAD	
10- Feb	Lluvia	25 mm
11- Feb	LLUVIA	9 mm
12, 13, 14, 15/ Feb	HUMEDAD	

Ing. Eduardo
Fiscalización M.O.P.C.

Ing. Gustavo Gaona
Ingeniero Residente
Consorcio Vial Asfáltica

FRIMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISION

7(siete)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Nº 00026

LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI y ÑEEMBUCU – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 – ID N° 373 116 - CONTRATO SG MINISTRO 202/2020

LIBRO DE OBRA

Contratista: Consorcio Vial Asfaltica | Lote N° 6 - Departamento de Paraguari

PARA : FISCALIZACION

FECHA : 02/Feb/2021

DE: CONTRATISTA

ASUNTO : INCIDENCIAS CLIMATICAS ENERO/2021

2-ENE	LLUVIA	64 mm
3, 4 ENE	HUMEDAD	
5-ENE	LLUVIA	13 mm
6, 7- ENE	HUMEDAD	
12-ENE	LLUVIA	20 mm
13, 14, 15, 16/ENE	HUMEDAD	
17-ENE	LLUVIA	32 mm
18, 19 / ENE	HUMEDAD	
20-ENE	LLUVIA	13 mm
21-ENE	LLUVIA	14 mm
22-ENE	LLUVIA	18 mm
23-ENE	HUMEDAD	
24-ENE	LLUVIA	13 mm
25, 26 / ENE	HUMEDAD	
27-ENE	LLUVIA	67 mm
28, 29 / ENE	HUMEDAD	
30-ENE	LLUVIA	18 mm
31-ENE	LLUVIA	28 mm.

Consorcio Vial Asfáltico
Ingeniero Residente
Ing. Gustavo Geoni
Ingeniero Residente
Consorcio Vial Asfáltica

Ing. E. Adorno
Fiscalizacion MOPC

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISION

6(seis)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Nº 00024

LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI y ÑEEMBUCU – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 – ID N° 373 116 - CONTRATO SG MINISTRO 202/2020

LIBRO DE OBRA

Contratista: Consorcio Vial Asfaltica	Lote N° 6 - Departamento de Paraguari

PARA : FISCALIZACION

FECHA : 06-ENE-21

DE : CONTRATISTA

ASUNTO : DIAS DE INCLEMENCIAS CLIMATICAS DIC/2020

1 y 2 DIC/20	HUMEDAD	
3 DIC/20	LLUVIA	80 mm
4 DIC/20	LLUVIA	70 mm
5-6-7-8 DIC/20	HUMEDAD	
13- DIC	LLUVIA	76 mm
14- DIC	LLUVIA	5 mm
15- DIC	HUMEDAD	
16- DIC	LLUVIA	110 mm
17- DIC	HUMEDAD	
18- DIC	LLUVIA	12 mm
19- DIC	HUMEDAD	
20- DIC	LLUVIA	80 mm
21-22-23-24 DIC/20	HUMEDAD	
27- DIC	LLUVIA	40 mm
28-29-30. DIC/20	HUMEDAD	

Ing. G. Andreu
Fiscalización-MOPC

Ing. Gustavo Gaona
Ingeniero Residente
Consorcio Vial Asfáltico

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISION

5(cinco)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Nº 00021

LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI y ÑEEMBUCU – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 – ID N° 373 116 - CONTRATO SG MINISTRO 202/2020

LIBRO DE OBRA

Contratista: Consorcio Vial Asfaltica | Lote N° 6 - Departamento de Paraguari

PARA : Fiscalización

FECHA : 3/Dic/20

DE : Contratista

ASUNTO : Días de inclemencia climática Nov/2020

Se transcriben los días de inclemencia climática del mes de Nov/2020.

8-Nov	lluvia	24 mm
9-Nov	Humedad	
10-Nov	Humedad	
15-Nov	Lluvia	10 mm
16-Nov	Humedad	
17-Nov	Humedad	
18-Nov	Humedad	
26-Nov	lluvia	42 mm
27-Nov	Humedad	
28-Nov	Humedad	
30-Nov	Lluvia	25 mm.

Ing. Gustavo Gaona
Ingeniero Residente
Consorcio Vial Asfáltica

Ing. Cabrera
Fiscalización MOPC

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISION

4 (cuatro)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Nº 00018

LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI y ÑEEMBUCU – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 – ID N° 373 116 - CONTRATO SG MINISTRO 202/2020

LIBRO DE OBRA

Contratista: Consorcio Vial Asfaltica	Lote N° 6 - Departamento de Paraguari

PARA : FISCALIZACION

DE: CONTRATISTA

FECHA : 02/NOV/20

ASUNTO : INCLEMENCIAS / OCT- 2020

LOS DÍAS NO LABORABLES DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 SE TRANSCRIBEN A CONTINUACIÓN :

2-OCT	LLUVIA	12 mm
3- OCT	HUMEDAD	
15- OCT	LLUVIA	18 mm
16- OCT	HUMEDAD	
24- OCT	LLUVIA	13 mm
25- OCT	HUMEDAD	
26- OCT	LLUVIA	38 mm
27- OCT	HUMEDAD	
28- OCT	HUMEDAD	

Ing. Eudoro
Fiscalizacion- MOPC

Ing. Gustavo Sanz
Ingeniero Residente
Consorcio Vial Asfaltica

FRIMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISION

3 (tres)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Nº 00013

LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI y ÑEEMBUCU – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 – ID N° 373 116 - CONTRATO SG MINISTRO 202/2020

LIBRO DE OBRA

Contratista: Consorcio Vial Asfaltica | Lote N° 6 - Departamento de Paraguari

PARA : FISCALIZACION

FECHA : 02/OCT/20

DE : CONTRATISTA

ASUNTO : DIAS NO LABORABLES / SET-20

TRANSCRIBIMOS LOS DIAS NO LABORABLES POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS EN EL MES DE SETIEMBRE / 2020

15-SET	LLUVIA	17 mm	(14)
21-SET	LLUVIA	4 mm	
22-SET	LLOVIZNA		
28-SET	LLUVIA	9 mm	
29-SET	HUMEDAD		

Ing. Gustavo Gaona
Ingeniero Residente
Consorcio Vial Asfáltica

Ing. E. MARCO
FISCALIZACION - MOPC

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISION

2(dos)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Nº 00009

LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI y ÑEEMBUCU – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 – ID N° 373 116 - CONTRATO SG MINISTRO 202/2020

LIBRO DE OBRA

Contratista: Consorcio Vial Asfaltica | Lote N° 6 - Departamento de Paraguari

PARA : FISCALIZACION

DE : CONTRATISTA

FECHA : 02/SET/20

ASUNTO : DIAS NO LABORABLES / AGO-2020

DIAS NO LABORABLES EN EL MES DE AGOSTO / 2020

12-AGO LLUVIA 19 mm
13-AGO HUMEDAD
14-AGO HUMEDAD
15-AGO LLUVIA 13 mm
16-AGO HUMEDAD
17-AGO HUMEDAD

Ing. Gustavo Gaona
Ingeniero Residente
Consorcio Vial Asfáltica

Ing. E. Barrios
Fiscalizacion-MOPC

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISION

1(uno)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Nº 00004

LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI y ÑEEMBUCU – AD REFERÉNDUM AL PGN 2020 – ID N° 373 116 - CONTRATO SG MINISTRO 202/2020

LIBRO DE OBRA

Contratista: Consorcio Vial Asfaltica	Lote N° 6 - Departamento de Paraguari

PARA : Fiscalizacion

FECHA : 03/Ago/20

DE : Contratista

ASUNTO : Días No laborables – Julio/2020

Se transcriben los días de inclemencias que imposibilitaron la ejecución normal de las obras

7 - Jul — lluvia — 40 mm

8 - Jul — Humedad

9 - Jul — lloviznA

10 - Jul — Humedad

11 - Jul — Humedad

Ing. Gustavo Gaona
Ingeniero Residente
Consorcio Vial Asfáltica

Ing. Encarnacion
Fiscalizacion MOPC

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISION