12 (doce)

CONSORCIO CHACO CENTRAL	Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD	CONSORCIO INCONPAR - INGSER N° 0000527

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 89/2021

"EJECUCION DE OBRAS VIALES DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES, RUTA DE LA LECHE (REGION OCCIDENTAL). LOTE 2. LONGITUD 71.47 KM."

LIBRO DE OBRA

CONTRATO: S.G. Ministro N° 201/2021
CONTRATISTA: CONSORCIO CHACO CENTRAL
FISCALIZACION: CONSORCIO INCONPAR - INGSER
FECHA DE INICIO: 15-11-2021
PLAZO DE EJECUCION: 24 (VEINTICUATRO) MESES
MANTENIMIENTO: 48 (CUARENTA Y OCHO) MESES
FECHA:
Estado del Tiempo: SOLEADO, NUBLADO, LLUVIOSO.

ACTIVIDADES DE LA FECHA

LDO Nº 527

Para : Ing. Gregorio Aguilera, Residente Consorcio Inconpar-Ingser
De : Ing. Alvaro Godoy O., Superintendente Consorcio Chaco Central
Fecha : 05/08/24
Ref. : Resumen de días no laborables acumulado al mes de julio 2024

Adjuntamos al presente planillas de Control de Días Laborables y Estadística de Lluvias acumulado a julio 2024.

OBSERVACIONES DE LAS PARTES

Consorcio Chaco Central Ing. Alvaro Godoy Superintendente	Ing. Mario Alfredo García UEP BID - DV MOPC FIRMA SUPERVISIÓN	CONSORCIO INCOPAR INGSER Ing. Gregorio Aguilera Ingeniero Residente

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO

CONSORCIO INCONPAR - INGSER

Monce)

CONSORCIO CHACO CENTRAL

OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES – "RUTA DE LA LECHE" (REGION OCCIDENTAL) LOTE 2 - ID N° 386.505 (71,47 Km)

CONTROL DE DÍAS LABORABLES Y ESTADÍSTICA DE LLUVIAS

AÑO: 2021

DÍAS	MESES											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												4
14											Inicio	
15											-1	
16											30	
17											5	
18											-1	
19												
20												
21												
22												
23											60	
24											-1	
25											-1	
26												
27												
28												
29		X										
30		X										
31		X		X		X			X		X	
Feriado (Días) Parcial											9	30
Feriado (Días) Acumulado											9	39
Lluvia (mm) Parcial											95	4
Lluvia (mm) Acumulado											95	99
Lluviosos (Días) Parcial											3	1
Lluviosos (Días) Acumulado											3	4
Húmedo (Días) Parcial											4	
Húmedo (Días) Acumulado											4	4
Improductivos Parcial											7	1
Improductivos Acumulado											7	8
ATAm-Dh											0	0

Laborable | Lluvioso | -1 Húmedo | Feriado | Feriado Lluvioso | Feriado Húmedo

CONSORCIO
INCONPAR - INGSER

Consorcio Chaco Central
Ing. Alvaro Godoy
Superintendente

CONSORCIO CHACO CENTRAL

OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES – "RUTA DE LA LECHE" (REGION OCCIDENTAL) LOTE 2 - ID Nº 386.505 (71,47 Km)

CONTROL DE DÍAS LABORABLES Y ESTADÍSTICA DE LLUVIAS

AÑO: 2022

DÍAS	MESES											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1											-1	38
2			10								-1	40
3												-1
4		12										
5		95		20								
6		-1		-1		5						
7		-1		-1								
8		-1		18								
9				-1	10					15		
10			130	-1	-1						27	
11			78	25							-1	35
12			-1	-1								5
13			-1	-1						64	26	-1
14			-1	-1	10					-1	-1	
15			-1							-1		
16					14					-1		
17		70			-1					40		
18		-1						35		-1		
19		-1	20					-1		-1		
20			-1					-1		17		
21		40	5								31	
22		-1	-1								-1	
23		-1										
24			22									
25			-1									
26			-1		33							38
27	100				-1				18			
28	-1			10	-1				-1			
29	-1				2				-1			
30			5		-1							
31			-1		-1					110		
Labor (Días) Parcial	28	17	15	19	20	29	31	28	27	21	22	24
Labor (Días) Acumulado	67	84	99	118	138	167	198	226	253	274	296	320
Lluvia (mm) Parcial	100	217	270	73	69	5		35	18	136	84	156
Lluvia (mm) Acumulado	199	416	686	759	828	833	833	868	886	1.022	1.106	1.262
Lluviosos (Días) Parcial	1	4	7	4	5	1		1	1	5	3	5
Lluviosos (Días) Acumulado	5	9	16	20	25	26	26	27	28	33	36	41
Húmedos (Días) Parcial	2	7	9	7	6			2	2	5	5	2
Húmedos (Días) Acumulado	6	13	22	29	35	35	35	37	39	44	49	51
Imposibilitados Parcial	3	11	16	11	11	1		3	3	10	8	7
Imposibilitados Acumulado	11	22	38	49	60	61	61	64	67	77	85	92
ATAm-Dh	0	3	8	3	3	0	0	0	0	2		0

Laborable | Lluvioso | -1 Húmedo | Feriado | Feriado Lluvioso | Feriado Húmedo

Consorcio Chaco Central
Ing. Alvaro Godoy
Superintendente

CONSORCIO
INCONFAR - INGSER

9 (nueve)

CONSORCIO CHACO CENTRAL

OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES – "RUTA DE LA LECHE" (REGION OCCIDENTAL) LOTE 2 - ID Nº 386.505 (71,47 Km)

CONTROL DE DÍAS LABORABLES Y ESTADÍSTICA DE LLUVIAS

AÑO: 2023

DÍAS	MESES											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1		-1	25		20							
2			5		18						10	
3	60		5		2						12	40
4	-1			75	3							12
5				25	8	30						-1
6			8	-1	4	-1						
7			-1	-1	2							
8		65		-1	-1							
9		10	28		-1							
10		-1	-1		-1							
11						5						
12		7				-1						
13				110								
14			40	-1								
15		37	-1	-1								
16		-1		8								
17			22	3								
18			5	-1								
19			10	-1								5
20			-1									
21					13							
22					-1							
23		23										
24	18	-1									12	
25	-1	140	5	25								
26		75	75	3								
27		10	-1	-1							35	
28		-1			5						-1	
29	33				-1							
30	-1		10									
31	11											
Labor (Días) Parcial	24	15	14	15	17	26	31	31	30	31	25	27
Labor (Días) Acumulado	344	359	373	388	405	431	462	493	523	554	579	606
Lluvia (mm) Parcial	122	367	238	249	75	35					69	57
Lluvia (mm) Acumulado	1.384	1.751	1.989	2.238	2.313	2.348	2.348	2.348	2.348	2.348	2.417	2.474
Llovisnar (Días) Parcial	4	8	12	7	9	2					4	3
Llovisnar (Días) Acumulado	45	53	65	72	81	83	83	83	83	83	87	90
Húmedos (Días) Parcial	3	5	5	8	5	2					1	1
Húmedos (Días) Acumulado	54	59	64	72	77	79	79	79	79	79	80	81
Impraticables Parcial	7	13	17	15	14	4					5	4
Impraticables Acumulado	99	112	129	144	158	162	162	162	162	162	167	171
ATAm-Dh	0	5	9	7	6	0	0	0	0	0	5	4

Laborable | Lluvioso | -1 Humedo | Feriado | Feriado Lluvioso | Feriado Húmedo

Consorcio Chaco Central
Ing. Alvaro Godoy
Superintendente

CONSORCIO
INCONPAR - INGSER

CONSORCIO CHACO CENTRAL

OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES – "RUTA DE LA LECHE" (REGION OCCIDENTAL) LOTE 2 - ID N° 386.505 (71,47 Km)

CONTROL DE DÍAS LABORABLES Y ESTADÍSTICA DE LLUVIAS

AÑO: 2024

DÍAS	MESES											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1												
2					60							
3					15							
4			40		-1							
5			-1	20	-1							
6			-1	-1								
7				-1								
8				-1								
9				20								
10				-1								
11	2			115								
12				-1	15							
13		4		-1	-1							
14				35	-1							
15				15	-1							
16				-1	-1	10						
17			10	-1	6	6						
18			-1	-1	-1	-1						
19			-1		-1							
20	130											
21	-1		28				36					
22	62		-1				-1					
23	-1		-1				12					
24	-1						-1					
25		46										
26		-1										
27		-1										
28												
29							19					
30	15						-1					
31												
Labor. (Días) Parcial	23	25	22	16	19	27	24					
Labor. (Días) Acumulado	629	654	676	692	711	738	762					
Lluvia (mm) Parcial	209	50	78	205	96	16	67					
Lluvia (mm) Acumulado	2.683	2.733	2.811	3.016	3.112	3.128	3.195					
Lluvioso (Días) Parcial	4	2	3	5	4	2	3					
Lluvioso (Días) Acumulado	94	96	99	104	108	110	113					
Húmedo (Días) Parcial	3	2	6	9	8	1	3					
Húmedo (Días) Acumulado	84	86	92	101	109	110	113					
Improductivo (Días) Parcial	7	4	9	14	12	3	6					
Improductivo (Días) Acumulado	178	182	191	205	217	220	226					
ATAm-Dh	7	4	9	14	12	3	6					

Laborable | Lluvioso | -1 Húmedo | Feriado | Feriado Lluvioso | Feriado Húmedo

Consorcio Chaco Central
Ing. Alvaro Godoy
Superintendente

CONSORCIO
INCONPAR - INGSER