MEMORANDUM

FOCEM N° 109 /2025

Dirigido a: **Ing. René Peralbo,** Director
Dirección de Vialidad

Enviado por: **Ing. Hugo Maidana,** Coordinador Interino
Unidad Nacional Ejecutora –FOCEM

Referencia: **Contrato S.G. MINISTRO N° 226/2022** "PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM)." Lote N° 2.

Asunto: Respuesta al Memorandum UOC N°358/2025.

Fecha: 12 de febrero de 2025

Me dirijo a Usted, en respuesta al **Memorandun UOC N° 358/2025** mediante el cual realizan la devolución del expediente sobre el pedido de prórroga al Contrato de referencia y solicitan la remisión del informe de la DINAC de los días de lluvia.

Al respecto, se informa que los Registros emitidos por la DINAC correspondientes a los días afectados por la inclemencia clímatica no fueron incluidos considerando que **los datos no son representativos debido a la gran distancia entre la zona de obra y el punto de recoleccion de los mismos**, que en la generalidad de los casos difieren y no representan la realidad de las lluvias efectivamente registradas en las zonas de obras, atendiendo la variabilidad climática que existe en el área.

Los datos de precipitaciones son tomados a partir del pluviómetro ubicado en zona obra y son avalados por la Fiscalización y la Supervisión de Obras, estos son registrados en planillas y comunicadas mensualmente en el plazo conforme a lo establecido en el PBC mediante Libro de Obra.

A la Unidad Operativa de Contrataciones: para los fines pertinentes.

ING. RENÉ PERALBO
Director
Dirección de Vialidad