CONTRATISTA Sociedad Técnica de Construciones S.A. (SOTEC S.A.) Av. Defensores del Chaco Nº 524 c/ Arturo Alsina RUC: 80012331-0	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCION DE CAMINOS VECINALES	REGISTRO DE LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS MAYO 2022 - MAYO 2024

LLAMADO UEP MOPC Nº 69/ 2021

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 2DA TANDA. ID: 400.854

LOTE 2:Campito - Campo Azul - Arroyo: Mbaya - PROG. 0+120,00 - Coord.: 628.987; 7.151.464;Campito - Campo Azul - Arroyo: Barroso - PROG. ... - Coord.: 630.553; 7.148.927; Campito - Campo Azul - Arroyo: Tacuara - PROG. 0+158,85 - Coord.: 361.776; 7.146.455;Torín - San Pablo - Río: Capiibary - PROG. 0+149,68 - Coord.: 609.968; 7.114.365; Buena Vista- Miranda Cue - Río: Capiibary - PROG. ... - Coord.: 593.555; 7.100.692

REGISTRO DE LLUVIAS - PERIODO CONTRACTUAL ORIGINAL

Mes / Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Precipitaciones Registradas (mm)	DIAS NO TRABAJABLES	DIAS MENOS 8
may-22	45	H	H											50	H	H										45	60	35	50	H	H	285	12	4
jun-22																	20	H	H			5	H	H	H	H						25	8	0
jul-22											20	H			H	10	H	15	H										H			45	8	0
ago-22				5	H	46	2	H	23	H	H			5	H	H	H	80	H	H												161	15	7
sept-22		20	H	H	2	H				H									80	H	5	H		H	10	H	H	H	10	40		167	17	9
oct-22	H					70	H	H	H	25	10	H	H	30	10	5	H		7	77	H	H				15	H	H	12	14	15	290	23	15
nov-22										5	10	10	50	H	H						60	H										135	8	0
dic-22													10	H																		10	2	0
ene-23		70	20	H									19	H								25	H							20	30	184	9	1
feb-23			10						3					80	H		7					15	H	40	H		10					165	10	2
mar-23				20	10	H	H		20	H			10	45	30	H	H							15	H	15	H			40	H	205	17	9
abr-23				22	H	10	H						40	H	H	13	5	H							30	H	H					120	13	5
may-23			5	33	5	H	5														35	20	H	H			40	H	H		10	153	13	5
jun-23											33	H	H	10	2	H	H				H	10	5	H								60	11	3
jul-23									50	30	15	30	H	H	H												10	H				135	9	1
ago-23							22	H	35	5	H	12	H					45	H													119	9	1
sept-23	35	80	20	25	H	H	35	95	H	H	H	5	8	H													5	H				308	16	8
oct-23				37	H	H	10	5	H		10	10	H	H					5	20	H	H	20	35	3	140	80	100	25	25	H	525	23	15

REGISTRO DE LLUVIAS - FUERA DEL PERIODO CONTRACTUAL ORIGINAL

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Registradas (mm)	DIAS NO TRABAJABLES	DIAS PRORROGABLES
nov-23	25	45	78	H	H				37	H		6	10	140	40	H	25	10	H				20	H			55	5	H			496	20	20
dic-23		7	51	12	5	H	90	H	H	45	H								35	70	H	10	H	31	55	H			10	H		421	20	20
ene-24	19	H							11	30	18	H	H						12	H			19	21	H							130	12	12
feb-24										5	10	H	25	H					11	5	3	H	10	H			5		80			154	13	13
mar-24							80	H	H								20	H	20	10	50	H	H									180	10	10
abr-24			5	H			60	H	17	H	41	H	35	H	38	40	H	H				45	100	17	H	H		16	15	H		429	22	22
may-24		100	85	30	H	H	H	17	5	H			13	5	H		12	5	H				25	7	H							304	18	18
																																	TOTAL DIAS PRORROGABLES	200

REFERENCIAS: x Precipaitaciones (mm) H Sin Actividad Bueno

68 (sesenta y ocho)

ING. JORGE REGUERO
SOTEC S.A.
REPRESENTANTE LEGAL