DICTAMEN TÉCNICO

CONVENIO MODIFICATORIO

Corresponde al Interno DD/ALP/5045/2023 – Open Tex Id N°: 37279858

<table>
<tr><th colspan="4">DATOS DEL CONTRATO</th></tr>
<tr><td>Contratos Ns°.</td><td colspan="3">8335/2021 – 8336/2021 – 8337/2021 – 8338/2021
8339/2021 – 8340/2021 – 8341/2021 – 8342/2021</td></tr>
<tr><td>Modalidad y N° de procedimiento</td><td colspan="3">LPN ANDE Nro. 1601/2021</td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td colspan="3">“Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP4).”</td></tr>
<tr><td>Identificador (ID)</td><td colspan="3">386472</td></tr>
<tr><td>Ítem/Lote</td><td colspan="3">ITEM 01 - HHHP 4 – Asunción y Alrededores.-</td></tr>
<tr><td>Proveedor o Contratista</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>Contratista</th><th>Contrato Nro.</th><th>% ítem 1</th></tr>
<tr><td>INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES - ICI S.A.</td><td>8335/2021</td><td>14,25 %</td></tr>
<tr><td>JR INGENIERIA de Florentino Rojas</td><td>8336/2021</td><td>12,25 %</td></tr>
<tr><td>DAVECO S.R.L</td><td>8337/2021</td><td>12,25 %</td></tr>
<tr><td>ATENAS S.R.L.</td><td>8338/2021</td><td>12,25 %</td></tr>
<tr><td>BS INGENIERIA S.R.L.</td><td>8339/2021</td><td>12,25 %</td></tr>
<tr><td>ING. VENANCIO SOLÍS MEDINA</td><td>8340/2021</td><td>12,25 %</td></tr>
<tr><td>INDEL S.A.C.I.</td><td>8341/2021</td><td>12,25 %</td></tr>
<tr><td>INTEC INGENIERIA S.A.E.</td><td>8342/2021</td><td>12,25 %</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Unidad Administradora del Contrato</td><td colspan="3">Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público – DD/ALP</td></tr>
<tr><td>Tipo de Contrato</td><td>Obras</td><td>X</td><td>Art. 62 de la Ley N° 2051/2003</td></tr>
<tr><td>Fecha de suscripción del Contrato</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>Contrato Nro.</th><th>Fecha</th><th>Contrato Nro.</th><th>Fecha</th></tr>
<tr><td>8335/21</td><td>07/09/2021</td><td>8339/21</td><td>23/08/2021</td></tr>
<tr><td>8336/21</td><td>23/08/2021</td><td>8340/21</td><td>07/09/2021</td></tr>
<tr><td>8337/21</td><td>23/08/2021</td><td>8341/21</td><td>23/08/2021</td></tr>
<tr><td>8338/21</td><td>07/09/2021</td><td>8342/21</td><td>23/08/2021</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

DICTAMEN TÉCNICO

CONVENIO MODIFICATORIO

Corresponde al Interno DD/ALP/5045/2023 – Open Tex Id N°: 37279858

Monto original del Contrato (Conforme código de contratación)

HHHP 4 - Ítem 1	%	Contrato Nro.	Monto máximo de cada contrato - G.
ICI S.A.	14,25	8335/2021	742.135.212.-
JR INGENIERIA de Florentino Rojas	12,25	8336/2021	637.975.884.-
DAVECO S.R.L	12,25	8337/2021	
ATENAS S.R.L.	12,25	8338/2021	
BS INGENIERIA S.R.L.	12,25	8339/2021	
ING. VENANCIO SOLÍS MEDINA	12,25	8340/2021	
INDEL S.A.C.I.	12,25	8341/2021	
INTEC INGENIERIA S.A.E.	12,25	8342/2021	

Vigencia del Contrato

Contrato Nro.	Desde	Hasta
8335/21	07/09/2021	07/09/2023
8336/21	23/08/2021	23/08/2023
8337/21	23/08/2021	23/08/2023
8338/21	07/09/2021	07/09/2023
8339/21	23/08/2021	23/08/2023
8340/21	07/09/2021	07/09/2023
8341/21	23/08/2021	23/08/2023
8342/21	23/08/2021	23/08/2023

Clausula 7: "Desde la suscripción de los contratos hasta 24 meses."

Plazo de e Ejecución original
Fecha de inicio de ejecución de Obra
Fecha prevista de fin de ejecución de Obra

Conforme a lo establecido en el Contrato.
Numeral 8 – Plazo, Lugar y Condiciones de Obra.

Prórroga del plazo contractual

Contrato Nro.	Desde	Hasta
8335/21	07/09/2023	31/12/2023
8336/21	23/08/2023	
8337/21	23/08/2023	
8338/21	07/09/2023	
8339/21	23/08/2023	
8340/21	07/09/2023	
8341/21	23/08/2023	
8342/21	23/08/2023	

Porcentaje de avance de la obra

Contrato Nro.	%	Contrato Nro.	%	Contrato Nro.	%	Contrato Nro.	%
8335/21	53	8337/21	63	8339/21	76	8341/21	54
8336/21	66	8338/21	66	8340/21	87	8342/21	54
Según ejecución presupuestaria.							

DICTAMEN TÉCNICO

CONVENIO MODIFICATORIO

Corresponde al Interno DD/ALP/5045/2023 – Open Tex Id N°: 37279858

DATOS DE LA MODIFICACIÓN

Convenio Modificatorio N°

HHHP 4 - Ítem 1	Contrato Nro.	Convenio Modificatorio N°
ICI S.A.	8335/2021	1 (uno)
JR INGENIERIA de Florentino Rojas	8336/2021	1 (uno)
DAVECO S.R.L	8337/2021	1 (uno)
ATENAS S.R.L.	8338/2021	1 (uno)
BS INGENIERIA S.R.L.	8339/2021	1 (uno)
ING. VENANCIO SOLÍS MEDINA	8340/2021	1 (uno)
INDEL S.A.C.I.	8341/2021	1 (uno)
INTEC INGENIERIA S.A.E.	8342/2021	1 (uno)

Objeto de la modificación

Ampliar el monto máximo del contrato correspondiente al ítem 01 y la vigencia del plazo de contratación.

Monto a ser aumentado

Contratista	G.	Contratista	G.
ICI S.A.	148.427.042.	BS INGENIERIA S.R.L.	127.595.176.
JR ING. de Florentino Rojas	127.595.176.	ING. VENANCIO SOLÍS	127.595.176.
DAVECO S.R.L	127.595.176.	INDEL S.A.C.I.	127.595.176.
ATENAS S.R.L.	127.595.176.	INTEC ING. S.A.E.	127.595.176.
Total			**1.041.593.274.**

20 % del monto máximo de cada contrato.

Convenios Modificatorios anteriores con sus porcentajes y el total acumulado

No Aplica.

Porcentaje de modificación del monto

Ampliación del 20 % del monto máximo de cada contrato.

Ampliación del Plazo de ejecución y porcentaje

Contrato Nro.	Desde	Hasta	Meses	Diferencia Días	Total Días	(*) %
8835/21	07/09/2021	31/12/2023	4 (120 días)	24	144	20
8836/21	23/08/2021		4 (120 días)	8	128	17,8
8837/21	23/08/2021		4 (120 días)	8	128	17,8
8838/21	07/09/2021		4 (120 días)	24	144	20
8839/21	23/08/2021		4 (120 días)	8	128	17,8
8840/21	07/09/2021		4 (120 días)	24	144	20
8841/21	23/08/2021		4 (120 días)	8	128	17,8
8842/21	23/08/2021		4 (120 días)	8	128	17,8

Vigencia: 24 meses (720 días) desde la suscripción del contrato

(*) % Ampliación del plazo de vigencia de cada contrato.

DICTAMEN TÉCNICO

CONVENIO MODIFICATORIO

Corresponde al Interno DD/ALP/5045/2023 – Open Tex Id N°: 37279858

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Los contratos vigentes en el marco de la **LPN ANDE Nro. 1601/2021** vencen en el presente ejercicio fiscal, actualmente el nuevo llamado se encuentra en trámite por tanto se requiere el convenio modificatorio a los efectos de garantizar la necesidad de la ANDE de brindar cobertura y pronta atención en la ejecución de los planes de mantenimientos preventivos y reclamos demandados de los eventuales trabajos de emergencia resultado de los fenómenos climáticos y desastres acaecidos que apeligran el servicio de energía eléctrica.

Motivos que generan la solicitud realizada mediante el Interno ANDE N° DD/ALP/5045/2023 para la ampliación de la vigencia del plazo contractual y los montos máximos del 20 % de los contratos suscriptos en el marco de la Licitación mencionada Nros.: 8835/2021 ; 8836/2021 ; 8837/2021 ; 8838/2021 ; 8839/2021 ; 8840/2021 ; 8841/2021 y 8842/2021 de las empresas indicadas en el presente dictamen a fin de proseguir con los trabajos de mejora y mantenimiento de los componentes del Sistema Eléctrico de Distribución.-

De conformidad a lo establecido en el Capítulo cuarto, Artículo 62 de la Ley 2051/13.-

Se adjunta, documento de conformidad del Contratista.
Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable a la presente modificación.

Ing. Augusto C. Dyroff M.
Jefe
Dpto. de Mto. de Alumbrado Público
Unidad Administradora del Contrato
Fecha: 23.02.2023