CONSORCIO-
NUEVA GENERACIÓN

Herrera 1424 e/ Avda. Perú y Paí Pérez
Telef. 214368 (R.A) – Fax: 201451
RUC Nº 80124921-0

7 (siete)
12 (doce)

Asunción, 18 de julio del 2024
Nota N° DCNG-KIMEX-046/2024

Señores
CONSORCIO FISCALIZADOR DEL SUR
Waldino Ramón Lovera Nº 540, esq. RC3 Cnel. Mongelós
Ciudad de Asunción
Presente

COPIA

Ref.: Llamado MOPC N° 92/2021 de "Licitación Pública Internacional para la contratación de firmas constructoras para el mejoramiento y rehabilitación del tramo Empalme Ruta 6-Empalme Corredor de Exportación (Kimex R6-Frutika-Carlos Antonio López", con ID Nº 402.400. Lote 2)

Asunto: Informar inclemencias climáticas hasta Junio 2024

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud., a fin de informar y de complementar la comunicación efectuada mediante nuestra Nota Nº DCNG-KIMEX-27/2024, cuya copia adjuntamos, y a su vez incorporar a la presente los registros pluviales hasta el mes de **JUNIO 2024.** Como puede comprobarse, se registraron nuevamente inclemencias climáticas que superan los parámetros establecidos en la Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, Numeral 7. Prórrogas por inclemencias climáticas, 7.1 Inclemencias climáticas habituales.

Las inclemencias climáticas, registradas son como sigue:

Mes, Año	Total de días no laborables	Días previstos	Dh Días de lluvias y consecuencias menos 8
ene-24	10	8	2
feb-24	11	8	3
mar-24	15	8	7
abr-24	19	8	11
may-24	18	8	10
jun-24	13	8	5
Total de días de prórroga			**38**

Por lo señalado, los eventos registrados ameritan la prórroga del plazo contractual, en conformidad con lo establecido en Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, Numeral 7. Prórrogas por inclemencias climáticas.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para presentarle nuestros más respetuosos saludos.

Atentamente.

Recibido por: Tania Cenz
Día 18 | 07 | 2024 | 16:30

Arq. JOSÉ MARÍA DÍAZ BENZA

Representante Legal.
CONSORCIO NUEVA GENERACION
Representante Legal
Arq. José M. Díaz Benza

Adjunto: Nota Nº DCNG-KIMEX-27/2024, Cuadro de Lluvia y/o Humedad Excesiva.

8 (ocho)
13 (trece)

CONSORCIO
NUEVA GENERACIÓN

Herrera 1424 e/ Avda. Perú y Pai Pérez

Telef. 214368 (R.A) – Fax: 201451

RUC Nº 80124921-0

Asunción, 05 de septiembre del 2024
Nota Nº DCNG-KIMEX-65/2024

Señores
CONSORCIO FISCALIZADOR DEL SUR
Waldino Ramón Lovera Nº 540, esq. RC3 Cnel. Mongelós
Ciudad de Asunción
Presente

Ref.: Llamado MOPC N° 92/2021 de "Licitación Pública Internacional para la contratación de firmas constructoras para el mejoramiento y rehabilitación del tramo Empalme Ruta 6-Empalme Corredor de Exportación (Kimex R6-Frutika-Carlos Antonio López", con ID Nº 402.400. Lote 2)

Asunto: Presentar curva reprogramada por inclemencias climáticas.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud., a fin de complementar la Nota Nº DCNG-KIMEX-046/2024, cuya copia adjuntamos y a su vez, presentar para su verificación y aprobación la Curva de avance físico - financiero reprogramado debido a inclemencias climáticas. Los días de prórroga correspondientes al periodo analizado (Enero 2024-Junio 2024) son de 38 (treinta y ocho días).

Por expuesto solicitamos la aprobación de la curva reprogramada de la obra, debido a inclemencias climáticas, evento contemplado en la Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, Numeral 7. Prórrogas por inclemencias climáticas.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para presentarle nuestros más respetuosos saludos.

Atentamente.

Arq. JOSÉ DÍAZ BENZA
Representante Legal

Consorcio
NUEVA GENERACIÓN

Técnica
Chavez
05 09 2024
Exp. 2039/24