EAH Construcciones
eah@eah.com.py

San Bernardino, 05 DE DICIEMBRE DE 2022

SEÑORES
GOBERNACIÓN DE CORDILLERA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
LIC. DENIS ROA
Presente

ORIGINAL

Ref. DESPLAZAMIENTO DE PLAZO DE EJECUCION - "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "LPN Nº 03/21 LPN CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA con ID: 400924 - LOTE NRO: 4" - CONTRATO Nº 175/2021"

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su digno intermedio donde corresponda, en el marco del CONTRATO Nº 175/2021 **"CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA"**, a fin de solicitar el desplazamiento de ejecución y terminación de obra de acuerdo a los informes presentados mensualmente y para su efecto acompañamos una planilla de desplazamiento.----------

Sin otro particular atentamente.----------

E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

Ing. Elio Acosta Herrera
E.A.H. CONSTRUCCIONES
RUC: 691384-9

Recibido 5/12/2022
Ing. Mario Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Tte. Benítez 464 e/ Gral. Caballero y Sto. Silva – San Lorenzo
(Fax) 021 583-181

Escaneado con CamScanner

CAACUPE, 05 DE DICIEMBRE DE 2022.-

OBRA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "LPN Nº 03/21 LPN CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA con ID: 400924 - LOTE NRO: 4" - CONTRATO Nº 175/2021

CONTRATISTA: EAH CONSTRUCCIONES DE ING. ELIO ACOSTA HERERRA

PLANILLA DE CALCULO DE DESPLAZAMIENTO DE CRONOGRAMA PRORROGA

Ítem	Conceptos	Fecha	Plazo de ejecución de Obra - LLUVIAS	Dias no laborales - Feriados	Fecha de culminación de Obra
1	Fecha de Inicio de Obra	20-dic-21	240	2	19-ago-22
2	Cantidad de dias no laborales en el mes de **Enero**		5	6	30-ago-22
3	Cantidad de dias no laborales en el mes de **Febrero**		6	4	09-sep-22
4	Cantidad de dias no laborales en el mes de **Marzo**		16	4	29-sep-22
5	Cantidad de dias no laborales en el mes de **ABRIL**		18	4	21-oct-22
6	Cantidad de dias no laborales en el mes de **MAYO**		8	6	04-nov-22
7	Cantidad de dias no laborales en el mes de **JUNIO**		3	4	11-nov-22
8	Cantidad de dias no laborales en el mes de **JULIO**		2	5	18-nov-22
9	Cantidad de dias no laborales en el mes de **AGOSTO**		2	4	24-nov-22
10	Cantidad de dias no laborales en el mes de **SEPTIEMBRE**		8	5	07-dic-22
11	Cantidad de dias no laborales en el mes de **OCTUBRE**		17	5	29-dic-22
12	Cantidad de dias no laborales en el mes de **NOVIEMBRE**		18	5	21-ene-23
13	Cantidad de dias no laborales en el mes de **DICIEMBRE**				**21-ene-23**
14	FECHA DE ENTREGA FINAL				**21-ene-23**

E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

Ing. Elio Acosta Herrera
E.A.H. CONSTRUCCIONES
RUC: 69138[illegible]-9

Escaneado con CamScanner

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

DINAC

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN BERNARDINO (Estación Automática)	25G 26' 0"	57G 31' 0"	83 mts.

Mes / Dia	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1								0,0	3,0	0,0	0,0	
2								0,0	0,0	0,0	0,0	
3								1,0	0,0	0,0	0,0	
4								0,0	0,0	0,4	0,0	
5								0,1	0,8	34,1	0,0	
6								16,6	0,0	0,0	0,0	
7								0,0	0,0	0,0	0,0	
8								0,0	0,0	0,0	0,0	
9								0,0	0,0	5,6	0,0	
10								0,0	0,0	29,7	11,9	
11								0,0	0,0	0,5	0,0	
12								0,0	0,1	0,0	68,1	
13								0,0	0,0	18,1	0,0	
14								0,0	0,0	0,0	0,0	
15								0,0	0,0	0,0	0,0	
16								0,0	0,0	0,0	0,0	
17								12,1	0,0	0,2	0,0	
18								0,0	26,0	0,1	0,0	
19								0,0	8,9	17,5	0,0	
20								0,0	4,5	15,5	50,8	
21								0,0	1,1	0,0	7,4	
22								0,0	0,0	0,0	0,0	
23								0,0	0,0	0,0	0,4	
24								0,0	1,1	0,0	0,0	
25								0,0	0,0	0,0	0,0	
26								0,0	0,0	27,7	0,0	
27								0,0	2,1	0,0	0,0	
28								0,0	1,9	0,0	0,0	
29								0,0	7,5	85,5	0,0	
30								0,0	10,9	29,9	0,0	
31								0,0		0,2		
Total								30	68	265	139	
Máx. 24h								16,6	26	85,5	68,1	
Dia Máx.								6	18	29	12	

Ing. Miguel Nocha Amarilla
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA - DINAC
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

Escaneado con CamScanner

San Bernardino, 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022

SEÑORES
GOBERNACIÓN DE CORDILLERA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
LIC. DENIS ROA
Presente

ORIGINAL

Ref. INFORME CLIMATICOS JULIO 2022; DESPLAZAMIENTO DEL CRONOGRAMA - "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "LPN Nº 03/21 LPN CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA con ID: 400924 - LOTE NRO: 4" - CONTRATO Nº 175/2021"

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su digno intermedio donde corresponda, en el marco del CONTRATO Nº 175/2021 **"CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA"**, a fin de comunicar los registros de las lluvias acaecidas y de los días no laborables a consecuencias de las humedades reinante, las lluvias caídas en los días 6; 17 quedando paralizadas por inclemencias y humedad reinantes es de 2 (DOS) días y 4 días de Feriados no laborales .----------

Para el efecto, acompaño oportunamente el Registro de Precipitaciones diarias expedida por la Dirección de Meteorología e Hidrología, dependiente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), por la cual se verifica de manera fehaciente las inclemencias climáticas acaecidas en el lugar de las obras y en razón a las cuales se produjo el impedimento laboral y consecuente paralización momentánea de los trabajos, producto de las lluvias y el grado de humedad autorizado para la realización de los trabajos, además de una planillas de días que no se pudo trabajar.----------

Solicitamos el Desplazamiento del Cronograma de Ejecución de Obra en la misma cantidad del impedimento laboral ocasionado por las inclemencias climáticas, considerando por el mes de AGOSTO en una extensión de 6 días totales.----------

Sin otro particular atentamente.----------

Recibido 6/09/2022
Ing. Nelson Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Ing. Elio Acosta Herrera
E.A.H. CONSTRUCCIONES
RUC: 691384-9
E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

Escaneado con CamScanner

AGOSTO

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	2	3	4	5	6	7
					Lluvia de 16,6 mm y humedad	
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
		Lluvia de 12,1 mm				
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Cantidad de días no laborales por lluvias del mes de Agosto	2
Feriados no laborales	4
Total de días no laborales de Junio	6

E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

Escaneado con CamScanner

EAH Construcciones

eah@eah.com.py

ORIGINAL

San Bernardino, 05 DE OCTUBRE DE 2022

SEÑORES
GOBERNACIÓN DE CORDILLERA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
LIC. DENIS ROA
Presente

Ref. INFORME CLIMATICOS JULIO 2022; DESPLAZAMIENTO DEL CRONOGRAMA - "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "LPN Nº 03/21 LPN CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA con ID: 400924 - LOTE NRO: 4" - CONTRATO Nº 175/2021"

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su digno intermedio donde corresponda, en el marco del CONTRATO Nº 175/2021 **"CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA"**, a fin de comunicar los registros de las lluvias acaecidas y de los días no laborables a consecuencias de las humedades reinante, las lluvias caídas en los días 1; 18; 19; 20; 21; 27; 28; 29; 30 quedando paralizadas por inclemencias y humedad reinantes es de 8 (Ocho) días y 5 días Feriado correspondiente a Domingo y la fecha de traslado del 29.----------

Para el efecto, acompaño oportunamente el Registro de Precipitaciones diarias expedida por la Dirección de Meteorología e Hidrología, dependiente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), por la cual se verifica de manera fehaciente las inclemencias climáticas acaecidas en el lugar de las obras y en razón a las cuales se produjo el impedimento laboral y consecuente paralización momentánea de los trabajos, producto de las lluvias y el grado de humedad autorizado para la realización de los trabajos, además de una planillas de días que no se pudo trabajar.----------

Solicitamos el Desplazamiento del Cronograma de Ejecución de Obra en la misma cantidad del impedimento laboral ocasionado por las inclemencias climáticas, considerando por el mes de SEPTIEMBRE en una extensión de 13 días totales.----------

Sin otro particular atentamente.----------

Recibido 5/10/2022
Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Ing. Elio Acosta Herrera
E.A.H. CONSTRUCCIONES
RUC: 691384-9

Tte. Benítez 464 e/ Gral. Caballero y Sto. Silva – San Lorenzo (Fax) 021 583-181

Escaneado con CamScanner

SEPTIEMBRE

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
			1 LLOVISNA - HUMEDAD	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
Totalizando 39,4 mm						
26	27	28	29	30	1	2
	Llovisna y humedad		Lluvias de 18,4 mm			

Cantidad de días no laborales del mes de septiembre	8
Feriados no laborales	5
Total de días no laborales de septiembre	13

E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

Escaneado con CamScanner

San Bernardino, 04 DE NOVIEMBRE DE 2022

SEÑORES
GOBERNACIÓN DE CORDILLERA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
LIC. DENIS ROA
Presente

ORIGINAL

Ref. INFORME CLIMATICOS JULIO 2022; DESPLAZAMIENTO DEL CRONOGRAMA - "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "LPN Nº 03/21 LPN CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA con ID: 400924 - LOTE NRO: 4" - CONTRATO Nº 175/2021"

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su digno intermedio donde corresponda, en el marco del CONTRATO Nº 175/2021 **"CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA"**, a fin de comunicar los registros de las lluvias acaecidas y de los días no laborables a consecuencias de las humedades reinante, las lluvias caídas en los días 5;6;7;10;11;12;13;14;17;19;20;21;26;27;28;29;31 quedando paralizadas por inclemencias y humedad reinantes es de 17 (Diecisiete) días y 5 días Feriados correspondiente a Domingos no laborales.---------

Para el efecto, acompaño oportunamente el Registro de Precipitaciones diarias expedida por la Dirección de Meteorología e Hidrología, dependiente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), por la cual se verifica de manera fehaciente las inclemencias climáticas acaecidas en el lugar de las obras y en razón a las cuales se produjo el impedimento laboral y consecuente paralización momentánea de los trabajos, producto de las lluvias y el grado de humedad autorizado para la realización de los trabajos, además de una planillas de días que no se pudo trabajar.----------

Solicitamos el Desplazamiento del Cronograma de Ejecución de Obra en la misma cantidad del impedimento laboral ocasionado por las inclemencias climáticas, considerando por el mes de OCTUBRE en una extensión de 22 días totales.----------

Sin otro particular atentamente.----------

Recibido 4/11/2022
Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Ing. Elio Acosta Herrera
E.A.H. CONSTRUCCIONES
RUC: 691384-9
E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

Escaneado con CamScanner

OCTUBRE

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
		Lluvias caidas de 34,1 mm				llovisna y humedad
10	11	12	13	14	15	16
lluvias de 35,3 mm y humedad			lluvias de 18,1 mm y humedad			
17	18	19	20	21	22	23
humedad por llovisna		lluvias de 33 mm y humedad				
24	25	26	27	28	29	30
31		Lluvias caidas de 27,7 mm y humedad			Lluvias caidas de115,4 mm	

Cantidad de días no laborales por lluvias del mes de Octubre	17
Feriados no laborales	5
Total de días no laborales de Junio	22

H. Construcciones
Acosta Herrera

Escaneado con CamScanner

San Bernardino, 05 DE DICIEMBRE DE 2022

SEÑORES
GOBERNACIÓN DE CORDILLERA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
LIC. DENIS ROA
Presente

ORIGINAL

Ref. INFORME CLIMATICOS JULIO 2022; DESPLAZAMIENTO DEL CRONOGRAMA - "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "LPN Nº 03/21 LPN CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA con ID: 400924 - LOTE NRO: 4" - CONTRATO Nº 175/2021"

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su digno intermedio donde corresponda, en el marco del CONTRATO Nº 175/2021 **"CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA**", a fin de comunicar los registros de las lluvias acaecidas y de los días no laborables a consecuencias de las humedades reinante, las lluvias caídas en los días 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 24 quedando paralizadas por inclemencias y humedad reinantes es de 18 (Dieciocho) días y 5 días Feriado correspondiente a Domingo y Censo.----

Para el efecto, acompaño oportunamente el Registro de Precipitaciones diarias expedida por la Dirección de Meteorología e Hidrología, dependiente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), por la cual se verifica de manera fehaciente las inclemencias climáticas acaecidas en el lugar de las obras y en razón a las cuales se produjo el impedimento laboral y consecuente paralización momentánea de los trabajos, producto de las lluvias y el grado de humedad autorizado para la realización de los trabajos, además de una planillas de días que no se pudo trabajar.----------

Solicitamos el Desplazamiento del Cronograma de Ejecución de Obra en la misma cantidad del impedimento laboral ocasionado por las inclemencias climáticas, considerando por el mes de NOVIEMBRE en una extensión de 23 días totales.----------

Sin otro particular atentamente.----------

Recibido 5/12/2022

Ing. Elio Acosta Herrera
E.A.H. CONSTRUCCIONES
RUC: 691384-9

E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

Escaneado con CamScanner

NOVIEMBRE

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	1	2	3	4	5	6
	Lluvias caidas del dia anterior de 115,4 mm y humedad reinante					
7	8	9	10	11	12	13
			Lluvias de 11,9 mm		Lluvias de 68,1 mm y humedad	
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
Lluvias caidas de 58,2 mm y humedad reinantes						
28	29	30	1	2	3	4

Cantidad de días no laborales por lluvias y humedad del mes de Noviembre	18
Feriados no laborales	5
Total de días no laborales de Junio	23

S.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

Escaneado con CamScanner