14 (catorce)

ACUSE

ORIGINAL → p/CIVSA
COPIA → p/UEP CAF (Para Bitácora)

COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS

Asunción, 18 de marzo de 2024

Señor
Ing. Isacio Vallejos, Representante Legal
Constructora Isacio Vallejos S.A.
**Presente:**

Nota N°: 18/2024
**Ref.: LLAMADO MOPC N° 98/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CURUGUATY - ID Nº 402.779**

**Objeto:** Remisión del borrador CM 01 del Contrato CIVSA. Nota CIVSA N°13/2024.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted con relación a la Nota CIVSA N° 13/2024, de fecha 08 de marzo del año 2024, a través de la cual presentan el Convenio Modificatorio N° 01 a vuestro Contrato de Obra.

Al respecto, es bueno recordar que en fecha 29/01/2024 se ha mantenido una reunión entre representantes de la UEP-CAF, Fiscalización y Contratista, en el cual el Contratante comunicó la decisión de realizar un Convenio Modificatorio a fin de eliminar el ítem Indemnización del Contrato de Obra, sin modificar otros aspectos de la planilla de oferta.

Dicha resolución fue comunicada mediante la nota DV N° 527/2024 a la Fiscalización y está a su vez corrió traslado a la Contratista, recibiendo su acuerdo a dicha instrucción mediante la nota CIVSA N°10/2024 del 26/02/2024.

Por lo expuesto anteriormente y en concordancia de lo acordado en la reunión mencionada anteriormente, se adjunta a la presente nota, el borrador del Convenio Modificatorio N° 01.

Por otro lado, en tanto dure los trámites administrativos del convenio modificatorio N° 01, será analizada por esta Fiscalización, la propuesta de Convenio Modificatorio presentada por el Contratista.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle atentamente.

**Ing. William Campos Cervera**
**Director de Fiscalización**

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DV
Unidad Ejecutora de Proyecto CAF-OPEC

**-C.C. Ing Gustavo Robadin – UEP CAF**

CIVSA

COPIA

P/UEP CAF (Piso 13 - Edif. La Encarnación)

-13 (TRECE)

CIA S.A.
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS

IAS ACCREDITED STAMPDISTER

Asunción, 18 de marzo de 2024

**Señor**
**Ing. Isacio Vallejos, Representante Legal**
**Constructora Isacio Vallejos S.A.**
**Presente:**

**Nota N°: 18/2024**
**Ref.: LLAMADO MOPC N° 98/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CURUGUATY - ID N° 402.779**

**Objeto:** Remisión del borrador CM 01 del Contrato CIVSA. Nota CIVSA N°13/2024.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted con relación a la Nota CIVSA N° 13/2024, de fecha 08 de marzo del año 2024, a través de la cual presentan el Convenio Modificatorio N° 01 a vuestro Contrato de Obra.

Al respecto, es bueno recordar que en fecha 29/01/2024 se ha mantenido una reunión entre representantes de la UEP-CAF, Fiscalización y Contratista, en el cual el Contratante comunicó la decisión de realizar un Convenio Modificatorio a fin de eliminar el ítem Indemnización del Contrato de Obra, sin modificar otros aspectos de la planilla de oferta.

Dicha resolución fue comunicada mediante la nota DV N° 527/2024 a la Fiscalización y está a su vez corrió traslado a la Contratista, recibiendo su acuerdo a dicha instrucción mediante la nota CIVSA N°10/2024 del 26/02/2024.

Por lo expuesto anteriormente y en concordancia de lo acordado en la reunión mencionada anteriormente, se adjunta a la presente nota, el borrador del Convenio Modificatorio N° 01.

Por otro lado, en tanto dure los trámites administrativos del convenio modificatorio N° 01, será analizada por esta Fiscalización, la propuesta de Convenio Modificatorio presentada por el Contratista.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle atentamente.

**Ing. William Campos Cervera**
**Director de Fiscalización**

**-C.C. Ing Gustavo Robadin – UEP CAF**

12(Doce)

# REPÚBLICA DEL PARAGUAY

## MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC)
## GABINETE DEL VICEMINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

## DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Llamado N° 98/2021

Contrato SG Ministro N° 180/2022

**CONTRATISTA:** Constructora Isacio Vallejos S.A.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS VIALES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CURUGUATY – CONTRATACIÓN DE OBRAS**

# CONVENIO MODIFICATORIO N° 01

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal
CIA S.A.

**MARZO 2023**

C.I.V.S.A.
Ing. Isacio E. Vallejos A.
Representante Legal

Alonce

## PROPUESTA DE CONVENIO MODIFICATORIO N° 1

### 1.- DESCRIPCION

Por cuanto el Contrato, para la ejecución de la obra de **CONTRATO DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS VIALES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CURUGUATY**, CONTRATO S.G. MINISTRO N° 180/2022 suscrito entre el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) y firma Constructora Isacio Vallejos S.A., en fecha 23 de mayo del año 2022 y adjudicado según Resolución Ministerial N° 513/2022, financiado con fondos que se encuentran expresamente previstos en los rubros del Presupuesto General de la Nación vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 402.398; de acuerdo a lo establecido en los **Aspectos Generales del Contrato, clausula 13.Convenios Modificatorios**, en el cual se contempla la suscripción de un Convenio Modificatorio, se acuerda el presente Convenio Modificatorio de Obra N° 01 como adenda al Contrato de acuerdo a los siguientes términos.

### 2.- CONCORDANCIA

El presente Convenio Modificatorio Nº 1 se emite en un todo de acuerdo con lo establecido en:

- Contratos de Préstamo Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)
- Aspectos Generales del Contrato – Cláusula 13 – Convenios Modificatorios

### 3.- ALCANCE Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES

El Convenio Modificatorio Nº 1, surge a consecuencia de la necesidad de pagos en la brevedad posible a los afectados por la ejecución de las obras. Estos pagos a ser realizados con en concepto de mejoras. Consecuentemente, involucra la variación de cantidades originales de ítems de trabajos.

Por lo que, mediante este Convenio Modificatorio Nº 1, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del Contrato, se incorporan las modificaciones del proyecto y las cantidades resultantes indicadas en los cuadros adjuntos, de acuerdo a los detalles mencionados a continuación.

### 4.- MODIFICACIONES DE LAS CANTIDADES DE OBRA

4.1 ANTECEDENTES

El tramo se encuentra situado en el Departamento de Canindeyú, y une las rutas PY 03 y PY 13, rodeando a la Ciudad de Curuguaty, con inicio en las Coordenadas UTM 21J 634.624 E,

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal
CIA S.A.

Ing. Victor H. Quintana
Supervisor de Obras
MOPC

Isacio E. Vallejos A.
Representante Legal
Firma

7.290133 S, y fin en las Coordenadas UTM 21J 631.534 E, 7.294.879 S, y cuenta con una longitud de 7,331 km.

4.2 ITEMS DE OBRA CON CANTIDADES MODIFICADAS

Se presentan a continuación la variación de cantidad del ítem contractual:

ITEM 49: Indemnización

| Cómputo | Unidad | Cantidades |
|---|---|---|
| Cantidad Contractual | gl | 1,00 |
| Cantidad CM Nº 1 | gl | 0,00 |
| Diferencia | gl | -1,00 |

Disminuye este ítem luego de la comunicación mediante la nota DV N°. 527/2024

**VARIACION DEL MONTO CONTRACTUAL ORIGINAL DE LA OBRA**
En las planillas comparativas (ANEXO 1) se indican las cantidades estimadas, los precios unitarios establecidos, resultando un presupuesto final del presente Convenio Modificatorio N°1 igual a Gs. **36.033.343.034** (treinta y seis mil, treinta y tres millones, trescientos cuarenta y tres mil, treinta y cuatro), representando una variación del monto del Contrato igual a Gs. **-3.500.000.000** (tres mil, quinientos millones.) que representa el 8,85 % con respecto al monto contractual.

**CÓMPUTO MÉTRICO DE CANTIDADES.**
Los cómputos de las cantidades que sufrieron variación en este Convenio Modificatorio № 1, se adjuntan en el ANEXO 2.

**CRONOGRAMA**
Los plazos contractuales vigentes no sufren variación.

**CONFORMIDAD**
En prueba de conformidad, se suscribe el presente Convenio Modificatorio N° 1, entre el supervisor de obras del MOPC, el Consorcio Nueva Generación y el Consorcio Fiscalizador del Sur, en 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción.

**CONTRATISTA**
**Constructora Isacio Vallejos S.A**
**Ing. Isacio Vallejos**
**Representante Legal**

C.I.V.S.A.
Ing. Isacio E. Vallejos A.
Representante Legal

**FISCALIZACIÓN**
**Consultora CIA SA**
**Ing. William Campos Cervera**
**Director - Representante Legal**
**Ing. William Campos Cervera**
Representante Legal
**CIA S.A.**

**SUPERVISION**
**D.V. – M.O.P.C.**
**Ing. Víctor Quintana**
**Supervisor de Obra**

# ANEXO 1
## PLANILLA DE PRECIOS UNITARIOS Y PRECIOS TOTALES

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal
CIA S.A.

C.I.A. S.A.
Ing. Isacio E. Vallejos
Representante Legal

8(0x10)

# PLANILLA DE PRECIOS UNITARIOS Y PRECIOS TOTALES

| Item Catálogo | N° de ítem | Descripción de los trabajos | Unid. | CANTIDADES | | | Precio Unitario (iva incluido) | Precios Totales | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Contractual | Convenio Modificato | Diferencia | | Contractual | Convenio Modificatorio | Diferencia |
| | | MOVIMIENTO DE SUELO | | | | | | | | |
| 72103001-002 | 1 | Desbosque, Desbrose y Despeje | ha | 36,66 | 36,66 | 0,00 | 5.018.685 | 183.984.992 | 183.984.992 | 0,00 |
| 72141511-002 | 2 | Excavación no Clasificada | m3 | 83.279,40 | 83.279,40 | 0,00 | 14,375 | 1.197.141.975 | 1.197.141.975 | 0,00 |
| 72141511-003 | 3 | Excavación de Bolsones | m3 | 8.327,94 | 8.327,94 | 0,00 | 20.849 | 173.629.221 | 173.629.221 | 0,00 |
| 72141511-004 | 4 | Excavación zanjas de drenaje | m3 | 7.151,43 | 7.151,43 | 0,00 | 16.838 | 120.415.778 | 120.415.778 | 0,00 |
| 72131701-016 | 5 | Terraplén | m3 | 252.513,42 | 252.513,42 | 0,00 | 30.010 | 7.577.927.734 | 7.577.927.734 | 0,00 |
| 72141511-001 | 6 | Excavación Estructural | m3 | 1.180,60 | 1.180,60 | 0,00 | 24.358 | 28.757.055 | 28.757.055 | 0,00 |
| | | PAVIMENTO | | | | | | | | |
| 72131701-004 | 7 | Sub rasante mejorada CBR 15% | m3 | 36.705,70 | 36.705,70 | 0,00 | 30.028 | 1.102.198.760 | 1.102.198.760 | 0,00 |
| 72131701-004 | 8 | Riego de Imprimación | L | 118.776,60 | 118.776,60 | 0,00 | 7.460 | 886.073.436 | 886.073.436 | 0,00 |
| 72131701-004 | 9 | Riego de Liga | L | 39.592,20 | 39.592,20 | 0,00 | 7.009 | 277.501.730 | 277.501.730 | 0,00 |
| 72131701-004 | 10 | Sub Base Cementada Rc7 ≤ 2.8 Mpa (e=20 cm) | m3 | 23.523,10 | 23.523,10 | 0,00 | 146.442 | 3.415.481.410 | 3.415.481.410 | 0,00 |
| 72131701-004 | 11 | Base Granular CBR 100 | m3 | 21.895,20 | 21.895,20 | 0,00 | 159.112 | 3.483.789.062 | 3.483.789.062 | 0,00 |
| 72131701-004 | 12 | Carpeta de Concreto Asfáltico en banquina | m3 | 1.587,40 | 1.587,40 | 0,00 | 1.224.442 | 1.943.679.231 | 1.943.679.231 | 0,00 |
| 72131701-004 | 13 | Carpeta de Concreto Asfáltico en caliente (polimero) | m3 | 3.889,90 | 3.889,90 | 0,00 | 1.340.449 | 5.214.212.565 | 5.214.212.565 | 0,00 |
| 72131701-004 | 14 | Pavimento tipo empedrado (Arranques) | m2 | 910,00 | 910,00 | 0,00 | 98.879 | 89.524.890 | 89.524.890 | 0,00 |
| | | OBRAS DE ARTE | | | | | | | | |
| | | Alcantarillas Tubulares de Hormigón Armado | | | | | | | | |
| 72131701-017 | 15 | Alcantarilla Tubular Simple D= 0,80 m | ml | 103,49 | 103,49 | 0,00 | 1.508.977 | 156.164.030 | 156.164.030 | 0,00 |
| 72131701-018 | 16 | Alcantarilla Tubular Simple D= 1,00 m | ml | 11,56 | 11,56 | 0,00 | 2.817.962 | 32.575.641 | 32.575.641 | 0,00 |
| 72131701-017 | 17 | Alcantarilla Tubular Simple D= 1,20 m | ml | 35,89 | 35,89 | 0,00 | 3.084.679 | 110.708.914 | 110.708.914 | 0,00 |
| 72131701-017 | 18 | Alcantarilla Tubular Doble D= 0,80 m | ml | 41,09 | 41,09 | 0,00 | 2.921.937 | 120.062.391 | 120.062.391 | 0,00 |
| 72131701-017 | 19 | Alcantarilla Tubular Triple D= 1,20 m | ml | 24,15 | 24,15 | 0,00 | 9.300.534 | 224.607.896 | 224.607.896 | 0,00 |
| | | Alcantarillas Celulares de Hormigón Armado | | | | | | | | |
| 72131701-017 | 20 | Alcantarilla Celular Simple de H°A° 1,50x1,50m | ml | 25,07 | 25,07 | 0,00 | 4.607.060 | 115.498.994 | 115.498.994 | 0,00 |
| 72131701-017 | 21 | Alcantarilla Celular Simple de H°A° 3,00x3,00m | ml | 31,71 | 31,71 | 0,00 | 11.215.589 | 355.582.907 | 355.582.907 | 0,00 |
| 72131701-017 | 22 | Alcantarilla Celular Doble H°A° 1,50x1,50m | ml | 27,28 | 27,28 | 0,00 | 6.610.797 | 180.342.542 | 180.342.542 | 0,00 |
| 72131701-017 | 23 | Alcantarilla Celular Doble H°A° 2,00x2,00m | ml | 28,06 | 28,06 | 0,00 | 8.580.894 | 240.779.886 | 240.779.886 | 0,00 |
| 72131701-017 | 24 | Alcantarilla Celular Triple H°A° 1,50x1,50m | ml | 110,96 | 110,96 | 0,00 | 7.766.007 | 861.716.137 | 861.716.137 | 0,00 |
| | | OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | |
| 72131701-001 | 25 | Señalización vertical | m2 | 138,81 | 138,81 | 0,00 | 1.544.060 | 214.330.969 | 214.330.969 | 0,00 |
| 72131701-001 | 26 | Señalización Horizontal | m2 | 4.604,29 | 4.604,29 | 0,00 | 39.060 | 179.843.567 | 179.843.567 | 0,00 |
| 72131701-019 | 27 | Baranda metalica de contención vehicular | ml | 7.145,98 | 7.145,98 | 0,00 | 364.394 | 2.603.952.236 | 2.603.952.236 | 0,00 |
| 55121703-003 | 28 | Tachas bidireccionales | un | 3.433,67 | 3.433,67 | 0,00 | 20.749 | 71.245.219 | 71.245.219 | 0,00 |
| 72101703-004 | 29 | Cordón Cuneta | ml | 407,37 | 407,37 | 0,00 | 115.059 | 46.871.585 | 46.871.585 | 0,00 |
| 72131701-001 | 30 | Mojones de kilometraje | m2 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 1.000.892 | 14.012.488 | 14.012.488 | 0,00 |
| 72131701-999 | 31 | Empastado | m2 | 17.068,00 | 17.068,00 | 0,00 | 7.873 | 134.376.364 | 134.376.364 | 0,00 |
| 72102201-011 | 32 | Traslado de estructuras de servicio publico | un | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 2.239.876 | 11.199.380 | 11.199.380 | 0,00 |
| 72101703-018 | 33 | Construcción de Alambrado | m | 14.662,00 | 14.662,00 | 0,00 | 23.785 | 348.735.670 | 348.735.670 | 0,00 |
| 72131701-001 | 34 | Pórtico de señalización | un | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 59.252.479 | 237.009.916 | 237.009.916 | 0,00 |
| 72131701-017 | 35 | Cuneta Revestida de Hormigón | ml | 1.386,80 | 1.386,80 | 0,00 | 150.557 | 208.792.448 | 208.792.448 | 0,00 |
| 72131701-017 | 36 | Disipadores de hormigón | m3 | 988,16 | 988,16 | 0,00 | 810.539 | 800.942.218 | 800.942.218 | 0,00 |
| 72131701-017 | 37 | Canaleta de bajada | ml | 53,83 | 53,83 | 0,00 | 243.635 | 13.114.872 | 13.114.872 | 0,00 |
| 72131701-017 | 38 | Cordón de hormigón | ml | 374,22 | 374,22 | 0,00 | 47,362 | 17.723.808 | 17.723.808 | 0,00 |
| 72131701-017 | 39 | Cajas de captación ATS0,80 | m3 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 450.861 | 18.034.440 | 18.034.440 | 0,00 |
| 72131701-017 | 40 | Cajas de captación ACT1,50X1,50 | m3 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 450.861 | 29.305.965 | 29.305.965 | 0,00 |
| 72131701-017 | 41 | Gradas disipadoras | m3 | 31,50 | 31,50 | 0,00 | 3.258.661 | 102.647.822 | 102.647.822 | 0,00 |
| 72131701-017 | 42 | Canalizacion de muro de piedra bruta | m3 | 1.346,10 | 1.346,10 | 0,00 | 450.861 | 606.903.992 | 606.903.992 | 0,00 |
| 72131701-017 | 43 | Darsenas y casetas para Refugio de Pasajeros | un | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 12.722.911 | 25.445.822 | 25.445.822 | 0,00 |
| 72131701-017 | 44 | Protección de Areas de Préstamos | un | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 18.199.677 | 272.995.155 | 272.995.155 | 0,00 |
| 72102201-0023 | 45 | Iluminación con artefactos | un | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 8.855.307 | 345.356.973 | 345.356.973 | 0,00 |
| | | INSTALACION Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS | | | | | | | | |
| 72131701-004 | 46 | Instalacion y Servicios Especializados | Mes | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 37.699.127 | 452.389.524 | 452.389.524 | 0,00 |
| | | MOVILIZACION | | | | | | | | |
| 72131701-004 | 47 | Movilizacion | Gl | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 791.909.386 | 791.909.386 | 791.909.386 | 0,00 |
| | | PLAN DE GESTION SOCIO AMBIENTAL PGA | | | | | | | | |
| 72131701-004 | 48 | Plan de gestion socio ambiental PGA | Gl | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 393.846.638 | 393.846.638 | 393.846.638 | 0,00 |
| | | INDEMNIZACION | | | | | | | | |
| 57109999-9999 | 49 | Indemnizacion | Gl | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 3.500.000.000 | 3.500.000.000 | 0,00 | -3.500.000.000 |
| PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | | | | | | | | 39.533.343.034 | 36.033.343.034 | -3.500.000.000 |

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal
CIA S.A.

Ing. Víctor H. Quintana
Supervisor de Obras
M O P C

C.I.A. S.A.
Ing. Isacio E. Vallejos A.
Representante Legal

76 (setenta)

# ANEXO 2
## CÓMPUTO MÉTRICO

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal
CIA S.A.

C.I.V.S.A.
Ing. Isacio E. Vallejos A.
Representante Legal

(SEIS)

ITEM 49: Indemnización

| Cómputo | Unidad | Cantidades |
|---|---|---|
| Cantidad Contractual | gl | 1,00 |
| Cantidad CM Nº 1 | gl | 0,00 |
| Diferencia | gl | -1,00 |

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal
CIA S.A.

Ing. Víctor H. Quintana
Supervisor de Obras
M O P C

C.V.S.A.
Ing. Isacio E. Vallejos A.
Representante Legal

# ANEXO 3
## DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal
CIA S.A.

4 (CUATRO)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

Asunción, 2 de febrero de 2024

Nota D.V. N° 527/2024

Señores
**COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A.**
**Presente**

**Ref.: Contrato S.G. Ministro N° 473/2022, LLAMADO MOPC N° 99/2021. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CURUGUATY. ID 402.779**
**Expedientes MEU N° 4674/2024 y MEU N° 4676/2024**

Me dirijo a ustedes, en atención a la reunión mantenida en fecha 29 de enero de 2024, entre representantes de la Direccion de Asuntos Jurídicos, la Direccion de Bienes Inmobiliarios, la Constructora ISACIO VALLEJOS S.A., la Fiscalización y la Unidad Ejecutora de Proyectos CAF dependiente de esta Dirección, en relación a los expedientes MEU N° 4674/2024 y MEU N° 4676/2024, donde en los mismos solicitaban una reunión de manera a aclarar los documentos respaldatorios citados en la EETT y la definición de los montos correspondientes a mejoras y terrenos respectivamente.

Al respecto, ante los temas tratados, se procederá a excluir el ítem correspondiente a indemnización del contrato, a través de un convenio, lo cual implicará la disminución del monto contractual. El plazo de ejecución no será modificado.

Atendiendo a todo lo expuesto, se solicita comunicar a la Contratista, a fin de tener la conformidad del mismo ante dicha situación.

Sin otro particular, los saludo atentamente.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES * DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Ing. Alfredo Sánchez, Director
Dirección de Vialidad.

Ing. Gustavo A. Robadin A.
Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF

Cristina 02/02/24 14:55

Exp. 236/24

3(tres)

Acuse

p/ CIVSA

CIA
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS

IAS

Asunción, 12 de enero de 2024

**Señor**
**Ing. Isacio Vallejos, Representante Legal**
**Constructora Isacio Vallejos S.A.**
**Presente:**

**Nota N°: 14/2024**
**Ref.: LLAMADO MOPC N° 99/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CURUGUATY - ID N° 402.779**

**Objeto:** Remisión de la Nota DV N° 527/2024 Exclusión Ítem Indemnización.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted con relación a la Nota DV N° 527/2024 por el cual el Contratante comunica que, se procederá a excluir el ítem correspondiente a indemnización del Contrato, a través de un convenio modificatorio. Igualmente indica que, el monto del contractual sufrirá una disminución por este motivo, pero los plazos vigentes, no se modificarán.

Por otro lado, se realiza la comunicación pertinente a fin de tener conformidad por parte del Contratista.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle atentamente.

**Ing. William Campos Cervera**
**Director de Fiscalización**

C.I.V.S.A.
Construyendo con Ud. al País
FIRMA: ..... C.I. N°: .....
NOMBRE: .....
FECHA: ..... HORA: 15:34
LA RECEPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO NO IMPLICA CONFORMIDAD DEL MISMO

**Anexo:**

- *Adjunto Nota DV N° 527/2024*

2(Dos)

CIA S
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS

IAS

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU POTIOKOIDEHA

Asunción, 2 de [illegible] de 2024

Nota D.V. Nº [illegible]/2024

Señores
**COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A.**
Presente

Ref.: Contrato S.G. Ministro Nº 479/2022 - LLAMADO MOPC Nº 99/2021. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CURUGUATY. ID 402379
Expedientes MEU Nº 4674/2024 y MEU Nº 4676/2024

Me dirijo a ustedes, en atención a la reunión mantenida en fecha 29 de enero de 2024, entre representantes de la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Dirección de Bienes Inmobiliarios, la Constructora ISACIO VALLEJOS S.A., la Fiscalización y la Unidad Ejecutora de Proyectos CAF dependiente de esta Dirección, en relación a los expedientes MEU Nº 4674/2024 y MEU Nº 4676/2024, donde en los mismos solicitaban una reunión de manera a aclarar los documentos respaldatorios citados en la EETT y la definición de los montos correspondientes a mejoras y terrenos respectivamente.

Al respecto, ante los temas tratados, se procederá a excluir el ítem correspondiente a indemnización del contrato, a través de un convenio, lo cual implicará la disminución del monto contractual. El plazo de ejecución no será modificado.

Atendiendo a todo lo expuesto, se solicita comunicar a la Contratista, a fin de tener la conformidad del mismo ante dicha situación.

Sin otro particular, los saludo atentamente.

Ing. Alfredo Sánchez, Director
Dirección de Vialidad

Ing. Gustavo A. Robadin A.
Coordinador interno
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF

Exp. 336/24

1(UNO)

**C.I.V.S.A.**
Constructora Isacio Vallejos S.A.
*Construyendo con Ud. al País*

**NOTA N°: 10/2024.**
Asunción, 26 de febrero de 2024.

Señor:
**ING. WILLIAN CAMPOS CERVERA;**
DIRECTOR DE FISCALIZACION;
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (C.I.A. S.A.).
**Presente:**

**Ref.:** LLAMADO MOPC N° 98/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS VIALES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CURUGUATY. ID 402.398.

**Asunto: Exclusión del Item Indemnizaciones.**

Por medio de la presente tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., con objeto de expresar nuestra conformidad como Contratista con relación a la nota N° 14/2024 recibida por parte de la Fiscalización respecto a la exclusión del Item de INDEMNIZACION del Contrato de referencia. Procederemos por ende a preparar la documentación pertinente para el Convenio Modificatorio que subsane dicha exclusión.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

C.I.V.S.A.
Ing. Isacio E. Vallejos A.
Representante Legal

.....
Ing. ISACIO VALLEJOS A.
REPRESENTANTE LEGAL

Tania Chaves
26 02 2024 16:05
Exp 330/24