MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
PARAGUAY

PARAGUÁI
TETÃ REMBIAPO
HA MARANDU
MOTENONDEHA

Nota DV N° 1816 /2024

Asuncion, 24 de Abril del 2024

CONSORCIO FISCALIZADOR DEL SUR
Mencia de Sanabria N° 458 c/ Bruno Guggiari,
Asunción, Paraguay.
Presente

Ref. PR-LT105. "LLAMADO MOPC N° 131/2021 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 67/2023 SERVICIO DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CRUCE KIMEX - KRESSBURGO - CARLOS ANTONIO LOPEZ, DEPARTAMENTO DE ITAPUA.". ID N° 402401

Objeto: PRÓRROGA POR INCLMENCIAS CLIMÁTICAS. LOTE 2

Me dirijo a ustedes en atención al expediente MEU N° 14271/2024, a través del cual presentan la documentación correspondiente a la solicitud de prórroga por inclemencias climáticas al contrato S.G. Ministro N° 241/2022 (Lote 2) de la obra de la referencia.

En tal sentido, luego del análisis de la documentación técnica se APRUEBA la prórroga, correspondiente al periodo comprendido entre julio a diciembre de 2023, en virtud a la subcláusula 7.1 *Inclemencias climáticas habituales* correspondiente a 70 (setenta) días calendario de prórroga a partir de la fecha de finalización del plazo de las Obras de Habilitación vigente (30/06/2025).

Se emite la ORDEN DE EJECUCION N° 01, que amplía el plazo de ejecución de las obras de habilitación hasta el 08 de setiembre de 2025, y se solicita la presentación de la curva físico-financiera vigente ajustada según la incidencia de los días de lluvias considerados, en un plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles, a partir de la recepción de la presente nota.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarlos atentamente.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES * DIRECCION DE VIALIDAD * REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ing. Rene Alejandro Peralta Gonzalez
DIRECTOR DE VIALIDAD
DV

CC: CONTRATISTA CONSORCIO NUEVA GENERACIÓN.

07-05-24

Ing. Alejandro Bordón
Coordinador
UEP - BID - DV

Ing. Elisia Mariana Elizabeth Kallus Lobsiger 26/04/2024 15:46:17