MEMORANDO GTIC. N° 058/2023

RESERVADO

Asunción, 23 de mayo de 2023

PARA : **IRENE CRISTINA ESCRIBÁ,** Gerente
Gerencia de la Unidad Jurídica

DE : **OLGA MARÍA RECALDE MAIDANA,** Encargada de Despacho
Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones

OLGA MARIA RECALDE MAIDANA — Firmado digitalmente por OLGA MARIA RECALDE MAIDANA Fecha: 2023.05.23 09:16:25 -04'00'

PORFIRIO FEDERICO VELAZCO, Director
Departamento de Infraestructura y Operaciones Tecnológicas

PORFIRIO FEDERICO VELAZCO OVELAR — Firmado digitalmente por PORFIRIO FEDERICO VELAZCO OVELAR Fecha: 2023.05.23 09:14:29 -04'00'

ZINZIA MARLIE ABADIE, Jefa
División Procesos Administrativos

ZINZIA MARLIE ABADIE PASTORE — Firmado digitalmente por ZINZIA MARLIE ABADIE PASTORE Fecha: 2023.05.23 09:02:56 -04'00'

TEMA : CONTRATO N° 95/2022 - NETLOGIC S.R.L. SOLICITA PRÓRROGA DEL PLAZO DE ENTREGA EN EL MARCO DE LA "LPN N° 24/2022 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN - ID. 409136".

EXP-2023-004813

En atención a la nota presentada por la firma NETLOGIC S.R.L. de fecha 11 de mayo de 2023, a través de la cual solicitan una prórroga en el plazo de entrega de los bienes del **"LOTE N° 6 - AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN"**, adjudicados en el marco del Contrato N° 95/2022 suscrito en fecha 24 de noviembre de 2022, indicando causales de fuerza mayor debido a un déficit mundial en la producción de equipos ante el faltante de semiconductores lo cual torna insuficiente la producción mundial frente a la demanda experimentada en la era post-pandemia, mencionando que los fabricantes de equipos críticos, siguen un proceso penoso para regularizar la producción. Estos inconvenientes afectan a las marcas, y por esa razón han realizado gestiones con el mayorista y, en respuesta a ello, han recibido en fecha 8 de mayo de 2023 una carta de Builder Company S.A. mayorista oficial de Schneider Electric en Paraguay, así como la nota emitida por el fabricante Schneider Electric de fecha 5 de mayo de 2023.

Por un lado, el mayorista oficial Builder Company S.A., expresa que el fabricante de los bienes solicitados de la marca APC by Schneider Electric correspondiente a 2 (dos) aires de precisión INROW en el marco de la LPN N° 24/22 Lote 6 - Aire Acondicionado de Precisión, Schneider Electric, cuenta con inconvenientes de provisión de partes y materia prima que afectan los procesos de producción y terminación de los equipos adquiridos. Además, manifiesta que este problema es a nivel global afectando a todos los fabricantes de equipamientos y que la entrega de los equipos sufrirá atrasos considerables. También, lamentan los inconvenientes que se están presentando en todas las marcas internacionales que representan y cuya resolución escapa completamente a los fabricantes y mayoristas/representantes locales atendiendo a que estos dependen de los procesos mundiales de extracción de materia prima y producción para la distribución global a fabricantes.

De igual forma, el Fabricante Schneider Electric, determina que la compañía se está viendo afectada por una escasez mundial de componentes electrónicos y equipamientos de ventilación que afectan gravemente la línea de producción impidiendo el cumplimiento en los plazos de entrega comprometidos con los mayoristas a nivel global. Por otro lado, expresa que sus fábricas ubicadas en Holanda, Italia e India principalmente en donde son fabricados y testeados los equipamientos, objetos de referencia, fueron seriamente impactados en sus líneas de producción y distribución debido a inconvenientes en la provisión de materias primas y componentes necesarios, situación que es totalmente ajena a Schneider Electric y que constituye un hecho impredecible para la compañía. Además, indican que la escasez de materiales en la industria de los

semiconductores está afectando las cadenas de suministros globales y ralentizando la producción en múltiples industrias, desde la automoción hasta la electrónica de consumo. Que la compañía no está ajena a todo esto y se encuentra entre muchas otras empresas experimentando retrasos en el suministro de componentes, lo cual provoca tiempos de entrega prolongados en un subconjunto concentrado de productos APC - Schneider Electric.

En este sentido, presentamos a continuación los documentos respaldatorios de lo expresado en el presente:

- Carta del Fabricante Schneider Electric Critical Power and Cooling Services de fecha 5 de mayo de 2023.
- Nota de Builder Company S.A. de fecha 8 de mayo de 2023.

Por tanto, manifestamos nuestra conformidad, en el sentido de otorgar una prórroga por 120 (ciento veinte) días adicionales a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) para el Lote N° 6, siendo el plazo máximo de entrega el **20 de setiembre de 2023**, esto teniendo en cuenta que el plazo total máximo para la entrega e instalación de los bienes es de 180 (ciento ochenta) días calendario, contados a partir de la suscripción del Contrato en fecha 24 de noviembre de 2022, el cual fenece el 23 de mayo de 2023, conforme a lo establecido en la cláusula 8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES del Contrato N° 95/2022. Adicionalmente, se solicita la exoneración correspondiente a la multa por atraso hasta la fecha indicada.

Ante lo expuesto se solicita respetuosamente vuestra opinión, a fin de continuar con los trámites administrativos correspondientes.

Quedando a su disposición ante cualquier consulta adicional, nos despedimos atentamente.