Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

D.C.V. N° 1144/2022

Asunción, 26 de abril de 2022

Señores
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES
Dirección: RC3 Cnel Mongelos 550
Teléfono: (021) 623.525
Presente

Ref.: **LLAMADO MOPC Nº 54/2019.** Servicios de Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en varios Departamentos de la Región Oriental – 1ra Tanda. ID 365.089. Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental. **Contrato de Préstamo CFA 10606.**
Objeto: Prorroga por inclemencias climáticas, por fuerza mayor: Covid 19 y paro de camioneros Lote 1.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con relación al contrato de referencia y a fin de dar respuesta a la Nota Nº50/22 con Exp. MEU Nº 18891 de fecha 25/04/2022 por medio de la cual remiten su consideración en relación a la propuesta de prórroga del plazo solicitada por la contratista BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. adjudicada para la ejecución de las obras del Lote 1.

Al respecto, luego de la revisión realizada por los técnicos de la UEP CAF-FONPLATA y considerando el visto bueno favorable de la fiscalización, la DCV considera:

- Aprobación la prórroga por 35 días por eventos climáticos ocurridos desde 15/10/2020 al 30/12/2021, cuyo cálculo de acuerdo a lo establecido en los TdeR se presenta en la sgte. Planilla

Cuadro de lluvia y/o humedad

Año	mes	lluvia	humedad	total	total trimestral	total -18 días
2020	octubre	2	4	6	25	7
	noviembre	4	3	7		
	diciembre	5	7	12		
2021	enero	12	8	20	29	11
	febrero	0	0	0		
	marzo	5	4	9		
	abril	2	3	5	24	6
	mayo	2	3	5		
	junio	6	8	14		
	julio	3	1	4	8	
	agosto	1	2	3		
	septiembre	1		1		
	octubre	7	10	17	29	11
	noviembre	4	6	10		
	diciembre	1	1	2		
					TOTAL	35

- Aprobación de prórroga de 9 días por fuerza mayor COVID 19 y
- Aprobación de prórroga por 16 días por paro de camioneros.

Por lo expuesto, los días de prorroga totalizan sesenta (60) días, solicitamos que se comunique a la contratista y que presenten en tres (3) ejemplares (tamaño A3) la Curva físico financiera reprogramada y el diagrama de Gantt, para la suscripción del mismo.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

MOPyC
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

Ing. RUBEN ANDINO
Director
Dirección de Caminos Vecinales