CRONOGRAMA DE ENTREGAS - LICITACION PÚBLICA NACIONAL ANDE (SBE) Nº 1470/2019

Adquisición de Crucetas Poliméricas para Distribución

Firma Adjudicada: ELECTROPAR S.A.

Fecha Firma del Contrato Nº 7814/2019	04/11/19	
Inicio de los Plazos de entrega	13/12/19	**Pago Anticipo Factura N° 001-001 0067103**

Los plazos establecidos comenzarán a regir a partir de la notificación fehaciente al Proveedor de la disponibilidad del Anticipo.

Materiales	Plazos contractuales (Entrega Prevista)		Entrega efectiva		Atrasos	Nota de	Inf. Tec.	CMACP
	Cantidad	1ra. Entrega (150 días)	Cantidad	Fecha	(días)	Remisión N° 011-007 -	DD/SMD/	N°
Item 1: 128.000 N° Cruceta polimérica para Media Tensión de 2.400 mm, sin refuerzo metálico	4.250	11/05/2020	4.250	16/04/20	0	0002670	57/2020	24.556
Materiales	**Plazos contractuales (Entrega Prevista)**		**Entrega efectiva**		**Atrasos**	**Nota de**	**Inf. Tec.**	**CMACP**
	Cantidad	**2da. Entrega (180 días)**	**Cantidad**	**Fecha**	**(días)**	**Remisión N° 011-007 -**	**DD/SMD/**	**N°**
Item 1: 128.000 N° Cruceta polimérica para Media Tensión de 2.400 mm, sin refuerzo metálico	4.250	10/06/2020	4.250	16/04/20	0	0002670	57/2020	24.556
Materiales	**Plazos contractuales (Entrega Prevista)**		**Entrega efectiva**		**Atrasos**	**Nota de**	**Inf. Tec.**	**CMACP**
	Cantidad	**3ra. Entrega (210 días)**	**Cantidad**	**Fecha**	**(días)**	**Remisión N° 011-007 -**	**DD/SMD/**	**N°**
Item 1: 128.000 N° Cruceta polimérica para Media Tensión de 2.400 mm, sin refuerzo metálico	4.250	10/07/2020	3.500	16/04/20	0	0002670	57/2020	24.556
		10/07/2020	750	09/07/20	0	0004429	82/2020	24.606
Materiales	**Plazos contractuales (Entrega Prevista)**		**Entrega efectiva**		**Atrasos**	**Nota de**	**Inf. Tec.**	**CMACP**
	Cantidad	**4ta. Entrega (240 días)**	**Cantidad**	**Fecha**	**(días)**	**Remisión N° 011-007 -**	**DD/SMD/**	**N°**
Item 1: 128.000 N° Cruceta polimérica para Media Tensión de 2.400 mm, sin refuerzo metálico	4.250	09/08/2020	4.050	09/07/20	0	0004429	82/2020	24.606
		09/08/2020	200	07/08/20	0	0005225	79/2020	24.619
Materiales	**Plazos contractuales (Entrega Prevista)**		**Entrega efectiva**		**Atrasos**	**Nota de**	**Inf. Tec.**	**CMACP**
	Cantidad	**5ta. Entrega (270 días)**	**Cantidad**	**Fecha**	**(días)**	**Remisión N° 011-007 -**	**DD/SMD/**	**N°**
Item 1: 128.000 N° Cruceta polimérica para Media Tensión de 2.400 mm, sin refuerzo metálico	4.250	08/09/2020	4.250	07/08/20	0	0005225	79/2020	24.619
Materiales	**Plazos contractuales (Entrega Prevista)**		**Entrega efectiva**		**Atrasos**	**Nota de**	**Inf. Tec.**	**CMACP**
	Cantidad	**6ta. Entrega (300 días)**	**Cantidad**	**Fecha**	**(días)**	**Remisión N° 011-007 -**	**DD/SMD/**	**N°**
Item 1: 128.000 N° Cruceta polimérica para Media Tensión de 2.400 mm, sin refuerzo metálico	4.250	08/10/2020	2.750	07/08/20	0	0005225	79/2020	24.619
		08/10/2020	1.500	19/09/20	0	0000140	92/2020	24.639
Materiales	**Plazos contractuales (Entrega Prevista)**		**Entrega efectiva**		**Atrasos**	**Nota de**	**Inf. Tec.**	**CMACP**
	Cantidad	**7ma. Entrega (330 días)**	**Cantidad**	**Fecha**	**(días)**	**Remisión N° 011-007 -**	**DD/SMD/**	**N°**
Item 1: 128.000 N° Cruceta polimérica para Media Tensión de 2.400 mm, sin refuerzo metálico	4.250	07/11/2020	4.250	19/09/20	0	0000140	92/2020	24.639
Materiales	**Plazos contractuales (Entrega Prevista)**		**Entrega efectiva**		**Atrasos**	**Nota de**	**Inf. Tec.**	**CMACP**
	Cantidad	**8va. Entrega (360 días)**	**Cantidad**	**Fecha**	**(días)**	**Remisión N°**	**DD/SMD/**	**N°**
Item 1: 128.000 N° Cruceta polimérica para Media Tensión de 2.400 mm, sin refuerzo metálico	4.250	07/12/2020	1.450	19/09/20	0	011-007-0000140	92/2020	24.639
		07/12/2020	2.800	05/11/20	0	011-004-0000227	120/2020	24.658
Materiales	**Plazos contractuales (Entrega Prevista)**		**Entrega efectiva**		**Atrasos**	**Nota de**	**Inf. Tec.**	**CMACP**
	Cantidad	**9na. Entrega (390 días)**	**Cantidad**	**Fecha**	**(días)**	**Remisión N° 011-004 -**	**DD/SMD/**	**N°**
Item 1: 128.000 N° Cruceta polimérica para Media Tensión de 2.400 mm, sin refuerzo metálico	4.250	06/01/2021	4.250	05/11/20	0	0000227	120/2020	24.658
Materiales	**Plazos contractuales (Entrega Prevista)**		**Entrega efectiva**		**Atrasos**	**Nota de**	**Inf. Tec.**	**CMACP**
	Cantidad	**10ma. Entrega (420 días)**	**Cantidad**	**Fecha**	**(días)**	**Remisión N°**	**DD/SMD/**	**N°**
Item 1: 128.000 N° Cruceta polimérica para Media Tensión de 2.400 mm, sin refuerzo metálico	4.250	05/02/2021	150	05/11/20	0	011-004-0000227	120/2020	24.658
		05/02/2021	4.100	04/02/21	0	011-008-0000719	029/2021	24.713

Lote cuyo cobro está solicitando el contratista en el Exp. SG/DSME/1.000.005.973/21

CRONOGRAMA DE ENTREGAS - LICITACION PÚBLICA NACIONAL ANDE (SBE) Nº 1470/2019

Adquisición de Crucetas Poliméricas para Distribución

Firma Adjudicada: ELECTROPAR S.A.

Fecha Firma del Contrato Nº 7814/2019	04/11/19	
Inicio de los Plazos de entrega	13/12/19	**Pago Anticipo Factura N° 001-001 0067103**

Los plazos establecidos comenzarán a regir a partir de la notificación fehaciente al Proveedor de la disponibilidad del Anticipo.

Materiales	Plazos contractuales (Entrega Prevista)		Entrega efectiva		Atrasos	Nota de	Inf. Tec.	CMACP
	Cantidad	11ma. Entrega (450 días)	Cantidad	Fecha	(días)	Remisión N°	DD/SMD/	N°
Item 1: 128.000 N° Cruceta polimérica para Media Tensión de 2.400 mm, sin refuerzo metálico	4.250	07/03/2021	3.100	04/02/21	0	011-008-0000719	029/2021	24.713
		07/03/2021	1.150	25/02/21	0	011-004-0000098	029/2021	24.720

Materiales	Plazos contractuales (Entrega Prevista)		Entrega efectiva		Atrasos	Nota de	Inf. Tec.	CMACP
	Cantidad	12da. Entrega (480 días)	Cantidad	Fecha	(días)	Remisión N° 011-004-	DD/SMD/	N°
Item 1: 128.000 N° Cruceta polimérica para Media Tensión de 2.400 mm, sin refuerzo metálico	4.250	06/04/2021	3.650	25/02/21	0	0000098	029/2021	24.720
		06/04/2021	600	30/03/21	0	0000140	038/2021	24.736

Materiales	Plazos contractuales (Entrega Prevista)		Entrega efectiva		Atrasos	Nota de	Inf. Tec.	CMACP
	Cantidad	13ra. Entrega (510 días)	Cantidad	Fecha	(días)	Remisión N° 011-004-	DD/SMD/	N°
Item 1: 128.000 N° Cruceta polimérica para Media Tensión de 2.400 mm, sin refuerzo metálico	4.250	06/05/2021	4.200	30/03/21	0	0000140	038/2021	24.736
		06/05/2021	50	30/04/21	0	0000183	045/2021	24.743

Materiales	Plazos contractuales (Entrega Prevista)		Entrega efectiva		Atrasos	Nota de	Inf. Tec.	CMACP
	Cantidad	14ta. Entrega (540 días)	Cantidad	Fecha	(días)	Remisión N° 011-004-	DD/SMD/	N°
Item 1: 128.000 N° Cruceta polimérica para Media Tensión de 2.400 mm, sin refuerzo metálico	4.250	05/06/2021	4.250	30/04/21	0	0000183	045/2021	24.743

Materiales	Plazos contractuales (Entrega Prevista)		Entrega efectiva		Atrasos	Nota de	Inf. Tec.	CMACP
	Cantidad	15ta. Entrega (570 días)	Cantidad	Fecha	(días)	Remisión N° 011-004-	DD/SMD/	N°
Item 1: 128.000 N° Cruceta polimérica para Media Tensión de 2.400 mm, sin refuerzo metálico	4.250	05/07/2021	500	30/04/21	0	0000183	045/2021	24.743
		05/07/2021	3.750	31/05/21	0	011-007-0004190	054/2021	24.760

Materiales	Plazos contractuales (Entrega Prevista)		Entrega efectiva		Atrasos	Nota de	Inf. Tec.	CMACP
	Cantidad	16ta. Entrega (600 días)	Cantidad	Fecha	(días)	Remisión N°	DD/SMD/	N°
Item 1: 128.000 N° Cruceta polimérica para Media Tensión de 2.400 mm, sin refuerzo metálico	4.250	04/08/2021	3.450	31/05/21	0	011-007-0004190	054/2021	24.760
		04/08/2021	800	06/07/21	0	011-004-0000306	060/2021	24.770

Materiales	Plazos contractuales (Entrega Prevista)		Entrega efectiva		Atrasos	Nota de	Inf. Tec.	CMACP
	Cantidad	17ma. Entrega (630 días)	Cantidad	Fecha	(días)	Remisión N° 011-007 -	DD/SMD/	N°
Item 1: 128.000 N° Cruceta polimérica para Media Tensión de 2.400 mm, sin refuerzo metálico	4.250	03/09/2021	4.250	06/07/21	0	011-004-0000306	060/2021	24.770

Materiales	Plazos contractuales (Entrega Prevista)		Entrega efectiva		Atrasos	Nota de	Inf. Tec.	CMACP
	Cantidad	18va. Entrega (660 días)	Cantidad	Fecha	(días)	Remisión N°	DD/SMD/	N°
Item 1: 128.000 N° Cruceta polimérica para Media Tensión de 2.400 mm, sin refuerzo metálico	4.250	03/10/2021	4.250	06/07/21	0	011-004-0000306	060/2021	24.770

Materiales	Plazos contractuales (Entrega Prevista)		Entrega efectiva		Atrasos	Nota de	Inf. Tec.	CMACP
	Cantidad	19na. Entrega (690 días)	Cantidad	Fecha	(días)	Remisión N°	DD/SMD/	N°
Item 1: 128.000 N° Cruceta polimérica para Media Tensión de 2.400 mm, sin refuerzo metálico	4.250	02/11/2021	300	06/07/21	0	011-004-0000306	060/2021	24.770
		02/11/2021	3.950	16/08/21	0	011-007-0006308	067/2021	24.790

Materiales	Plazos contractuales (Entrega Prevista)		Entrega efectiva		Atrasos	Nota de	Inf. Tec.	CMACP
	Cantidad	20ma. Entrega (720 días)	Cantidad	Fecha	(días)	Remisión N°	DD/SMD/	N°
Item 1: 128.000 N° Cruceta polimérica para Media Tensión de 2.400 mm, sin refuerzo metálico	4.250	02/12/2021	4.250	16/08/21	0	011-007-0006308	067/2021	24.790

Lote cuyo cobro está solicitando el contratista en el Exp. **SG/DSME/1.000.005.973/21**

CRONOGRAMA DE ENTREGAS - LICITACION PÚBLICA NACIONAL ANDE (SBE) N° 1470/2019

Adquisición de Crucetas Poliméricas para Distribución

Firma Adjudicada: ELECTROPAR S.A.

Fecha Firma del Contrato Nº 7814/2019	04/11/19	
Inicio de los Plazos de entrega	13/12/19	**Pago Anticipo Factura N° 001-001 0067103**

Los plazos establecidos comenzarán a regir a partir de la notificación fehaciente al Proveedor de la disponibilidad del Anticipo.

Materiales	Plazos contractuales		Entrega efectiva		Atrasos	Nota de	Inf. Tec.	CMACP
	Cantidad	21ra. Entrega (750 días)	Cantidad	Fecha	(días)	Remisión N°	DD/SMD/	N°
Item 1: 128.000 N° Cruceta polimérica para Media Tensión de 2.400 mm, sin refuerzo metálico	4.250	02/01/2022	1.400	16/08/21	0	011-007-0006308	067/2021	24.790
		02/01/2022	2.850	14/09/21	0	011-004-0000430	070/2021	24.800

Materiales	Plazos contractuales		Entrega efectiva		Atrasos	Nota de	Inf. Tec.	CMACP
	Cantidad	22da. Entrega (780 días)	Cantidad	Fecha	(días)	Remisión N°	DD/SMD/	N°
Item 1: 128.000 N° Cruceta polimérica para Media Tensión de 2.400 mm, sin refuerzo metálico	4.250	31/01/2022	4.250	14/09/21	0	011-004-0000430	070/2021	24.800

Materiales	Plazos contractuales (Entrega Prevista)		Entrega efectiva		Atrasos	Nota de	Inf. Tec.	CMACP
	Cantidad	23ra. Entrega (810 días)	Cantidad	Fecha	(días)	Remisión N°	DD/SMD/	N°
Item 1: 128.000 N° Cruceta polimérica para Media Tensión de 2.400 mm, sin refuerzo metálico	4.250	02/03/2022	2.500	14/09/21	0	011-004-0000430	070/2021	24.800
		02/03/2022	1.750	23/11/21	0	011-007-0009893	082/2021	24.818

Materiales	Plazos contractuales (Entrega Prevista)		Entrega efectiva		Atrasos	Nota de	Inf. Tec.	CMACP
	Cantidad	24ta. Entrega (840 días)	Cantidad	Fecha	(días)	Remisión N°	DD/SMD/	N°
Item 1: 128.000 N° Cruceta polimérica para Media Tensión de 2.400 mm, sin refuerzo metálico	4.250	01/04/2022	4.250	23/11/21	0	011-007-0009893	082/2021	24.818

Materiales	Plazos contractuales (Entrega Prevista)		Entrega efectiva		Atrasos	Nota de	Inf. Tec.	CMACP
	Cantidad	25ta. Entrega (870 días)	Cantidad	Fecha	(días)	Remisión N°	DD/SMD/	N°
Item 1: 128.000 N° Cruceta polimérica para Media Tensión de 2.400 mm, sin refuerzo metálico	4.250	02/05/2022	3.600	23/11/21	0	011-007-0009893	082/2021	24.818
		02/05/2022	650	29/12/21	0	011-007-0010983	008/22	24.836

Materiales	Plazos contractuales (Entrega Prevista)		Entrega efectiva		Atrasos	Nota de	Inf. Tec.	CMACP
	Cantidad	26ta. Entrega (900 días)	Cantidad	Fecha	(días)	Remisión N°	DD/SMD/	N°
Item 1: 128.000 N° Cruceta polimérica para Media Tensión de 2.400 mm, sin refuerzo metálico	4.250	31/05/2022	1.750	29/12/21	0	011-007-0010983	008/22	24.836
		31/05/2022	2.500	02/03/22	0	011-007-0000042	021/2022	24.862

Materiales	Plazos contractuales (Entrega Prevista)		Entrega efectiva		Atrasos	Nota de	Inf. Tec.	CMACP
	Cantidad	27ma. Entrega (930 días)	Cantidad	Fecha	(días)	Remisión N°	DD/SMD/	N°
Item 1: 128.000 N° Cruceta polimérica para Media Tensión de 2.400 mm, sin refuerzo metálico	4.250	30/06/2022	4.250	02/03/22	0	011-007-0000042	021/2022	24.862

Materiales	Plazos contractuales (Entrega Prevista)		Entrega efectiva		Atrasos	Nota de	Inf. Tec.	CMACP
	Cantidad	28va. Entrega (960 días)	Cantidad	Fecha	(días)	Remisión N°	DD/SMD/	N°
Item 1: 128.000 N° Cruceta polimérica para Media Tensión de 2.400 mm, sin refuerzo metálico	4.250	30/07/2022	450	02/03/22	0	011-007-0000042	021/2022	24.862
		30/07/2022	3.800	12/04/22	0	1095	034/2022	24.863

Materiales	Plazos contractuales (Entrega Prevista)		Entrega efectiva		Atrasos	Nota de	Inf. Tec.	CMACP
	Cantidad	29na. Entrega (990 días)	Cantidad	Fecha	(días)	Remisión N°	DD/SMD/	N°
Item 1: 128.000 N° Cruceta polimérica para Media Tensión de 2.400 mm, sin refuerzo metálico	4.250	29/08/2022	4.250	12/04/22	0	1095	034/2022	24.863

Materiales	Plazos contractuales (Entrega Prevista)		Entrega efectiva		Atrasos	Nota de	Inf. Tec.	CMACP
	Cantidad	30ma. Entrega (1.020 días)	Cantidad	Fecha	(días)	Remisión N°	DD/SMD/	N°
Item 1: 128.000 N° Cruceta polimérica para Media Tensión de 2.400 mm, sin refuerzo metálico	4.750	28/09/2022	3.950	12/04/22	0	1095	034/2022	24.863
		28/09/2022	**800**	**01/07/22**	0	3077	069/2022	24.874

[ ] Lote cuyo cobro está solicitando el contratista en el Exp. Nro **100 000 17665-2022**

Control de: Entrega Materiales y Multas por Atrasos

Cantidad de Materiales Adjudicados	128.000 N°	
Cantidad de Materiales Entregados	128.000 N°	100%
Pendiente Entrega	***0 N°***	***0%***