Ambientales. LPN N° 1282/2017	B- Proceso Cancelado Con Base en el Sistema Nacional													Agregar Comentario
			Real											
Adquisición de vehículos para la Mitigación de Pasivos Ambientales. LCO (SBE) N° 951/2017	PR-L1058-29-SBESN-B- Contrato Terminado Con Base en el Sistema Nacional	Central	Est.	132,000.00	N/A	25/07/17	15/08/17	28/08/17	N/A	15/09/17	31	24/11/17		Agregar Comentario
			Real	100,288.33	**07/07/17**	20/07/17	**16/08/17**	**21/11/17**	N/A	**07/12/17**	113	**10/09/18**		
P.A. - Unidad Ejecutora: 2020-2-ANDE - DSA - Dirección de Servicios Administrativos														
Método: CP (Comparación de precios)														
Adquisición de Sensores para registro y medición de eficiencia energética. *CP N° ..../2020*	PR-L1058-45-CP-B- Proceso en Curso **Revisión Previa**	Central	Est.	50,000.00	10/07/20	20/07/20	20/08/20	16/09/20	28/09/20	09/10/20	50	30/01/21		Resolución P/CP N° 1/2021 (28/05/2021) Autorización del Llamado a Comparación de Precios ANDE-BID N° 1/2020. *02/06/2021 11:52* Agregar Comentario
			Real		**10/11/20**									
P.A. - Unidad Ejecutora: 2020-2-ANDE - GC - División de Gestión de Pérdidas Eléctricas														
Método: LPI (Licitación Pública Internacional)														
Adquisición de Suministro de Medidores Electrónicos de Energía Eléctrica Monofásicos y Tapas de Material Sintético para Nichos de Medidores. *LPI N° 1344/2017*	PR-L1058-33-LPI-B- Contrato Terminado Con Base en el Sistema Nacional	Central	Est.	1,966,000.00	N/A	11/02/18	15/03/18	25/04/18	N/A	30/05/18	76	30/10/18		Agregar Comentario
			Real	1,835,456.00	N/A	**09/06/18**	**10/08/18**	**15/11/18**	N/A	**21/12/18**	133	**10/02/20**		
P.A. - Unidad Ejecutora: 2020-2-ANDE - GC - Reducción de Pérdidas														
Método: LPI (Licitación Pública Internacional)														
Adquisición de Suministro de Medidores Electrónicos de Energía Eléctrica Monofásicos y Cajas de Policarbonato para Medidores Electrónicos monofásicos para el Plan de Reducción de Pérdidas. *LPI N° 1126/2015*	PR-L1058-10-LPI-B- Contrato Terminado Con Base en el Sistema Nacional	Central	Est.	8,450,000.00	N/A	15/01/16	15/02/16	25/03/16	N/A	05/05/16	80	15/06/18		Agregar Comentario
			Real	4,310,141.76	N/A	**05/04/16**	**02/06/16**	**22/07/16**	N/A	**19/12/16**	200	**20/09/18**		
Adquisición de Medidores Electrónicos Monofásicos y Trifásicos para Baja Tensión para el Plan de Reducción de Pérdidas. *LPI N° ...*	PR-L1058-19-LPI-B- LPI (SBE) N° 1227/2016 Contrato Terminado Con Base en el Sistema Nacional	Central	Est.	4,896,900.00	N/A	10/07/16	10/08/16	15/09/16	N/A	15/10/16	66	04/04/18		Agregar Comentario
			Real	3,946,902.64	N/A	**19/09/16**	**13/10/16**	**02/12/16**	N/A	**26/12/16**	74	**20/09/18**		
Adquisición de Medidores Electrónicos Monofásicos y Trifásicos para Baja Tensión para el Plan de Reducción de Pérdidas. *LPI N° 1100/2015*	PR-L1058-28-LPI-B- Contrato Terminado Con Base en el Sistema Nacional	Central	Est.	2,900,000.00	N/A	30/06/15	10/08/15	15/09/15	N/A	15/10/15	66	21/10/16		Agregar Comentario
			Real	2,853,094.94	N/A	20/05/15	30/07/15	**07/10/15**	N/A	**06/11/15**	99	**31/10/16**		
P.A. - Unidad Ejecutora: 2020-2-ANDE - GP - DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL														
Método: CD (Contratación Directa)														
Adquisición de Equipamiento portátil para determinación de PCB y organo clorados. *CD N° ..../2019*	PP-L1058-35-CD-B- Declaración de Licitacion Desierta Revisión Posterior	Central	Est	220,839.00	N/A	02/08/19	23/08/19	06/09/19	N/A	27/09/19	35	30/12/19		Agregar Comentario
			Real		**27/05/19**	N/A								
Método: SBESN (Subasta a la Baja Electrónica - Sistema Nacional PY)														
Implementación de Sistemas de Protección contra incendio en los depósitos de San Lorenzo. *LPN N° 1443/2018*	PR-L1058-39-SBESN-B- Contrato Terminado Con Base en el Sistema Nacional	Central	Est.	220,422.00	10/11/18	25/11/18	06/12/18	18/12/18	N/A	27/12/18	21	27/12/18		Agregar Comentario
			Real	199,640.98	**14/11/18**	19/11/18	06/12/18	**16/04/19**	N/A	**17/05/19**	162	**05/10/20**		
P.A. - Unidad Ejecutora: 2020-2-ANDE - GT/DP - Gerencia Técnica														