DIC 346

ACUERDO DE TERMINACIÓN POR MUTUO. -

Entre el GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA, con domicilio legal en Avenida Irrazábal entre las calles Capitán Caballero y Sargento Reverchon, de la ciudad de Encarnación, representada para este acto por el Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte, Ing. Fernando Oreggioni, conforme a la autorización conferida por acto administrativo del Ejecutivo Departamental, denominado en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la empresa RDM INGENIERÍA, representada para este acto por el señor DIEGO DÍAZ MALLORQUÍN, con Cédula de Identidad N° 3.522.091, domiciliado en la calle VICTOR HEYN N° 7085, VILLA AURELIA DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, en adelante denominado el CONTRATISTA, identificados en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", convienen celebrar el presente contrato de "ACUERDO DE TERMINACIÓN POR MUTUO", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

PRIMERA: Refieren las PARTES que el presente instrumento tiene por objeto la terminación por mutuo acuerdo del Contrato Nº 53/2020, suscripto entre el GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA y el contratista RDM INGENIERÍA, en el marco del proceso licitatorio por CONCURSO DE OFERTAS Nº 15/2020 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON CORDÓN CUNETA Y BADENES DE H° A° EN EL BARRIO SAN PEDRO - PLURIANUAL", I.D. Nº 387.428.----------

SEGUNDA: Las PARTES hacen constar que la presente terminación es acordada en función a cuestiones técnicas que sugieren conveniente para los intereses públicos la ejecución parcial del contrato individualizado en la cláusula primera del presente instrumento, debido a que con el nivel de ejecución alcanzado la obra contratada cumple satisfactoriamente con la prestación anhelada, en consecuencia corresponde la extinción de las obligaciones contractuales aún pendientes, por resultar éstas innecesarias, habiendo el CONTRATANTE recepcionado definitivamente la obra en fecha 08 del mes de FEBRERO del año 2022, conforme al acta respectivo, que luce en el legajo documental del llamado de referencia.----------

TRECERA: El CONTRATISTA refiere que no tiene nada más por reclamar al GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA, manifestando haber recibido íntegramente y oportunamente los pagos debidos, conforme a los trabajos efectivamente ejecutados y certificados. En tanto, el GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA, hace constar que la obra contratada ya fue recepcionada definitivamente por los entonces responsables de la administración y control de ejecución de la misma, conforme consta en los antecedentes documentales.----------

CUARTA: Las partes ratifican que no tienen nada más que reclamarse recíprocamente y en ese sentido desisten de cualquier acción emergente del contrato objeto del presente distracto, manifestando expresamente su plena conformidad con lo actuado.----------

QUINTA: Las partes acuerdan que para cualquier cuestión litigiosa que pudiera suscitarse con motivo del presente distracto, se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la Tercera Circunscripción Judicial de la República.----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACION FIRMAN LAS PARTES EN DOS EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR, EN LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN, REPUBLICA DEL PARAGUAY, A LOS 30 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO. ---------

DIEGO RODRIGO DIAZ MALLORQUIN
RDM INGENIERIA
CONTRATISTA

RDM INGENIERIA
de Diego Rodrigo
Díaz Mallorquín
RUC: 3522091-0

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

ING. FERNANDO OREGGIONI
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Itapúa
Tavusuo
Gobernación
de Itapúa

Christian Brunaga
GOBERNADOR
Crecer juntos,
es la fuerza del mañana!

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

REFERENCIA: **ID.:** 387. 428
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 15/2020 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° en el Barrio San Pedro - Plurianual".
CONTRATO: 53/2020
LOTE 1: Barrio San Pedro
LOTE 2: Barrio San Pedro - Sector Parque I
OBRA: "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta y Badenes de H°A°".
DISTRITO: Encarnación.

CONTRATISTA: **RDM Ingeniería – Diego R. Diaz Mallorquín**

En el Distrito de Encarnación, República del Paraguay, en el sitio de la obra, a los 08 (ocho) días del mes de febrero del año dos mil veintidós; se reúnen el **ING. NELSON TYRAKOWSKI** Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte, el **ARQ. FELIX H. MORINIGO MESROB** Fiscal de Obras, ambos en representación de la Gobernación de Itapúa; y el Sr. **DIEGO R. DIAZ MALLORQUIN,** en representación de la Empresa **RDM INGENIERIA**; contratada para ejecutar y entregar los trabajos correspondientes a la "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta y Badenes de H°A°". ----------

Las partes dejan constancia, que los trabajos han sido ejecutados en un todo de acuerdo a lo estipulado en los Términos de Referencia al contrato Nº 53/2020. ----------

No obstante, dejamos constancia la vigencia del artículo 860 del Código Civil, que determina que el Contratista es responsable de pleno derecho y por un periodo de diez (10) años a contar desde la fecha de la recepción provisoria de los vicios de construcción que comprometa la solidez de las obras o que afecten alguno de sus elementos constitutivos. ----------

En prueba de conformidad de las partes, firman los nombrados, el presente Acta, en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes, en el lugar y fecha de su otorgamiento. ----------

RDM INGENIERIA
de Diego Rodrigo
Diaz Mallorquin
RUC 4[illegible]

SR. DIEGO R. DIAZ MALLORQUIN
Contratista

ARQ. FELIX H. MORINIGO MESROB
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

ING. NELSON TYRAKOWSKI
Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

GOBERNACION DE ITAPÚA

Resúmen del Certificado Básico Nº 05

Mes: SETIEMBRE - OCTUBRE

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 15/2020 Construcción de Pavimento tipo Empedrado, con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° en el Barrio San Pedro -Plurianual con ID: 387428

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados								
				Hasta Certificado Anterior			Presente Certificado			Total Certificado a la Fecha		
		%	(1)	% Avance de Obra	% según Contrato	(2)	% Avance de Obra	% Avance de Obra según Contrato	(3)	% Avance de Obra	% según Contrato	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario											
A.I	**Lote N° 1 -** Construcción de empedrado - Construcción de Pavimento tipo Empedrado, con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° en el Barrio San Pedro	26,90%	154.627.512	95,14%	25,59%	147.111.463	3,10%	0,83%	4.797.281	98,24%	26,42%	151.908.744
A.II	**Lote N° 2 -** Construcción de Pavimento tipo Empedrado, con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° en el Barrio San Pedro - Sector Parque I	73,10%	420.243.330	87,51%	63,97%	367.770.429	8,77%	6,41%	36.859.173	96,28%	70,39%	404.629.602
A	**Total por Contrato**	**100,00%**	**574.870.842**	**1**	**89,56%**	**514.881.892**	**1**	**7,25%**	**41.656.454**	**1**	**96,81%**	**556.538.346**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	114.974.168	102.976.378	8.331.291	111.307.669
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**114.974.168**	**102.976.378**	**8.331.291**	**111.307.669**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				33.325.163	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**33.325.163**	

Certificado Básico Nº 05

Mes: Setiembre - Octubre

Contrato N°: 53/2020

Monto Básico: 574.870.842 gs.

Contratista: Diego R. Diaz Mallorquin

Fecha de Inicio: 22/Enero/2021

Plazo de Ejecución: 180 dias

Fecha de Terminación: 29/Octubre/2021

Ampliación de plazo: 100 dias

SON GUARANIES: Treinta y tres millones trescientos veinticinco mil ciento sesenta y tres.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA Fiscalización de Obras

Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapúa

Diego Rodrigo Diaz Mallorquin
RUC: 2422831-0

Diego R. Diaz Mallorquin
Contratista

00002

GOBERNACION DE ITAPÚA

Resúmen del Certificado Básico Nº 05

Mes: SETIEMBRE - OCTUBRE

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 15/2020 Construcción de Pavimento tipo Empedrado, con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° en el Barrio San Pedro - Plurianual con ID: 387428

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	%	(2)	% Avance de Obra	(3)	%	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	**Lote N° 1** - Construcción de empedrado - Construcción de Pavimento tipo Empedrado, con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° en el Barrio San Pedro	100,00%	154.627.512	95,14%	147.111.463	3,10%	4.797.281	98,24%	151.908.744
A	**Total por Contrato**	**100,00%**	**154.627.512**	**95,14%**	**147.111.463**	3,10%	**4.797.281**	**98,24%**	**151.908.744**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	30.925.502	29.422.293	959.456	30.381.749
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**30.925.502**	29.422.293	**959.456**	**30.381.749**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				3.837.825	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**3.837.825**	

Certificado Básico Nº 05

Mes: Setiembre - Octubre

Contrato N°: 53/2020

Monto Básico: 574.870.842 gs.

Contratista: Diego R. Diaz Mallorquin

Fecha de Inicio: 22/Enero/2021

Plazo de Ejecución: 180 dias

Fecha de Terminación: 29/Octubre/2021

Ampliación de plazo: 100 dias

SON GUARANIES: Tres millones ochocientos treinta y siete mil ochocientos veinticinco.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA Fiscalización de Obras

Ing. Felix H. Morinigo Mesrob
Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapúa

RDM INGENIERIA de Diego Rodrigo Diaz Mallorquin RUC: 3522021-0

Diego R. Diaz Mallorquin
Contratista

00003

GOBERNACION DE ITAPÚA

Resúmen del Certificado Básico Nº 05

Mes: SETIEMBRE - OCTUBRE

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 15/2020 Construcción de Pavimento tipo Empedrado, con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° en el Barrio San Pedro - Plurianual con ID: 387428

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	%	(2)	% Avance de Obra	(3)	%	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	**Lote N° 2** - Construcción de Pavimento tipo Empedrado, con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° en el Barrio San Pedro - Sector Parque I	100,00%	420.243.330	87,51%	367.770.429	8,77%	36.859.173	96,28%	404.629.602
A	**Total por Contrato**	**100,00%**	**420.243.330**	**87,51%**	**367.770.429**	8,77%	**36.859.173**	**96,28%**	**404.629.602**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	84.048.666	73.554.086	7.371.835	80.925.920
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**84.048.666**	73.554.086	**7.371.835**	**80.925.920**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				29.487.338	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**29.487.338**	

Certificado Básico Nº 05

Mes: Setiembre - Octubre

Contrato N°: 53/2020

Monto Básico: 574.870.842 gs.

Contratista: Diego R. Diaz Mallorquin

Fecha de Inicio: 22/Enero/2021

Plazo de Ejecución: 180 dias

Fecha de Terminación: 29/Octubre/2021

Ampliación de plazo: 100 dias

SON GUARANIES: Veintinueve millones cuatrocientos ochenta y siete mil trescientos treinta y ocho.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA Fiscalización de Obras

Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapúa

RDM INGENIERIA de Diego Rodrigo Diaz Mallorquin RUC 2552031-0

Diego R. Diaz Mallorquin
Contratista

000004

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 05
PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 15/2020 Construcción de Pavimento tipo Empedrado, con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° en el Barrio San Pedro -Plurianual con ID: 387428

CONTRATISTA: RDM Ingeniería - Diego R. Diaz Mallorquin	**CONTRATO N°:** 53/2020
MONTO DE LA OFERTA: 574.870.842 gs	**PLAZO:** 180 días
LOTE N°: 1 - 2	**FECHA:** 10/12/2021
	AMPLIACIONES: 100 días

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						Incidencia del Rubro sobre el Total	PLANILLA DE MEDICIÓN N° 05						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO N° 05					
LOTE NRO: 1 - Construcción de Empedrado				RDM Ingeniería			EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Construcción de empedrado -Construcción de Pavimento tipo Empedrado, con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° en el Barrio San Pedro	Unidad	1															
1.1	Movilización, cartel de obra, carteles de señalización y servicios complementarios	Unidad Medida Global	1	1.942.200	1.942.200	0,013	100%	0%	100%	0,013	0,000	0,013	1,00	0,00	1,00	1.942.200	0	1.942.200
1.2	Relevamiento topográfico	Unidad Medida Global	1	2.457.000	2.457.000	0,016	100%	0%	100%	0,016	0,000	0,016	1,00	0,00	1,00	2.457.000	0	2.457.000
1.3	Movimiento de suelo: apertura de caja y retiro de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplen)	Metros cuadrados	2148	4.992	10.722.816	0,069	100%	0%	100%	0,069	0,000	0,069	2.148,00	0,00	2.148,00	10.722.816	0	10.722.816
1.4	Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas	Metros cuadrados	524	1.092	572.208	0,004	90%	10%	100%	0,003	0,000	0,004	471,60	52,40	524,00	514.987	57.221	572.208
1.5	Demolición de Baden de H°A° existente	Metros cuadrados	63	15.600	982.800	0,006	100%	0%	100%	0,006	0,000	0,006	63,00	0,00	63,00	982.800	0	982.800
1.6	Remoción y reparación de empedrado existente	Metros cuadrados	40	35.100	1.404.000	0,009	90%	10%	100%	0,008	0,001	0,009	36,00	4,00	40,00	1.263.600	140.400	1.404.000
1.7	Empedrado de Piedra Basáltica - Incluye colchón de tierra y compactación	Metros cuadrados	1.814,00	27.300	49.522.200	0,320	100%	0%	100%	0,320	0,000	0,320	1.814,00	0,00	1.814,00	49.522.200	0	49.522.200
1.8	Cordón cuneta de Hormigón (H° Elaborado de fck= 180 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cuadrados	38,30	1.006.200	38.537.460	0,249	100%	0%	100%	0,249	0,000	0,249	38,30	0,00	38,30	38.537.460	0	38.537.460
1.9	Cordón escondido de hormigón 15x30cm	Metros cuadrados	1	1.006.200	1.006.200	0,007	100%	0%	100%	0,007	0,000	0,007	1,00	0,00	1,00	1.006.200	0	1.006.200
1.10	Badén de H°A°, (H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	20,21	2.106.000	42.563.040	0,275	94%	6%	100%	0,257	0,018	0,275	18,90	1,31	20,21	39.803.400	2.758.860	42.562.260
1.11	Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	1834	1.482	2.717.988	0,018	0%	0%	0%	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.12	Adaptación de registros de desagüe cloacal según nivel final de empedrado (incluye demolición)	Unidad	2	358.800	717.600	0,005	50%	50%	100%	0,002	0,002	0,005	1,00	1,00	2,00	358.800	358.800	717.600
1.13	Limpieza periódica y final de obra	Unidad Medida Global	1	1.482.000	1.482.000	0,010	0%	100%	100%	0,000	0,010	0,010	0,00	1,00	1,00	0	1.482.000	1.482.000
Total Lote N° 1					154.627.512	100%				95,14%	3,10%	98,24%				147.111.463	4.797.281	151.908.744

RDM INGENIERIA
de Diego Rodrigo
Díaz Mallorquín
RUC: 3528031-0

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

00006

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 05

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 15/2020 Construcción de Pavimento tipo Empedrado, con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° en el Barrio San Pedro -Plurianual con ID: 387428

Contrato N°: 53/2020	
Monto del Contrato: 574.870.842 gs.	**Term. Prevista:** 29/Octubre/2021
Plazo Contractual: 180 dias	**Ampliaciones:** 100 dias
Inicio de Obra: 22/Enero/2021	**Mes:** Setiembre - Octubre

CUADRO DE AVANCE PREVISTO Y EJECUTADO

Contrato N°: 53/2020

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FEBRERO	14.539.200	14.539.200	0	0	2,53%	2,53%	0,00%	0,00%
MARZO	25.099.776	39.638.976	132.618.096	132.618.096	4,37%	6,90%	23,07%	23,07%
ABRIL	75.351.510	114.990.486	0	132.618.096	13,11%	20,00%	0,00%	23,07%
MAYO	105.474.915	220.465.401	156.333.294	288.951.390	18,35%	38,35%	27,19%	50,26%
JUNIO	106.353.663	326.819.064	155.034.056	443.985.446	18,50%	56,85%	26,97%	77,23%
JULIO	107.672.175	434.491.239	0	443.985.446	18,73%	75,58%	0,00%	77,23%
AGOSTO	95.291.625	529.782.864	70.896.446	514.881.892	16,58%	92,16%	12,33%	89,56%
SEPTIEMBRE	32.218.290	562.001.154	0	514.881.892	5,60%	97,76%	0,00%	89,56%
OCTUBRE	12.869.688	574.870.842	41.656.454	556.538.346	2,24%	100,00%	7,25%	96,81%



KUM INGENIERIA
de Diego Rodrigo
Díaz Mallorquín
RUC: 3522031-0

Diego R. Diaz Mallorquin
CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalía de Obras

Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

LOTE NRO: 2 - Construcción de Empedrado				RDM Ingeniería		PLAZO DE EJECUCIÓN 180 días + 100 días									TOTAL
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	
1	Construcción de Pavimento tipo Empedrado, con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° en el Barrio San Pedro - Sector Parque I	Unidad	1												
1.1	Movilización, cartel de obra, carteles de señalización y servicios complementarios	Unidad Medida Global	1	3.393.000	3.393.000	3.393.000									100%
1.2	Relevamiento topográfico	Unidad Medida Global	1	6.747.000	6.747.000	6.747.000									100%
1.3	Movimiento de suelo: apertura de caja y retiro de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplen)	Metros cuadrados	5760	4.992	28.753.920		14.376.960	14.376.960							100%
1.4	Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas	Metros cuadrados	1495	1.092	1.632.540					1.632.540					100%
1.5	Demolición de Baden de H°A° existente	Metros cuadrados	85	15.600	1.326.000				1.326.000						100%
1.6	Remoción y reparación de empedrado existente	Metros cuadrados	200,76	35.100	7.046.520						3.523.260	3.523.260			100%
1.7	Empedrado de Piedra Basáltica - Incluye colchón de tierra y compactación	Metros cuadrados	4850	27.300	132.405.000			26.481.000	26.481.000	26.481.000	26.481.000	26.481.000			100%
1.8	Cordón cuneta de Hormigón (H° Elaborado de fck= 180 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	105	1.006.200	105.651.000			21.130.200	21.130.200	21.130.200	21.130.200	21.130.200			100%
1.9	Cordón escondido de hormigón 15x30cm	Metros cúbicos	3,75	1.006.200	3.773.250								3.773.250		100%
1.10	Badén de H°A°, (H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	56,70	2.106.000	119.410.200				23.882.040	23.882.040	23.882.040	23.882.040	23.882.040		100%
1.11	Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	4850	1.482	7.187.700									7.187.700	100%
1.12	Adaptación de registros de desagüe cloacal según nivel final de empedrado (Incluye demolición)	Unidad	4	358.800	1.435.200								1.435.200		100%
1.13	Limpieza periódica y final de obra	Unidad Medida Global	1	1.482.000	1.482.000									1.482.000	100%
Total Lote N° 2					420.243.330										
Total Contrato					574.870.842										
PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES						10.140.000	14.376.960	61.988.160	72.819.240	73.125.780	75.016.500	75.016.500	29.090.490	8.669.700	420.243.330
PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES - POR CONTRATO						14.539.200	25.099.776	75.351.510	105.474.915	106.353.663	107.672.175	95.291.625	32.218.290	12.869.688	574.870.842
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE - POR CONTRATO						2,53%	4,37%	13,11%	18,35%	18,50%	18,73%	16,58%	5,60%	2,24%	100,00%

Diego R. Díaz Mallorquín
CONTRATISTA

Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

Fiscalización de Obras

0100

INFORME DE OBRAS

MES DE NOVIEMBRE

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 15/2020 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° en el Barrio San Pedro - Plurianual" ID N° 387.428

OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta y Badenes de H°A°

BENEFICIARIO: Barrio San Pedro - Sector Parque I.

FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix Hernán Morínigo Mesrob.

FECHA DE VISITA: 10/Diciembre/2021

AVANCE DE OBRA: 96.28 %

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Barrio San Pedro - Sector Parque I.	Encarnación	x1= 611677 - 6979355	420.243.330 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Diego R. Díaz Mallorquín	0981-229226	53/2020	L 2
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**AMPLIACIONES - ADENDA**
180 días	22 - Enero - 2021	29 - Octubre - 2021	100 días

OBSERVACIONES GENERALES:

La construcción de pavimento tipo empedrado se encuentra terminado, se han realizado todos los trabajos en obra. Algunos rubros de la planilla contractual no se han ejecutado ni pagado, ya que dichos rubros no son necesarios ejecutarlos. La misma no afecta al uso y a la resistencia de los trabajos ejecutados por la que no incide en la durabilidad de dicho pavimento tipo empedrado.

La empresa contratista continuara realizando algunos ajustes en algunos sectores de las calles y también realizara la limpieza correspondiente en los lugares trabajados, de acuerdo a las indicaciones de la fiscalización.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización

LOTE NRO: 2 - Construcción de Empedrado			RDM Ingeniería		Incidencia del Rubro sobre el Total	AVANCE EN CANTIDAD		AVANCE EN PORCENTAJE		AVANCE EN INCIDENCIA	
ipción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total		Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual
trucción de Pavimento tipo Empedrado, con ón Cuneta y Badenes de H°A° en el Barrio San - Sector Parque I	**Unidad**	**1**									
ización, cartel de obra, carteles de señalización icios complementarios	Unidad Medida Global	1	3.393.000	3.393.000	0,008	1,00	1,00	100%	100%	0,008	0,008
amiento topográfico	Unidad Medida Global	1	6.747.000	6.747.000	0,016	1,00	1,00	100%	100%	0,016	0,016
miento de suelo: apertura de caja y retiro de iales sobrantes. Regularización para respetar cto (incluye desmonte y terraplen)	Metros cuadrados	5.760	4.992	28.753.920	0,068	5.760,00	5.760,00	100%	100%	0,068	0,068
o, nivelación y compactación para protección rdones. Sector banquinas	Metros cuadrados	1.495	1.092	1.632.540	0,004	1.196,00	1.196,00	80%	80%	0,003	0,003
lición de Baden de H°A° existente	Metros cuadrados	85	15.600	1.326.000	0,003	85,00	85,00	100%	100%	0,003	0,003
ción y reparación de empedrado existente	Metros cuadrados	200,76	35.100	7.046.520	0,017	195,00	195,00	97%	97%	0,016	0,016
drado de Piedra Basáltica - Incluye colchón de y compactación	Metros cuadrados	4.850	27.300	132.405.000	0,315	4.390,00	4.850,00	91%	100%	0,285	0,315
n cuneta de Hormigón (H° Elaborado de fck= g/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	105	1.006.200	105.651.000	0,251	100,80	105,00	96%	100%	0,241	0,251
n escondido de hormigón 15x30cm	Metros cúbicos	3,75	1.006.200	3.773.250	0,009	3,38	3,75	90%	100%	0,008	0,009
de H°A°, (H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). ano de detalles.	Metros cúbicos	56,70	2.106.000	119.410.200	0,284	44,98	52,95	79%	93%	0,225	0,265
o de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento mpedrado.	Metros cuadrados	4.850	1.482	7.187.700	0,017	0,00	0,00	0%	0%	0,000	0,000
ación de registros de desagüe cloacal según inal de empedrado (incluye demilición)	Unidad	4	358.800	1.435.200	0,003	0,00	4,00	0%	100%	0,000	0,003
eza periódica y final de obra	Unidad Medida Global	1	1.482.000	1.482.000	0,004	0,00	1,00	0%	100%	0,000	0,004
TOTAL				**420.243.330**	100%					**87,51%**	**96,28%**

00018